Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Cc: [redacted]
Onderwerp: FW: Overleg uitloopkosten Noorderkwartier Amsterdam > brief Reimert
Datum: woensdag 22 juli 2020 17:48:45
Bijlagen: image001.png
image002.png
image003.png
image004.png
image005.jpg
BRIEF MET TOELICHTING UITLOOP .pdf
Noorderkwartier Totaaloverzicht inclusief indexering.pdf
Overzicht uren en kosten volgens weekrapportage Noorderkwartier.pdf
Totaaloverzicht uren volgens weekrapportage Noorderkwartier.pdf
Eerdere mailcorrespondenties uitloop Noorderkwartier.pdf
Overzichten opbrengsten termijnhoeveelheden excl. leveranties Noorderkwartier.pdf

---

Goedemiddag [redacted], [redacted], [redacted] en [redacted] (en [redacted]),
Hierbij dan de officiële brief door Reimert gericht aan G en O (als zijnde opdrachtgever voor de aannemer) betreft de 'uitloopkosten' Noorderkwartier, met diverse bijlagen (ter onderbouwing en verdere toelichting).
Gezien nu vakantie periode voor meesten en dat dit beoordelen best wat tijd zal vragen (met name ook van [redacted] en [redacted] gezien zij de uitvoering hebben begeleidt) verstandig om paar weken na vakantie een interne bespreking te houden incl. hoe we een vervolggesprek met Reimert aan gaan. Ik ben zelf tm 10 aug. a.s. afwezig (lees alleen zo nu en dan mails).
PM.
We hebben 11 feb. j.l. hierover een intern overleg gehouden, waarna op 17 feb. j.l. een overleg was met Reimert. Ik heb later over e.e.a. contact gehad met Reimert nog.
Onderwerp is/was stagnatiekosten c.q. inefficiëntie/stagnatie-kosten en prijsindexering c.q. uitloopkosten zoals Reimert dat nu noemt.
Het werk is inmiddels in uitvoering gereed, op 24 jun. j.l. is ook een schouw geweest i.k.v. de overdracht naar beheerders V&OR en Stadswerken. Reimert heeft deels nog een onderhoudstermijn lopen ingeval herstel gebreken nodig is.
Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]
[redacted]
Afdeling Technisch Management en Advies
Ingenieursbureau
gemeente Amsterdam
T [redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
werkdagen: ma, di, do en vr
Bezoekadres Noord : Buikslotermeerplein 2000 1025 XL Amsterdam
Postadres Noord : Postbus 37608 1030 BB Amsterdam
noord.amsterdam.nl
PM : per 1 jan. 2015 is het vm. ingenieursbureau Noord opgegaan in het nieuwe ingenieursbureau Amsterdam

---

Van: [redacted]@reimert-almere.nl]
Verzonden: woensdag 22 juli 2020 10:16
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Overleg uitloopkosten Noorderkwartier Amsterdam > ivm brief versturen
Goedemorgen [redacted],
Hierbij naar aanleiding van ons eerdere overleg de aanvullende gespecificeerde onderbouwing m.b.t. de door ons opgelopen kosten vanwege de uitloop van de werkzaamheden. Het kostte ons iets meer tijd om het e.e.a. goed gespecifieerd op basis van de weekrapportage inzichtelijk te maken, vandaar dat mijn reactie wat langer op zich heeft laten wachten. Tevens hebben we in het overzicht ook gelijk de indexering verwerkt.

Zoals je aangaf tijdens ons gesprek zet jij deze brief met onderbouwing door richting je interne opdrachtgever ter verdere behandeling. Vervolgens gaan we graag het gesprek weer aan om mogelijke onduidelijkheden verder toe te lichten en te bekijken of we deze kwestie op kunnen lossen. Wil jij na de vakantie een voorstel doen tot overleg om het te bespreken samen?
Ik hoor graag van je en een fijne vakantie gewenst.
PS. De brief heb ik tevens per post laten versturen.
Met vriendelijke groet,

[redacted] | [redacted]

Bolderweg 14
1332 AT Almere

T: [redacted]
E: [redacted]@reimert-almere.nl

www reimert-almere nl

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

Van: [redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: vrijdag 5 juni 2020 10:40
Aan: [redacted]@reimert-almere.nl>; [redacted]
<[redacted]@reimert-almere.nl>
Onderwerp: RE: Overleg uitloopkosten Noorderkwartier Amsterdam > ivm brief versturen
Goedemorgen [redacted] en [redacted],
Oké, we zien dan e.e.a. tegemoet en daarna weer contact.
Ook fijn weekend vast,
Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]
[redacted]
Afdeling Technisch Management en Advies
Ingenieursbureau
gemeente Amsterdam
T [redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
werkdagen: ma, di, do en vr
Bezoekadres Noord : Buikslotermeerplein 2000 1025 XL Amsterdam
Postadres Noord : Postbus 37608 1030 BB Amsterdam
noord.amsterdam.nl
PM : per 1 jan. 2015 is het vm. ingenieursbureau Noord opgegaan in het nieuwe ingenieursbureau Amsterdam

---

Van: [redacted] [mailto:[redacted]@reimert-almere.nl]
Verzonden: vrijdag 5 juni 2020 10:29
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Overleg uitloopkosten Noorderkwartier Amsterdam > ivm brief versturen
Goedemorgen [redacted],
Bedankt voor de verduidelijking, we streven er inderdaad naar om over +/- 2 weken de aangepaste en verder uitgewerkte versie te verzenden.

Goed weekend alvast.
Met vriendelijke groet,

[redacted] | [redacted]



Bolderweg 14
1332 AT Almere

T [redacted]
E: [redacted]@reimert-almere.nl

www reimert-almere nl



Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

Van: [redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 4 juni 2020 12:59
Aan: [redacted]@reimert-almere.nl>; [redacted]
[redacted]@reimert-almere.nl>
Onderwerp: RE: Overleg uitloopkosten Noorderkwartier Amsterdam > ivm brief versturen
Goedemiddag [redacted] en [redacted],
N.a.v. ons overleg net nog een klein puntje en dat betreft aan wie de brief is gericht, verzoek bij aanheft brief tussen Gemeente Amsterdam en dhr. [redacted] te vermelden *Grond en Ontwikkeling*.
Zie ook in opdrachtbrief, G en O is de formele opdrachtgever.
We zien dan neem ik aan over ca 2 weken jullie brief tegemoet.
Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]
[redacted]
Afdeling Technisch Management en Advies
Ingenieursbureau
gemeente Amsterdam
T [redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
werkdagen: ma, di, do en vr
Bezoekadres Noord : Buikslotermeerplein 2000 1025 XL Amsterdam
Postadres Noord : Postbus 37608 1030 BB Amsterdam
noord.amsterdam.nl
PM : per 1 jan. 2015 is het vm. ingenieursbureau Noord opgegaan in het nieuwe ingenieursbureau Amsterdam

-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van: [redacted]@reimert-almere.nl]
Verzonden: woensdag 20 mei 2020 07:03
Aan: [redacted]; [redacted]@ziggo.nl
Onderwerp: Overleg uitloopkosten Noorderkwartier Amsterdam
Tijd: donderdag 4 juni 2020 12:00-13:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: Microsoft Teams-vergadering
Goedemorgen [redacted],
Zou het overleg morgen een uurtje eerder gepland kunnen worden, we zitten met een

tussengekomen overleg waar we bij moeten zijn.
Ik hoor graag of dit in te passen valt.
Met vriendelijke groet,

[redacted]

<< Bestand: image001.png >>
Bolderweg 14
1332 AT Almere
M [redacted]
T: [redacted]

E: [redacted]@reimert-almere nl

www.reimert-almere nl
<< Bestand: image002.png >> << Bestand: image003.png >> << Bestand: image004.png >>

<< Bestand: image005.jpg >> Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering

Meer informatie over Teams | Opties voor vergadering

<< Bestand: 180109-05 uitloop werkzaamheden.pdf >>

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.