Stand van zaken congestie in

Aan	Stuurgroep EVA
Van	[redacted]
Kopie aan	-
Datum overleg	21 september 2021
Bijlagen	Plannen van aanpak voor congestie op OS Noord Papaverweg, Westzaanstraat en Westhaven

Inleiding

Verstrek een korte inleiding op het onderwerp.

Gemeente Amsterdam en Liander hebben een document opgesteld dat als leidraad wordt gebruikt om per congestiegebied tot een (eenduidige) aanpak te komen om de congestie te beperken en zo snel mogelijk op te lossen. Het dient als Plan van Aanpak voor de 'Caseteams'. Deze caseteams krijgen van de stuurgroep de opdracht om zo snel mogelijk oplossingsrichtingen inzichtelijk te maken en voorkeursvarianten daarvan voor te leggen aan de stuurgroep EVA. Met vaststelling van dit document committeren de betrokken partijen zich aan de uitvoering van dit Plan van Aanpak. Dit om ervoor te zorgen dat de maatschappelijke en economische schade ten gevolge van congestie in Amsterdam tot een minimum beperkt blijft.

Doel notitie

De stuurgroep wordt gevraagd om:

In te stemmen met het plan van aanpak.

Toelichting beslispunten

In te stemmen met het plan van aanpak. Hierin is in kaart gebracht: wat de oorzaak en de impact is van de congestie, welke oplossingsrichtingen de komende tijd worden onderzocht, op welke manier we ons hierop organiseren, welke communicatie hier bij hoort en wat daarvan de planning is. Door in te stemmen met het plan van aanpak committeren de betrokken partijen zich aan de uitvoering van dit Plan van Aanpak.

Vervolgproces

Organisatie/Capaciteit

Vanuit Liander wordt de uitvoering van het Plan van Aanpak gecoördineerd vanuit het regioteam Amsterdam van de afdeling Planvorming Liander, onderdeel van het bedrijfsonderdeel Klant & Ontwerp. Sommige oplossingsrichtingen zijn belegd in de reguliere lijn zoals de netverzwaringen in Spoor 1 van programma EVA en het uitvoeren van congestie onderzoek volgens de richtlijnen van de toezichthouder (ACM).

Vanuit de gemeente Amsterdam wordt separate (uitvoeringsgerichte) capaciteit beschikbaar gesteld, welke in afstemming met de uitvoerende directies dit Plan van Aanpak zal uitwerken. Dit om voortgang te kunnen houden op lopende zaken binnen het programma EVA op de middellange en lange termijn.