Notulen

Betreft:	Project Centrum Nieuw West
Datum:	24 februari 2022
Aanwezig:	5.1,2,e (Gemeente), 5.1,2,e (van Gelder), 5.1,2,e (HBB), 5.1,2,e (gemeente), 5.1,2,e (Heddes) en 5.1,2,e (BK ingenieurs)

1 Opening (vaststellen agenda en notulen) + mededelingen

- 5.1,2,e opent de vergadering. Notulen is akkoord.
- 5.1,2,e is door omstandigheden afwezig. 5.1,2,e vervangt 5.1,2,e (tijdelijk) tijdens dit overleg.

2. Actielijst/ bouwplaats inrichting

- 5.1,2,e is momenteel bezig met het opstellen van een Overall V&G-plan voor het gezamenlijke bouwterrein. **Actie** 5.1,2,e
- Vanaf 1 maart zal de tweede in- en uitgang van het bouwterrein in gebruik worden genomen. Heddes verzorgd de toegang bij de 'oude hoofdingang'. Hier komt alleen verkeer van Heddes naar binnen. Er mag niet achteruit gereden worden of op de bouwplaats worden gekeerd. Het vrachtverkeer van Heddes zal via de nieuwe in- en uitgang het bouwterrein verlaten. Het vrachtverkeer van HBB en de gemeente maken gebruik van de nieuwe in- en uitgang. De portiersloge zal verplaatst worden naar de nieuwe in- en uitgang. Maandag 28 februari is een overleg ingepland met 5.1,2,e (Heddes), 5.1,2,e (van Gelder), 5.1,2,e (gemeente) en 5.1,2,e (BK ingenieurs) om de locatie van de loge te bepalen.
- 5.1,2,e zal borden aan de voorzijde van het bouwterrein plaatsen, waarop wordt aangegeven waar het bouwverkeer van HBB naartoe moet.
- In de bouwfilm wordt aangegeven dat in oktober de parkeerplaats bouwrijp gemaakt wordt. Dit is nagevraagd en zoals het er nu uitziet, wordt dit later dan oktober.
- Heddes is druk bezig met het verwijderen van de steigers t.h.v. bouwdeel 5,3 en 6 en het verwijderen van een deel van de stelconplaten. Zodra de hekken binnen zijn worden deze neergezet, zodat woensdag Compeer aan de gang kan.
- Heddes zal dranghekken plaatsen tussen de werkzaamheden van Heddes en de K&L werkzaamheden.
- 5.1,2,e moet een vergunningaanvraag indienen voor het plaatsen van de (autolaad)kraan, zoals afgestemd tijdens het vorige BLVC-overleg. 5.1,2,e vraagt aan 5.1,2,e of het klopt dat hij een TVM aanvraag moet indienen. 5.1,2,e geeft aan dat als hij een TVM aanvraag indient, de aanvraag dan bij de juiste personen binnen de organisatie terecht komt.
- T.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden op het Jumboplein heeft van Gelder afspraken gemaakt met Heddes omtrent het gebruik van het bouwterrein van Heddes. Dit verloopt goed.
- Eind vorig jaar is gesproken over onder andere de rugstreeppad en de te nemen maatregelen om te voorkomen dat de rugstreeppad zich gaat vestigen op het bouwterrein. Op basis van de wet milieubescherming, dient te worden aangetoond, dat de pad niet aanwezig is op het bouwterrein. Om dit te kunnen aantonen, dienen er binnen het bouwterrein paddenplankjes te worden geplaatst. Vandaag zal een ecoloog (samen met 5.1,2,e en 5.1,2,e) over het bouwterrein lopen om de juiste locatie voor deze plankjes te bepalen. Zodra deze planken zijn geplaatst, mogen deze niet verwijderd/verplaatst worden!

3. Ontvangen meldingen/ communicatie met de omgeving

- Er zijn een aantal meldingen binnengekomen van een bewoner uit het 'Don Bosco' gebouw. De meldingen gaan over onder andere opslag, geluidsoverlast van het langsrijden van de kraan, stofoverlast. 5.1,2,e probeert een afspraak met de melder te maken om de overlast te bespreken.

4. Planning

- **SuHa II**
    - Blok A: Afbouw
    - Blok B: Ruwbouw
- **De Os**
    - steigervrij maken bouwdelen 5,3 en 6

5. Vragen

- -

Volgend overleg: donderdag 10 maart 2022 10.00 uur via Microsoft Teams.