Planning Bosplan

21 aug – 23 aug:	herindeling Bosplan n.a.v. nieuwe inhoudsopgave
27 aug:	afstemmen wie wat gaat schrijven
27 aug – 6 sep:	teksten schrijven
27 aug – 20 sep:	start online participatie opstellen kaartmateriaal
2 sep – 6 sep:	overleg hondenzoneringskaart en gebruiksintensiteit
5 sep:	overleg natuurwaardenkaart
9 sep – 12 sep:	tekstredactie (intern)
10/11/12 sep:	sessie sport (Sport, Amstelveen, Bos)
12 sep:	**60% versie versturen naar Amstelveen en projectgroep**
16 sep:	overleg Amstelveen
17 sep – 24 sep:	aanpassingen aanbrengen n.a.v. feedback Amstelveen en projectgroep
20 sep:	eind online participatie
23/24 sep:	tekstredactie (intern) opstellen flap map Ivens
24 sep:	**80% versie aanleveren voor map Ivens**
26 sep:	80% versie map Ivens
30 sep – 4 okt:	analyse resultaten online participatie
30 sep – 11 okt:	3 rondleidingen en ronde tafel gesprekken
3 okt:	**bestuurlijk overleg Ivens / Gordon**
4 okt – 1 nov:	afschrijven van 80% naar 100%
4 nov – 12 nov:	tekstredactie en vormgeving opstellen oplegger / flap
Half nov:	**100% versie staf Ivens**