Layout: 000: Integraal | Filter All: Activities < 100%

#	Activity ID	Activity Name	Planned Duration	Start	Finish	Total Float
47		Opstellen Definitienota	14w	30-Mar-26	7-Jul-26	4w
48	PM-1930	Opstellen CONCEPT Definitienota ism voltallig IPM (zsm)	9w	30-Mar-26*	29-May-26	0w
49	LoE-PM-2030	Opstellen Concept Definitienota 90%-versie	9w	30-Mar-26	1-Jun-26	0w
50	PM-2070	Concept Definitienota 80%-versie gereed tbv Toetsteam OR&M	0w		24-Apr-26	0w
51	PM-1390	Gatereview en verwerken tot Definitienota Gereed (bv Neerlands Diep, etc)	8w	11-May-26*	6-Jul-26	0w
52	LoE-PM-2040	Gate-review en afronden integrale Definitienota	8w	11-May-26	6-Jul-26	0w
53	TM-2660	Toetsteam OR&M Definitienota 80% (functioneel ontwerp)	2w	22-May-26	8-Jun-26	-3w
54	PM-1820	Afronden integrale Definitienota (Definitief SO, SSK raming, RKK, Participatieverslag, Con-OER, Con-Ink	5w	1-Jun-26*	6-Jul-26	0w
55	PM-2010	Alle bestanddelen voor Definitienota 90% GEREED	0w	1-Jun-26*		0w
56	TM-2720	Verwerken commentaar door Toetsteam OR&M tot Definitienota 90%	2w	9-Jun-26	18-Jun-26	-3w
57	PM-1870	Definitienota 100% Gereed tbv Ambtelijke Besluitvorming	0w	7-Jul-26		4w