	Naam risicovol project en portefeuillehouder	Datum info	Bestuurlijke documenten en besluiten	Omvang bij aanvang (x € 1 miljoen)	Omvang t.l.v. centrale stad bij aanvang (x € 1 miljoen)	Resterende omvang per 1-1-2016 (x € 1 miljoen)	Project- en risicomanagement	Bestuurlijke informatie-voorziening	Omgevings-management	Aandachtspunten / zorgen over het project ter bespreking in B&W
#	**Vernieuwing erfpachtstelsel** **Portefeuillehouder** Van der Burg Grondzaken	22-04-2015	Eerstkomende belangrijke bestuurlijke documenten / besluiten: B&W/Raad • Advies grondwaardecommissie, juni 2015 • Bestuurlijke reactie op het advies van de grondwaardecommissie: eind augustus, begin september • **Basisrapportage:** ja • **Meest recente voortgangsrapportage:** de rapportage over het eerste kwartaal 2015 is de eerste en zal in april/mei verschijnen **Meest recente tegenspraak:** In het najaar van 2014 is een tegenspraaksessie georganiseerd. Daarnaast wordt met enige regelmaat input van buiten opgehaald	Per jaar wordt er een projectbudget aangevraagd. De projectkosten voor 2015 zijn ca. € 1,9 mln miljoen.	In de Begroting 2015 is een incidentele prioriteit opgenomen van € 1,2 miljoen, en de verwachte afwijking van € 0,7 mln is opgenomen in de 4e maands rapportage die nog bestuurlijk behandeld moet worden.	Project loopt verder door in 2016 met een nieuwe budgetaanvraag in de Voorjaarsnota.	Oranje ●	Oranje ●	5.1.2e ●	- duidelijke communicatie over technisch ingewikkelde en politiek gevoelige vraagstukken - scope kan door externe omstandigheden wijzigen

Toelichting

Op alle onderdelen geeft het PAT een groene score af. Bij het stoplicht omgevingsmanagement voegt het PAT een opmerking toe: als sec naar de onderdelen van het omgevingsmanagement, zoals die in de instructie staan, wordt gekeken, dan zijn deze onderdelen en dus de score positief. Omdat het hier gaat om een buitengewoon ingewikkeld en politiek gevoelig dossier leidt het positief scoren op de onderdelen van omgevingsmanagement niet als vanzelf tot een positieve waardering door de omgeving. Daartoe zijn de belangen en tegenstellingen te groot; sommige zaken zijn lastig te communiceren (voorbeeld: appartementsrechten).

Bij project- en risicomanagement merkt het PAT op dat de scope weliswaar helder is, maar dat deze door externe omstandigheden (o.a. grondwaardecommissie) kan wijzigen.