Gemeente Amsterdam

Vastgesteld 16 december 2021

Verslag Team Meidoornweg

Aan	Teamleden Meidoornweg
Van	[redacted], Projectmanagementbureau, [redacted]@amsterdam.nl
Datum	1 december 2021
Pagina	1 van 3
Vergadering	**1 december 2021** MS Teams
Aanwezig	[redacted] (vz.), [redacted] en [redacted] (verslag)
Afwezig	[redacted] en [redacted]
Onderwerp	Start en kennismaking Team Meidoornweg

1 Korte introductie

[redacted] geeft een toelichting op de geschiedenis en de huidige stand van zaken van het project Meidoornweg.

2 Voorstelrondje

[redacted] / Senior Projectmanager PMB
[redacted] / Projectleider PMB
[redacted] / Projectsecretaris PMB
[redacted] en [redacted] zijn Technisch Projectleider IB
[redacted] en [redacted] zijn Stedenbouwkundige R&D
[redacted] en [redacted] zijn Ontwerper R&D
[redacted] / Adviseur duurzame Gebiedsontwikkeling R&D
[redacted] / Communicatieadviseur G&O en Wonen (wordt in januari opgevolgd)
[redacted] / Projectleider G&O
[redacted] / Planeconoom G&O (wordt in januari opgevolgd)

3 Inhoud project doornemen in hoofdlijnen

Voor de functies/voorzieningen en de openbare ruimte gelden verschillende planningen, echter de VO-scholen hebben de hoogste prioriteit, [redacted] en [redacted] zullen de planning(en) aanpassen, ACTIE [redacted].
Wat betreft het kavelpaspoort staan de woningen nog ter discussie, omdat hiervoor de meeste weerstand is.
Het fietsparkeren voor VO-school wordt ondergronds ingeregeld.
De parkeernorm voor VO-school en sociale en middeldure huur is nul.

Het programma voor de PO-school wordt aangepast in meerdere verdiepingen, omdat meer leerlingen zich aanmelden dan gepland., ACTIE ???
Tevens wordt er nog een risicoanalyse opgesteld, ACTIE ???

4 Prioritering VO-scholen

Er zijn 2 maatschappelijke organisaties (Doras en VCA) die herplaatst moeten worden. [redacted] zal hierover contact opnemen met [redacted] van OJZ, ACTIE [redacted] zal [redacted] een afspraak inplannen met Sport en Bos over de sportschool, ACTIE [redacted]

5 Planning (met focus op VO)

Voor de VO-school moet een WABO-procedure gevolgd worden om af te wijken van het bestemmingsplan. Van belang hierbij is dat de Portefeuillehouders van Stadsdeel Noord hierover tijdig geïnformeerd worden inclusief het participatietraject, ACTIE [redacted].
Daarnaast kunnen de benodigde onderzoeken op het gebied van milieu; bodem, water, luchtkwaliteit alvast in gang gezet worden, ACTIE ???
[redacted] bespreekt met [redacted] en [redacted] de footprint voor de VO-school, de sportvoorziening en de fietsenstalling, ACTIE [redacted]

6 Overlegstructuur

Het projectteam zal eens per twee weken één uur overleggen. [redacted] plant de vergaderingen. De teamleden van R&D overleggen onderling wie zal deelnemen aan het projectteamoverleg, ACTIE [redacted].

7 Projectnummers

De uren gewerkt voor het project Meidoornweg kunnen geboekt worden op projectnummer 13660 van de 6 urgente ontwikkellocaties in Noord.

8 Actiepunten per persoon

[redacted] organiseert een informatiebijeenkomst begin 2022 voor de bewoners en heeft de bewonersbrieven verstuurd, ACTIE [redacted].
[redacted] maakt een overzicht van alle contracten, ACTIE [redacted].
[redacted] regelt machtiging op de G-schijf voor de teamleden, plant de vergaderingen en legt deze vast & coördineert de ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming, ACTIE [redacted]
[redacted] stemmen af wie wanneer deelneemt aan het teamoverleg.
Allen adres doorgeven aan [redacted] ten behoeve van eindejaarsattentie, ACTIE Allen.

9 Naam agendapunt 9

Actielijst

Nr.	Actie	Uitvoerder	Planning
211201-01	Planning VO-school aanpassen	[redacted]	t.z.t.
211201-02	Programma PO-school aanpassen	???	???
211201-03	Risicoanalyse opstellen	???	t.z.t.
211201-04	Herplaatsen 2 maatschappelijke voorzieningen afstemmen met OJZ en	[redacted]	???

	Sport en Bos		
211201-05	Bestuurders informeren over afwijken bestemmingsplan voor VO-school en het participatietraject.	[redacted]	
211201-06	Onderzoeken op het gebied van milieu starten	???	
211201-07	Footprint afstemmenVO-school, sportschool en fietsenstalling	[redacted]	
211201-08	Bewonersbijeenkomst en uitnodigingsbrief	[redacted]	
211201-09	Overzicht maken van alle contracten	[redacted]	
211201-10	Afvaardiging vanuit R&D afstemmen	[redacted]	
211201-11	Adres doorgeven aan [redacted] voor eindejaarsattentie	Allen	09-12-2021

Besluitenlijst

Nr.	Besluit	Datum
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		