bijlage 13b Fwd: In gebreke stelling

5.1.2,e <5.1.2,e @hotmail.com>
Wo 17-10-2018 12:58
Aan: 5.1.2,e @ngnb.nl <5.1.2,e @ngnb.nl>

5.1.2,e
5.1.2,e @hotmail.com
5.1.2,e
5.1.2,e
5.1.2,e Amsterdam

Begin doorgestuurd bericht:

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e @hotmail.com>
Onderwerp: In gebreke stelling
Datum: 8 oktober 2018 23:01:36 GMT+02:00
Aan: EPS Bouw <info@epsbouwcv.nl>,
'5.1.2,e @pbkbv.nl" <5.1.2,e @pbkbv.nl>,
'5.1.2,e @hotmail.com" <5.1.2,e @hotmail.com>, 5.1.2,e
5.1.2,e <5.1.2,e @xs4all.nl>, 5.1.2,e
5.1.2,e <5.1.2,e @gmail.com>

Geachte 5.1.2,e

In mijn mail van vrijdag 5 oktober 2018 heb ik u uitvoerig ingelicht betreffende de urgentie van het per ommegaande verstrekken van de opdracht voor het installatiewerk aan 5.1.2,e

In die mail hebben wij u gesommeerd om vandaag voor 10.00 uur de opdracht voor het installatiewerk van de projecten Schokkerjachtdijk 5.1.2,e 5.1.2,e en 5.1.2,e aan 5.1.2,e 5.1.2,e te verstrekken.

Tot op heden heeft u dit niet gedaan.

Doordat u deze opdracht niet tijdig heeft verstrekt, bent u verantwoordelijk voor verdere onnodige vertraging.

Middels dit schrijven stel ik u daarom in gebreke.

Om verdere onnodige vertraging te voorkomen hebben wij vandaag dhr. 5.1.2,e rechtstreeks opdracht gegeven voor het uitvoeren van de installaties op Schokkerjachtdijk 5.1.2,e 5.1.2,e en 5.1.2,e zoals omschreven in de A.O.K. Facturen van 5.1.2,e 5.1.2,e zullen wij rechtstreeks aan 5.1.2,e betalen en in mindering brengen op uw bijbehorende termijn bedragen.

U bent en blijft als hoofdaannemer verantwoordelijk voor een goeduitvoering van bovengenoemde werkzaamheden.

11 oktober zal TM Funderingen aanvangen met het aanbrengen van het isolatiemateriaal en wapening onder de te storten betonnen BG vloer. Dit kan alleen als al het benodigde graafen rioleringwerk is afgerond. 10 oktober gaat 5.1,2,e 5.1,2,e de leidingen aanleggen, 9 oktober moeten dus daarvoor de sleuven gegraven worden.
Daar het graafwerk niet in de offerte van 5.1,2,e was opgenomen dient EPS dit morgen, 9 oktober, uit te voeren.

Indien wij niet voor 9 oktober 10.00 uur van u de bevestiging hebben ontvangen dat u de benodigde graafwerkzaamheden voor 10 oktober 2018, 10.00 uur heeft afgerond, zullen wij zelf de benodigde graafwerkzaamheden uitvoeren en bij u in rekening brengen.

Wij hopen op uw spoedige reactie.

5.1,2,e
5.1,2,e
5.1,2,e

Van: 5.1,2,e
Verzonden: vrijdag 5 oktober 2018 17:46
Aan: 5.1,2,e @epsbouwcv.nl; EPS Bouw; 5.1,2,e @epsbouwcv.nl; 5.1,2,e ; 5.1,2,e @hotmail.com; 5.1,2,e 5.1,2,e
Onderwerp: Opdracht installaties aan 5.1,2,e

5.1,2,e

Hierbij wil ik u er aan herinneren dat u zich in de A.O.K. contractueel gecommitteerd heeft de woningen aan de Schokkerjachtdijk op 21-9-2018 op te leveren. Tot op heden zijn alleen de funderingbalken gereed.

Wij hebben al vele malen met EPS gesproken betreffende de opdracht verstrekking aan 5.1,2,e voor de reeds uitgevoerde installatie werkzaamheden en de nog uit te voeren installatie werkzaamheden tbv Schokkerjachtdijk 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e

Zoals begin deze week telefonisch afgesproken zou u deze week de opdracht aan 5.1,2,e verstrekken voor het aanleggen van de installaties op Steiger Eiland

5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e

Helaas moeten wij constateren dat dit tot op heden niet is gebeurd.

A.s. Donderdag gaat 5.1,2,e de isolatie platen onder de BG vloer aanbrengen.

Hiervoor moet 5.1,2,e zijn installaties in het zandpakket onder de BG vloer hebben aangelegd (a.s. ma, di en wo dus)

Er is dus geen tijd meer te verliezen met het verstrekken van de opdracht aan 5.1,2,e 5.1,2,e

Indien u a.s. maandag 8 oktober 2018 voor 10.00 niet de opdracht aan 5.1,2,e 5.1,2,e schriftelijk heeft bevestigd, zullen wij de 5.1,2,e schriftelijk opdracht geven voor het uitvoeren van de installaties zoals omschreven in de A.O.K.

In dat geval zullen wij de facturen van 5.1,2,e rechtstreeks betalen en verrekenen met uw toekomstige facturen aan ons.

Geachte 5.1,2,e

U kunt uit bovenstaande concluderen dat u of de opdracht van 5.1,2,e zult krijgen of van ons rechtstreeks.

Wij verzoeken u vriendelijk voor maandag 10.00 uur ons alle tekeningen te verstrekken en de benodigde werkzaamheden uit te voeren.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

5.1,2,e

5.1,2,e