Betreft:	**Notulen Afstemmingsoverleg Rijk - Gemeente**
Datum en tijd:	**3 oktober 2024 | 15:00 – 16:00 uur**
Locatie:	**Gemeente Amsterdam**
Aanwezig:	5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e e
Afwezig:	5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e

1. Opening en mededelingen

5.1, 2, e zal niet meer aanschuiven vanwege een waarneming elders. 5.1, 2, e is nu waarnemend directeur Wegen & Verkeersveiligheid.
RWS heeft nieuwe HID.
Kennismaking 5.1, 2, e

2. Toelichting op voortgang, projectorganisatie en planning

5.1, 2, e geeft update via presentatie (zie bijlage). Momenteel wordt nagedacht over programma en productie. Is een wisselwerking. Mid-eind november 80/90% van het programma rond.

3. Inhoudelijke bespreek- en aandachtspunten:

- Gebruik DVM-middelen A10
  RWS is akkoord. Moet wel nog worden bekeken wat precies kan en hoe dat vorm te geven.

- Eventuele lessen voor Op de Ring van (zomer)werken ahv goede voorbeelden elders.
  1) Afgelopen zomer commotie rondom afsluitingen Utrecht. In 2025 meer weerstand verwacht. Communicatie moet helder zijn voor Op de Ring.
  2) De DG informeert de minister over het evenement Op de Ring. Verkeersbesluit is mooie aanleiding. Verwachting dat verkeersbesluit komende maanden is afgerond.

  Autovrije zondag in Brussel verliep goed. Interessant om deze casus ter bespreking voor te leggen in projectgroep.

- Mogelijke oplossingen uitdagingen korte opbouwtijd
  Momenteel worden scenario's uitgewerkt om te bekijken hoe de opbouwtijd te versnellen. Daarbij wordt o.a. gekeken naar gefaseerde opening. RWS: goed kijken naar waar opbouw meest gewenst is. Waarschijnlijk bespreekpunt stuurgroep in het najaar.

- Verantwoordelijkheid gemeente buitenring

Verantwoordelijkheid buitenring ligt bij de gemeente. Het gaat vooral om wie toegang krijgt tot de buitenring. Uitgangspunt: verkeersluwe buitenring.

- Omgevingsvergunning
  Vergunning ziet op veilig en doelmatig gebruik ring. Heeft overlap met evenementenvergunning. Besluit om de vergunningen 1 op 1 over te nemen. Beide vergunningen worden voorbereid in werkgroep vergunningen. Werkgroep waarschijnlijk van start in december. RWS aan tafel.

- Rol RWS/IenW in de stuurgroep
  Besloten is dat het Rijk aansluit in de stuurgroep. 5.1, 2, e en 5.1, 2, e worden uitgenodigd. Dit afstemmingsoverleg wordt alleen adhoc ingezet, indien nodig.

4. Volgend bestuurlijk overleg minister - BM

Het bestuurlijk overleg vindt alleen plaats als er bespreekpunten zijn.

5. Wvttk

RWS heeft een goed gevoel bij de samenwerking. De gemeente ook.