Tijdlijn Meidoornweg locatie:

10 juli 2018 Haalbaarheidsonderzoek vervangende nieuwbouw VoVA aan Buiksloterweg

Aanwezig: 5.1,2,e (PMB), 5.1,2,e en 5.1,2,e (VOvA), 5.1,2,e en 5.1,2,e (ISC), 5.1,2,e en 5.1,2,e (gemeente Amsterdam Onderwijshuisvesting)

26 februari 2019 brief van wethouder Moorman aan Commissie WIO over Krimp en Groei in het Amsterdamse Voortgezet Onderwijs. In de brief wordt nieuwbouw van VoVA aan Buikloterweg/Meidoornweg benoemd. Het schoolbestuur heeft recht op vervanging van het huidige schoolgebouw en een gymvoorziening.

3 juni 2019 intern verkennend gesprek gehad over kansen herontwikkeling van maatschappelijke voorzieningen op de locatie Meidoornweg/Buiksloterweg

zie mail van 5.1,2,e 12 juni 2019 aan projectteam (onderstaande aanwezigen)

Aanwezigen: 5.1,2,e 5.1,2,e ,5.1,2,e 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e /5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e 5.1,2,e

19 juni 2019 Delen ~~vertrouwelijk stuk~~ haalbaarheidsonderzoek VOvA

Zie mail 19 juni 2019 van 5.1,2,e aan 5.1,2,e

10 juli 2019 Interne bespreking programma locatie Meidoornweg

zie mail van 5.1,2,e 17-7-2019 aan 5.1,2,e / 5.1,2,e

Aanwezigen: 5.1,2,e

16 juli 2019 Overleg stedenbouwkundige verkenning Meidoornweg/Buiksloterweg

zie mail van 5.1,2,e 6 augustus 2019 voor het verslag aan projectteam (onderstaande aanwezigen)

Aanwezigen: 5.1,2,e /5.1,2,e 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e /5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e

Commented [5.1,2,e]: Graag toevoegen bij namen waar ze van zijn (Gemeente Amsterdam, R&D...)

1 oktober 2019 Overleg en presentatie panelen - programmatische studiemodellen Meidoornweg/Buiksloterweg

zie mail van 5.1.2,e *aan* 5.1.2,e *1 oktober 2019 aan projectteam (onderstaande aanwezigen)*

zie bestand: panelen scholen_oo_01102019_2.pdf

Aanwezigen: 5.1.2,e / 5.1.2,e / 5.1.2,e / 5.1.2,e / 5.1.2,e / 5.1.2,e / 5.1.2,e / 5.1.2,e / 5.1.2,e / 5.1.2,e / 5.1.2,e / 5.1.2,e / 5.1.2,e

~~**Ergens oktober (zonder stadsdeel)** - *datum onbekend*~~

~~Workshop Schoolbesturen en Sport&Bos~~

~~*zie mail van* 5.1.2,e ~~*aan* 5.1.2,e ~~*21 oktober 2019 over het nabespreken van de resultaten van de workshop met* 5.1.2,e~~

~~*Aanwezigen: ??? nog aan te vullen*~~

14 oktober: **Workshop op initiatief van het VOvA over inpassing maatschappelijke voorzieningen**

Uitgenodigd 5.1.2,e @vova.nl; 5.1.2,e @vova.nl; 5.1.2,e @icsadviseurs.nl; 5.1.2,e @rocva.nl; 5.1.2,e ; 5.1.2,e @vova.nl; 5.1.2,e 5.1.2,e ; 5.1.2,e ; 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>

R&D-Noord was wel betrokken bij de voorbereiding en heeft ma 7-10-2019 per mail input geleverd (Mail 5.1.2,e R&D)

Rond deze periode **onduidelijkheid** over de inzet van R&D-Noord (zie mail maandag 21 oktober 2019). 5.1.2,e geeft aan dat zij geen opdracht en uren hebben en niet verder mogen werken aan het project. Dat wordt aangekaart en er worden oplossingen gezocht.

Mail woensdag 23 oktober 2019 geeft een korte terugkoppeling t.a.v. van de verwachte meest haalbare variant.

Resultaten eind oktober 2029 besproken met R&D Noord 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e en 5.1.2,e) *(zie mail van* 5.1.2,e *aan* 5.1.2,e 5.1.2,e *21 oktober 2019)*

Eind **oktober 2019**: afdeling MV stelt een memo op met een hulpvraag richting 5.1.2,e (R&D) en 5.1.2,e (G&O).

Er werd gevraagd om dit stuk van het Laanwegkwartier als aparte gebiedsontwikkeling te maken en qua planning loskoppelen van het Principenota traject van Volewijck. Er is ook aangegeven dat een snelle en integrale gebiedsontwikkeling alleen onder leiding van G&O, in goede samenwerking met R&D en afdeling MV/OHV kan. 5.1,2,e is bereid om dit gebied naar zich toe te trekken, het stadsdeel wilde in lead blijven.

5.1,2,e wordt voorgedragen als de trekker vanuit het stadsdeel met een opdracht om dit gebied alvast sneller door te laten ontwikkelen parallel aan het opstellen van de principenota Volewijck. In fase 2 gaat het over naar team Go. Er worden beschikbare uren geregeld voor 5.1,2,e en 5.1,2,e om conform de planning van VoVA mee te kunnen.

1 november 2019 Raadsbrief wethouder Moorman over Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) 2020-2025 VO Amsterdam- Diemen. RPO is goedgekeurd door ministerie van OCW. Nieuwbouw VoVA staat opgenomen in RPO en de raadsbrief.

7 Februari 2020: 5.1,2,e roept de betrokkenen (VoVA, InNoord, Sport en Bos, MV, stadsdeel) bij elkaar om vertrouwen te herstellen en conform de planning van VoVA om vervolgstappen met elkaar af te spreken

(is hier een verslag van?)

2 maart 2020 **Regulier overleg Meidoornweg/Buiksloterweg**
Overleg stedenbouwkundige verkenning Meidoornweg/Buiksloterweg (klein comite)

Uitgenodigd: 5.1,2,e 5.1,2,e *@amsterdam.nl>;* 5.1,2,e <5.1,2,e *@amsterdam.nl>;* 5.1,2,e <5.1,2,e *@amsterdam.nl>;* 5.1,2,e 5.1,2,e' <5.1,2,e *@vova.nl>;* 5.1,2,e *| ICSadviseurs* <5.1,2,e *@icsadviseurs.nl>;* 5.1,2,e <5.1,2,e *@amsterdam.nl>;* 5.1,2,e *@innoord.nl';* 5.1,2,e <5.1,2,e *@amsterdam.nl>;* 5.1,2,e <5.1,2,e *@amsterdam.nl>;* 5.1,2,e *@innoord.nl*

~~*zie mail van* 5.1,2,e ~~*11 maart 2020 aan* 5.1,2,e

bestanden behorende bij dit overleg:
panelen_integraal overleg locatie Meidoornweg_02032020.pdf
Ruimtelijke randvoorwaarden + programma buiksloterweg 85.pptx

13 mei 2020 **Afstemming stand van zaken en vervolgproces ontwikkeling Meidoornweg/Buiksloterweg locatie**

Uitgenodigd: 5.1,2,e <5.1,2,e *@amsterdam.nl>*5.1,2,e 5.1,2,e <5.1,2,e *@amsterdam.nl>;* 5.1,2,e <5.1,2,e *@amsterdam.nl>;* 5.1,2,e <5.1,2,e *@amsterdam.nl>;* 5.1,2,e ' <5.1,2,e *@vova.nl>;* 5.1,2,e *| ICSadviseurs* <5.1,2,e *@icsadviseurs.nl>;* 5.1,2,e *@innoord.nl';* 5.1,2,e <5.1,2,e *@amsterdam.nl>;* 5.1,2,e

Commented [5.1,2,e]: Geen groot comité want 5.1,2,e was hier niet bij

<5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e @innoord.nl; 5.1,2,e 5.1,2,e
<5.1,2,e @amsterdam.nl> 5.1,2,e <5.1,2,e @rocva.nl>; 5.1,2,e
5.1,2,e ' <5.1,2,e @promeijer.nl>; 5.1,2,e @hetnet.nl

zie mail met verslag van 5.1,2,e 13 mei 2020 aan regulier overleg groep+ aanvullende genodigden,

bestanden behorende bij dit overleg:
planningen-ter-bespreking-130502020.pdf
Meidoorweg-Buiksloterweg_overleg-13-05-2020.pptx

~~*Aanwezigen:*~~ ~~5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e / ??? nog aan te vullen~~

~~13 mei 2020~~ ~~Overleg Meidoornweg/Buiksloterweg (groot comite) - digitaal~~

~~*zie mail met verslag van 5.1,2,e 13 mei 2020 aan projectteam (groot comite)*~~

~~*bestanden behorende bij dit overleg:*~~
~~*planningen-ter-bespreking-130502020.pdf*~~
~~*Meidoorweg-Buiksloterweg_overleg-13-05-2020.pptx*~~

15 juni 2020 **Regulier overleg Meidoornweg/Buiksloterweg (klein comite) - digitaal**

zie mail 15 juni 2020 met agenda van 5.1,2,e aan projectteam

zie mail 23 juni 2020 met terugkoppeling van 5.1,2,e aan projectteam

Aanwezigen: *5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>5.1,2,e van <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e ' <5.1,2,e @vova.nl>; 5.1,2,e | ICSadviseurs <5.1,2,e @icsadviseurs.nl>; 5.1,2,e 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e @innoord.nl'; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e @innoord.nl; 5.1,2,e <5.1,2,e @rocva.nl>; 5.1,2,e ' <5.1,2,e @promeijer.nl>*

2 juli 2020 **Afstemming Sport&Bos met stadsdeel - digitaal**

zie mail 1 juli 2020 van 5.1,2,e aan 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e 5.1,2,e

Aanwezigen: *5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e*

15 juli 2020 **Regulier Overleg Meidoornweg locatie - digitaal**

zie mail 15 juli 2020 van 5.1.2.e *aan* 5.1.2.e *met de agenda*

zie mail 21 juli voor terugkoppeling van 5.1.2.e *aan projectteam*

zie bestand:
verzamelboek_Meidoornweg locatie_v2.pdf

~~Aanwezigen~~*Uitgenodigd:* 5.1.2.e <5.1.2.e *@amsterdam.nl>;* 5.1.2.e <5.1.2.e *@amsterdam.nl>;* 5.1.2.e <5.1.2.e *@amsterdam.nl>;* 5.1.2.e *| ICSadviseurs* <5.1.2.e *@icsadviseurs.nl>;* 5.1.2.e 5.1.2.e <5.1.2.e *@amsterdam.nl>;* 5.1.2.e *@innoord.nl';* 5.1.2.e <5.1.2.e *@amsterdam.nl>;* 5.1.2.e <5.1.2.e *@amsterdam.nl>;* 5.1.2.e *@innoord.nl;* 5.1.2.e <5.1.2.e *@rocva.nl>;* 5.1.2.e <5.1.2.e *@promeijer.nl>;* 5.1.2.e <5.1.2.e *@amsterdam.nl>* 5.1.2.e */* 5.1.2.e */ ??? nog aan te vullen*

Begin september 2020 escaleren de schoolbesturen richting 5.1.2.e (MV) en 5.1.2.e (G&O).

Er is geen juridisch planoloog vanuit stadsdeel beschikbaar terwijl dat wel toegezegd is. Gevolg is dat petit comité niet verder kan met het juridisch planologische traject (zorgen voor het bestemmingplan en andere randvoorwaarden). Er kan niet gestart worden met het aanvragen van een omgevingsvergunning. Door deze vertragingen kon VOvA niet met de architectenselectie beginnen (extra vertraging). Er waren geen plannen ingediend bij de TAC voor bijeenkomst TAC van begin september en dus geen eerste pre-advies terwijl dat afgesproken was.

- **14 september** werkgroep overleg zonder 5.1.2.e 5.1.2.e als enige aanwezig vanuit het stadsdeel, want 5.1.2.e is ziek. De aanwezigen wachten op antwoorden hoe nu verder.
-
- 14 september: 5.1.2.e neemt ook namens 5.1 lid 2 sub contact op met het stadsdeel.
-
- **28 september**: 5.1.2.e benadert 5.1.2.e voor de laatste stand van zaken rondom openstaande vraagstukken, zie mijn mail. 5.1.2.e reageert via de mail. In oktober wordt een bijeenkomst georganiseerd om in het proces verder te komen.

14 sept. 2020 Regulier Overleg Meidoornweg locatie - **digitaal**

zie mail 14 sept. van 5.1.2.e *aan projectteam met de agenda*

zie bestand:
concept_Meidoornweg locatie_v4_ter bespreking 14092020.pdf

Aanwezigen: 5.1,2,e van <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e ' <5.1,2,e @vova.nl>; 5.1,2,e | ICSadviseurs <5.1,2,e @icsadviseurs.nl>; 5.1,2,e @innoord.nl'; 5.1,2,e 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e @innoord.nl; 5.1,2,e <5.1,2,e @rocva.nl>; 5.1,2,e ' <5.1,2,e @promeijer.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl> 5.1,2,e / 5.1,2,e ~~/ ??? nog aan te vullen~~

7 okt. 2020 pre-advies - scholenlocatie Meidoornweg 85

zie mail 16 juli 2020 van 5.1,2,e *voor agendering*
zie mail 28 sept.van 5.1,2,e *aan* 5.1,2,e *met stukken voor TAC*

zie bestand:
tac_hoofdgroenstructuur_preadvies_meidoornweg 85.docx
Bijlage TAC_kaarten_Meidoornweg locatie.pdf

Aanwezigen: 5.1,2,e / 5.1,2,e / *TAC advies commissie*

23 nov. 2020 Regulier overleg Meidoornweg locatie – bespreking concept kavelpaspoort

zie mail 27 nov. 2020 van 5.1,2,e *aan projectteam met terugkoppeling overleg.*

zie bestand:
Kavelpaspoort Meidoornweglocatie_05112020.pdf

Aanwezigen: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e ' <5.1,2,e @vova.nl>; 5.1,2,e | ICSadviseurs' <5.1,2,e @icsadviseurs.nl>; 5.1,2,e @innoord.nl'; 5.1,2,e 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e @innoord.nl'; '5.1,2,e ' <5.1,2,e @rocva.nl>; 5.1,2,e 5.1,2,e ' <5.1,2,e @promeijer.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e 5.1,2,e @amsterdam.nl

1 dec. 2020 Overleg Meidoornweg locatie – buitenruimte

zie mail 27 nov. 2020 van 5.1,2,e *aan* 5.1,2,e 5.1,2,e / 5.1,2,e

Aanwezigen: 5.1,2,e ' <5.1,2,e @promeijer.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>

13 jan. 2021 **pre-Advies Tac**

zie mail 13 jan. 2021 5.1,2,e *aan* 5.1,2,e
zie mail 13 jan. 2021 van 5.1,2,e *aan* 5.1,2,e

zie bestand:
TAC-preadvies DEF Meidoornweg 85 herontwikkeling scholenlocatie 13 januari 2021.docx

8 feb. 2021 Overleg participatie

zie mailwisseling 8 feb. 2021 van 5.1,2,e *aan* 5.1,2,e
zie mailwisseling 10 feb. 2021 van 5.1,2,e *aan* 5.1,2,e

Aanwezigen: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>

30 mrt. 2021 Overleg participatie

zie mailwisseling 12 mrt. 2021 van 5.1,2,e *aan projectteam*

Aanwezigen: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e @promeijer.nl'; 5.1,2,e @icsadviseurs.nl'; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e | ICSadviseurs <5.1,2,e @icsadviseurs.nl>

19 april. 2021 staf Erna

zie mailwisseling / stafstukken ??? nog aan te vullen

zie bestand: ??? nog aan te vullen

Aanwezigen: *staf Erna ??? nog aan te vullen*

11 mei 2021 Overleg participatie

Aanwezigen: 5.1,2,e
5.1,2,e
5.1,2,e