Van: [redacted]
Aan: [redacted]@heuvelheesch.nl)"; "[redacted]@bam.com)"; [redacted]@reimert-almere.nl)"; [redacted]
Cc: [redacted]
Onderwerp: Noorderkwartier nav overleg planning ed
Datum: woensdag 21 augustus 2019 13:10:05
Bijlagen: 25-135-02 wijzA tijdelijk rijweg opm.pdf

Goedemiddag [redacted],

Besproken punten :

Aanleg K&L Van den Heuvel :

- week 34/35 aanleg strengen vuil/hemelwaterriool en elektrakabel tussen de singelblokken 4 en 5

- week 35/36 aanbrengen aansluitingen elektra en riolering singelblokken 4 (zodat z.s.m. BAM verder kan met tuinmuren en trappen)

- verdere werkzaamheden voorkant en achterkant blokken 5 en 6 n.t.b. wanneer terrein door BAM wordt vrijgegeven

- [redacted] i.o.m. [redacted] en [redacted] (is maandag op werk) afstemmen verleggen rioolaansluitingen bij de maken muren aan westkant hofwoningen (komen anders door de muren heen ...)

- [redacted] laat de barriers die waren verwijderd langs de rijweg EH singel weer terugplaatsen

Oplevering woningen BAM aan kopers :

- hofwoningen vanaf week 36 tm 40

- singelwoningen vanaf week 40 of 41

- BAM heeft bewoners geïnformeerd dat nog niet alle maaiveld dan is aangelegd

Aanleg maaiveld, tijdelijke situatie en plaatsen bouwhekken (zie ook de 3 Ao tekeningen waarop e.e.a. met kleur is ingeschetst tijdens overleg, bij Joop) :

- vandaag is gestart met straatwerk bij de hofwoningen met boogstraat, daarna vanaf noordkant richting zuiden hofwoningen, gereed week 40 waarschijnlijk

- bij de noordelijke hofwoningen achterpad in steenkorrel en tevens aanleggen 2 tijdelijke PP in fundering (bord plaatsen, gereserveerd voor de 2 woningen aan westkant, dit i.v.m. werk muurtje)

- de verdere rijweg tot aan de verlengde Van Heekweg ook in steenkorrel (dit i.v.m. werkverkeer muren in aanbouw)

- bij de oostelijke singelwoningen zal achterpad ook worden gestraat (bij de andere hofwoningen n.t.b. en afhankelijk wanneer beton van muren gereed is)

- zodra kan ook de tijdelijke verbindingsweg tussen achterpad singelwoningen en rijweg zelfbouw aanleggen ([redacted] stemmen af hergebruik steenkorrel ed)

- de binnenbakken ondergrondse containers aan zuidkant moeten worden geplaatst als kan week 37, tevens hier voetpad naar toe aanleggen en rijweg ervoor nog in steenkorrel
PM. vraagt binnenkort afstemming met Inzameling (ook voor route aan/afrijden vuilniswagens, keren kan via de tijdelijke verbindingsweg)

- [redacted] bekijkt of er ruimte is naast keet BAM om de buitenbakken ondergrondse containers te plaatsen / [redacted] levert tekening met waar exact de bakken moeten komen en de hoogtes (komt in een helling), het plaatsen n.t.b. planning

- bouwhekken plaatsen eind week 35 om werkzaamheden bouw en maaiveld in uitvoering af te schermen > zie op tekeningen geschetst [redacted] laten bouwhekken, Reimert heeft voorradig, gezamenlijk plaatsen)
PM. bouwhekken in loop der tijd verplaatsen waar nodig is

- parkstrook langs NL weg zal door Reimert worden aangelegd t/m de schanskorven en in week 40 gepland paden asfalteren (rijweg, betonplaten en PP volgens later)
PM. dit wordt later ook looproute bewoners via de P&P naar-van het Station Buikslotermeerplein (betonplaten naar P&R zijn aangebracht, let op OV masten dan ook geplaatst)

- aan begin geluidscherm zal [redacted] op talud paar bouwhekken plaatsen om dicht te maken

[redacted] : zie bijlage tekening maaiveld waarop de genoemde tijdelijke verbindingsweg aangegeven, ter info

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Afdeling Technisch Management en Advies

Ingenieursbureau

gemeente Amsterdam

[redacted]

[redacted]@amsterdam.nl

[redacted]

Bezoekadres Noord : Buikslotermeerplein 2000 1025 XL Amsterdam

Postadres Noord : Postbus 37608 1030 BB Amsterdam

noord.amsterdam.nl

PM : per 1 jan. 2015 is het vm. ingenieursbureau Noord opgegaan in het nieuwe ingenieursbureau Amsterdam

-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 6 augustus 2019 08:11
Aan: [redacted]@heuvelheesch.nl); [redacted]@bam.com); [redacted]; [redacted]@reimert-almere.nl; [redacted]@reimert-almere.nl
Onderwerp: planning noorderkwartier
Tijd: woensdag 21 augustus 2019 10:00-11:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: keet BAM

Ivm met afwezigheid van [redacted]