From 5.1, 2, e 5.1, 2, e <donotreply@unknown-from-address.net>
Subject **Verslag startbijeenkomst realisatie asielopvang Provincialeweg 17/10**
To 5.1, 2, e <5.1, 2, e @gr8nederland.nl>, 5.1, 2, e | Humble Advice' 5.1, 2, e humble-advice.com>, 5.1, <5.1, 2, e @tg.nl>, 5.1, 2, e <5.1, 2, e @coa.nl>, "@tg.nl'" <5.1, 2, e @tg.nl>, 5.1, 2, e @coa.nl" 5.1, 2, e @coa.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date October 23, 2024 at 4:58:35 PM CEST

Hoi allen,

Bijgaande het verslag van de startbijeenkomst realisatie asielopvang Provincialeweg van vorige week donderdag. Hieronder zet ik de actielijst.

Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben, laat het weten. Tot volgende week donderdag!

Actielijst:

	Actie	**Wie**	**Wanneer**
1	Bespreken demarcatielijst, legionella en brandveiligheid.	COA en GR8	Z.s.m.
2	Opstellen concept bestuursovereenkomst.	COA	Week 43
3	Checken bestuursovereenkomst met jurist.	Gemeente	Week 44/45
4	Opstellen werkafspraken.	COA en gemeente	Week 44/45
5	Maken planning fase 1.	GR8 en COA	Week 44/45
6	Maken plan en planning fase 2.	COA	Okt/nov
7	Uitzoeken of er een wijziging van het bestemmingsplan nodig is wanneer het pand gebruikt wordt als reguliere opvanglocatie.	Gemeente	z.s.m.
8	Uitzoeken of gebruiksmelding worden gepubliceerd.	Gemeente	z.s.m.
9	Uitzoeken mogelijkheden zwemlessen met locatiemanager.	Gemeente	November
10	Navragen of verkeerstoets gedeeld kan worden met het COA.	Gemeente	z.s.m.
11	Oppakken advies n.a.v. verkeerstoets om de stoep en het fietspad te verbeden.	Gemeente	Q4
12	Navragen overlast arbeidsmigranten aan stadsdeel en 5.1, 2, e	Gemeente	z.s.m.
13	Werkafspraken rondom voorzieningen bespreken met locatiemanager.	Gemeente	November
14	Aanleveren planningen bij 5.1, 2, e	GR8 en COA	z.s.m.
15	5.1, 2, e brengt de verschillende planningen samen in één overzicht.	Gemeente	Week 45
16	Inplannen structureel overleg realisatie Prov.weg.	Gemeente	z.s.m.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e
Programma Migratie, Asiel en Ongedocumenteerden

Projectmanagementbureau
Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl

5.1, 2, e