[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 21 juli 2021 10:26
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Opdrachtgeversoverleg-kernteam EC 20/7

Dag allemaal,

In het rood de besproken punten van het OG op 20 juli.
Afwezig: [redacted]

1. Vaststellen agenda

Geen aanvullende agendapunten.

2. Actualiteiten:
    a. Relevante ontwikkelingen van/uit: Cie, Bm, [redacted]

Geen relevante ontwikkelingen.

    b. WOB verzoeken stand van zaken

Beide WOB verzoeken lopen. Geen bijzonderheden.

3. Marktconsultatie:
    a. Brief [redacted] inz. [redacted]

[redacted] ondertekent de brief en verstuurd brief naar [redacted] per mail.

    b. Verslag marktconsultatie – proces

17 augustus is [redacted] terug van vakantie. [redacted] maakt een afspraak ter bespreking van het marktconsultatie verslag (19 augustus).
[redacted] is afwezig in de 1ste week van augustus.

4. Locaties:
    a. Planning vervolg

[redacted] en [redacted] scherpen de planning van het onderzoek aan en verwerken de opmerkingen.
Eind augustus rapport locatieonderzoek circa 90% gereed. Het rapport wordt niet meegenomen in het BT van 1 september.
Naast de ruimtelijke criteria die nu worden toegepast zijn er ook nog criteria die in een later stadium toegepast worden (denk aan milieu / esthetische criteria). Duidelijk communiceren met BM wanneer wat wordt onderzocht.
Sommige ruimtelijk criteria staan vast en andere criteria behoeve afweging. De weging van de criteria hangt tevens samen met de sociaal maatschappelijke criteria (Q4 voorleggen aan het bestuur ter afweging).

    b. Sociaal-maatschappelijke criteria: uitvraag aan OJZ

[redacted] neemt z.s.m. contact op met [redacted] (zorg prostitutieportefeuille). Uitvraag capaciteit OJZD staat uit bij [redacted]. Indien mogelijk na de zomer een sessie plannen ter bespreking van de sociaal-maatschappelijke criteria [redacted] + collega OJZ.

5. Communicatie

Geen mededelingen.

6. Participatie

Participatiesessie staat gepland op 19 augustus. [redacted] en [redacted] bereiden de sessie voor met [redacted] en [redacted]. Het is de bedoeling dat er tijdens de sessie gezamenlijk een richting wordt vastgesteld. Door de krappe planning is er weinig tijd om na de sessie de gekozen richting uit te werken. De participatiesessie moet daarom concrete resultaten opleveren.
Op 23 augustus participatie memo gereed voor aanlevering [redacted]. [redacted] informeert [redacted] en [redacted] over de krappe planning.

7. Planning (zie bijlage)

Zie bovenstaande aandachtspunten voor participatie.
Vastgesteld dat het R&D rapport niet tijdens het BT van 1 sep wordt voordragen.
Overall akkoord op de planning.

8. W.v.t.t.k.
    a. Risicoanalyse met groep van ca. 12 personen, zouden we doen ná de marktconsultatie

Het is waardevol om een risicoanalyse vóór het participatietraject te organiseren. Het is daarom goed om in september een risicoanalyse te organiseren. Verdere inhoudelijke uitwerking volgt na de zomer.
Naast een risicoanalyse is het ook mogelijk om een dwarskijksessie te organiseren. Dit is een risicoanalyse (tegenspraak) waarbij externe gevraagd wordt om vanuit hun deskundigheid te reflecteren op het project. Hieronder heb ik wat informatie gezet over dwarskijksessies.
Er is afgesproken om in een later stadium te kijken of een dwarskijksessie waardevol is (rond selectie marktpartij?)

De gemeente Amsterdam kent verschillende vormen van tegenspraak, waar het instrument dwarskijken er een van is. Een dwarskijksessie is een gestructureerd groepsgesprek van circa 3 uur waarbij we op verzoek van de opdrachtgever deskundigheid van buiten (bedrijfsleven, overheid, wetenschap) inschakelen om in een bijeenkomst te reflecteren op voorliggende bestuurlijke stuk(ken). Deze sessie wordt voorbereid en uitgevoerd door een team van LetOp. Van de sessie wordt een (vertrouwelijk) verslag met aanbevelingen gemaakt.

De gemeentesecretaris van Amsterdam (ambtelijk opdrachtgever LetOp) wordt door ons geïnformeerd dat er een dwarskijksessie plaatsvindt. Wij gaan ervan uit dat de betrokken (bestuurs)adviseurs door u op de hoogte worden gebracht. De tegenspraaksessie zelf helpt in de eerste plaats de opdrachtgever(s). De uitkomst van de sessie is daarom in principe vertrouwelijk. Het verslag van de sessie overhandigen wij aan de opdrachtgevers.

Een dwarskijksessie organiseren wij (meestal) rondom een bestuurlijke mijlpaal, omdat de doelstelling van het programma LetOp is de kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming te verbeteren.

Vanuit het programma LetOp sturen we bij een sessie op vier waarborgen voor tegenspraak:
1. een onafhankelijke voorzitter;
2. objectieve informatie vooraf;
3. een objectief verslag door een onafhankelijke verslaglegger;
4. een selectie van onafhankelijke en objectieve deelnemers.

De (maximaal) 5 dwarskijkers zijn 'peers' van de planeigenaar; we selecteren ze in overleg met u en vanuit ons eigen netwerk. Zij worden uit naam van de gemeentesecretaris uitgenodigd voor de sessie.

Fijne zomer!

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Assistent projectmanager
Projectmanagementbureau Amsterdam
Gemeente Amsterdam

M 06[redacted]

Van: [redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 5 juli 2021 18:08
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: Agenda Opdrachtgeversoverleg-kernteam EC 6/7

Hoi allen,

Na de positieve geluiden van [redacted] en de Bm morgen vooral procesafspraken maken over hoe we het reces ingaan.

- Actualiteiten:
  - Terugkoppeling weekendmap Bm (zie BIJLAGE) + follow up:
    - [redacted]
    - Voortgang EC-> delen met raad?
  - Relevante ontwikkelingen van/uit: Cie, Bm, [redacted] (NB dit wordt een VAST AGENDAPUNT)
  - Terugkoppeling telefoongesprek [redacted]) dd 2 juli

- OOV-gesprekken met sekswerkers / exploitanten/ overig
  - Terugkoppeling gesprek [redacted]) dd 30 juni
  - Ontwikkelingen sekswerkers
  - ontwikkelingen exploitanten
  - Gesprekken [redacted] , [redacted] , [redacted] ?

- Marktconsultatie:
  - Opzet en insteek verslaglegging (anonimiseren, conclusies?)
  - Brief [redacted] inz. [redacted] (toelichting voortgang, [redacted])
  - Routing voor publicatie op TenderNed in augustus: Wm BT-bestuurders -> Dagmail -> Tenderned eind augustus

- Locaties:
  - NB: Bespreking rapport Locatieverdieping 35% volgende week (afspraak volgt) in aanwezigheid van stedenbouwkundige [redacted]
  - Team GO informeren vóórdat we naar buiten gaan. Team GO memo stavaza?
  - Sociaal-maatschappelijke criteria: uitvraag aan OJZ

- Communicatie
  - Aanvraag docu Binnenstad [redacted] : al iets gehoord van Perswoordvoering?)
  - Persmoment eind augustus Dagmail/TenderNed.

- Participatie
  - Sessie 19 augustus

- Planning
  - Team GO memo stavaza?
  - Verslag Marktconsultatie t.b.v. publicatie in augustus
  - Participatievoorstel in BT september (datum?)

- W.v.t.t.k.
  - Risicoanalyse met groep van ca. 12 personen, zouden we doen ná de marktconsultatie
  - Utrecht: einde reces afspraak maken?

Fijne avond!

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Senior projectmanager
Projectmanagementbureau

Gemeente Amsterdam

06 [redacted]
[redacted] @amsterdam.nl
ma – vr. ochtend

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 8 juni 2021 8:19
Aan: [redacted] @amsterdam.nl>; [redacted] @amsterdam.nl>; [redacted] @amsterdam.nl>; [redacted] @amsterdam.nl>; [redacted] @amsterdam.nl>
CC: [redacted] @amsterdam.nl>
Onderwerp: (DEF) Agenda Opdrachtgeversoverleg OOV - Kernteam EC 8 juni

In de planning (BIJLAGE) was onverhoopt iets weggevallen. Hierbij opnieuw met definitieve stuk planning. Mail van gisterenavond kan weg.

Hoi allemaal,

De agenda voor morgen.

[redacted], de afspraak staat in je agenda, maar als je niet het hele uur beschikbaar bent, kunnen we Communicatie en Participatie ook naar voren halen.

- Actualiteiten:
  - Gesprek met Pierre straks door [redacted] en [redacted]: wat komt aan de orde? + vooruitblik 23 juni (+[redacted])
  - Cie 24 juni

- Marktconsultatie:
  - Aangevuld overzicht met input sekswerkers (BIJLAGE)
  - Extra inschrijving [redacted] ter info (BIJLAGE)
  - 4 traps:
    i. Geconsulteerden Marktconsultatie via Tenderned
    ii. Exploitanten aparte gesprekken (wie? Wanneer? Wie regelt?)
      1. [redacted]?
      2. [redacted]
      3. .....
    iii. Sekswerkers (input is opgenomen in overzicht)
    iv. Geïnteresseerde partijen/partijen die zich ooit bij de Bm hebben gemeld
      - [redacted]
      - [redacted]
  - Wat doen we met de overige eerder geïnteresseerden zoals [redacted], [redacted], [redacted] (-> interesse nav artikel [redacted] Parool)?

- Locaties:
  - Verdiepingsonderzoek 8 (9?) locaties waaronder waterlocaties ([redacted]):
    - Stand van zaken
      - Juridisch kader
      - Planologisch kader
      - Stedenbouwkundig kader
    - In welke vorm aangeleverd (quick scan rapport, kaartjes/ matrix? etc.) -> langs OG, [redacted] en BT

- Communicatie
  - Aanvraag docu Binnenstad ([redacted]: al iets gehoord van Perswoordvoering?)

- Participatie (BIJLAGE)

- Bijlage: weergave uitgangspunten n.a.v. sessie afgelopen vrijdag
- Externe adviseur? [redacted]
- Ter info: kernteam woensdag gesprek met SD Zuidoost over participatie (op verzoek SD ZO)
- Follow up: uitwerken uitgangspunten t. b [redacted] 23/6, daarna Plan opstellen.

- Planning tot de zomer (BIJLAGE)
  - Onderdelen
  - Bestuurlijke routing

- W.v.t.t.k.
  - Vakantieplanning (graag vakantieperidoe doorgeven aan [redacted])

Tot morgen, fijne avond.

Gr [redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Senior projectmanager
Projectmanagementbureau

Gemeente Amsterdam

06 [redacted]
[redacted] @amsterdam.nl
ma – vr. ochtend

Van: [redacted] @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 27 mei 2021 9:50
Aan [redacted] @amsterdam.nl>; [redacted] @amsterdam.nl>; [redacted] @amsterdam.nl>; [redacted] @amsterdam.nl>; [redacted] @amsterdam.nl>; [redacted] @amsterdam.nl>
CC: [redacted] @amsterdam.nl>
Onderwerp: Aantekeningen opdrachtgeversoverleg EC 25 mei

Dag allemaal,

Voor de volledigheid onderstaande in het kort de aantekeningen/acties van het overleg van afgelopen dinsdag.

1. Opening en mededelingen
   a. Afdoening motie 152
      - [redacted] stuurt de tekstuele opmerkingen vanuit het kernteam naar [redacted]
2. Marktconsultatie
   a. Inschrijvingen/ geïnteresseerde (*zie bijlage)*
      - Er is afgesproken dat de lijst met "geïnteresseerder" wordt ingedeeld naar type onderneming; investeerder, exploitant etc.
   b. Uitnodigingen gesprekken
      - Het doel is om informatie op te halen over het voorlopig pve en de voorlopige locaties. Bij de uitnodigingen moet er gekeken worden welke partij ons het beste kan voorzien van nuttige informatie.
      - [redacted] doet een voorzet voor de uitnodigingen aan de reeds ingeschreven marktpartijen. Hierbij het verzoek om vooruitlopend op het gesprek extra informatie op te sturen ter voorbereiding.

c. Planning
   - [redacted] blokt de agenda's voor de gesprekken in de periode 5 tot 25 juni.

d. Communicatie
   - [redacted] neemt contact op met ABN om te informeren over de gewijzigde sluitingsdatum.
   - [redacted] neemt contact op met het investeerdersloket.
   - [redacted] informeert IVBN en NEPROM
   - [redacted] neemt contact op met SITE om te vragen of de contacten van de marktverkenning zijn geïnformeerd.

3. Locaties
   a. Schets vervolgonderzoek locaties [redacted])
      - Basis voor het verdiepingsonderzoek is de criterialijst van vorig jaar. Criteria die toen niet zijn onderzocht worden nu onderzocht door R&D. Het onderzoek ligt op schema en [redacted] zal in juni de eerste bevindingen delen.
4. Participatie
   a. 4 juni sessie participatie > advies BT
      - Het verzoek aan iedereen om zich voor te bereiden op de sessie van volgende week vrijdag. Tijdens deze sessie zal de leidraad voor participatie worden doorgenomen. Voordat PMB een participatieplan gaat uitwerken moet de richting worden bepaald (waarover participeren, wanneer?). Deze hoofdrichting moet komen vanuit OOV/bestuur.
      - Na de sessie op 4 juni wordt de eerste aanzet voor het participatie pva op 8 juni met [redacted] besproken.

5. W.v.t.t.k.
      - Er is afgesproken dat er tijdens het BT van 8 juli op hoofdlijnen een terugkoppeling wordt gegeven over de marktconsultatie (hoeveel partijen? , belangrijkste bevindingen tot nu toe, wat kan er met de informatie worden gedaan?). PMB maakt een korte notitie.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Assistent projectmanager
Projectmanagementbureau Amsterdam
Gemeente Amsterdam

M 06[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 25 mei 2021 13:59
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: Agenda opdrachtgeversoverleg EC

Dag allemaal,

In afwezigheid van [redacted] stuur ik hierbij de agendapunten voor het overleg van 14:30.

1. Opening en mededelingen
   a. Afdoening motie 152

2. Marktconsultatie
    a. Inschrijvingen/ geïnteresseerde (*zie bijlage)*
    b. Uitnodigingen gesprekken
    c. Planning
    d. Communicatie

3. Locaties
    a. Schets vervolgonderzoek locaties[redacted])

4. Participatie
    a. 4 juni sessie participatie > advies BT

5. W.v.t.t.k.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Assistent projectmanager
Projectmanagementbureau Amsterdam
Gemeente Amsterdam

M 06[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 10 mei 2021 16:47
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Agenda Opdrachtgeversoverleg OOV - Kernteam EC 11/5

Hoi [redacted] en [redacted],

De eerste inschrijving is binnen! Zie bijlage.

Verder voor morgen 11:00 uur op de agenda:

- Actualiteiten:
    - Terugblik Exploitantenavond 3 mei jl.
        - Mail [redacted] en [redacted] inz kosten TenderNed en genodigdenlijst
        - Lijn om alleen voor sekswerkers uitzondering te maken voor reactie per mail i.p.v. via TenderNed (exploitanten als andere marktpartijen via TenderNed inschrijven)
        - Overzicht media-aandacht EC voor het BT (zie bijlage)
    - Bijeenkomst met sekswerkers 6 mei jl. (verslag [redacted])

- Marktconsultatie:
    - 1 inschrijving binnen (zie bijlage)

- Locaties:
    - Update boot [redacted])
    - Schets vervolgonderzoek locaties [redacted])

- Communicatie:

- Aanvraag docu Netflix ([redacted])
- Vooruitblik: wat zijn volgende communicatiemomenten?

- Participatie (zie bijlagen, bespreken a.d.h.v. algemene stukken o.a. participatieleidraad):
  - Gezamenlijk bepalen doel, waarover, wanneer participeren/informeren
  - Hoe betrekken we partners inde stadsdelen/GO?
  - Bestuurlijke goedkeuring: wanneer naar BT met advies

- W.v.t.t.k.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Senior projectmanager
Projectmanagementbureau

Gemeente Amsterdam

06[redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
ma – vr. ochtend

Van: [redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 19 april 2021 18:31
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Agenda Opdrachtgeversoverleg OOV - Kernteam EC 20/4

Hoi allen,

Om de puntjes op de i te zetten m.b.t. de marktconsultatie die nu op 28 april gepland staat een ingelast overleg, morgen 14-15 uur. Hoop dat [redacted] (andere agenda) kan, [redacted] zit vast.

Op de agenda:

- Actualiteiten:
  - BT 15/4: akkoord
  - Politie in Eenhoorngebied wil informatief gesprek

- Marktconsultatie: Definitieve Tenderned document (zie bijlage). Extra aandacht voor :
  - gewijzigde planning p. 6,
  - beschrijving proces (zonder plaatje) p.11
  - opname Haven-Stad op shortlist p. 16.
  - Invulformulier (met dank aan [redacted]!), bijlage 6.

- Bijeenkomst exploitanten 3 mei (aanwezigheid [redacted] bevestigd?)
  Voorstel: uitnodiging vrijdag 23 april uitsturen, dezelfde dag bekende marktpartijen en gemeentecollega's attenderen op publicatie TN op 28/4.

- Communicatie:
  - Timing persbericht met Dagmail [redacted]

- Informeren in- en externe stakeholders door [redacted], [redacted] (sekswerkers), [redacted] (hoteliers), [redacted]: collega comm.adviseurs op 23/4: aankondiging publicatie 28/4.

- W.v.t.t.k.

Fijne avond en tot morgen!

Groeten
[redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Senior projectmanager
Projectmanagementbureau

Gemeente Amsterdam

06[redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
ma – vr. ochtend

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 13 april 2021 14:32
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted], [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Agenda Opdrachtgeversoverleg OOV - Kernteam EC 13/4

Check[redacted]!
[redacted] heeft een positief spoedoverleg gehad met [redacted] en collega's. Daarover straks meer.

Van [redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 13 april 2021 13:24
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Agenda Opdrachtgeversoverleg OOV - Kernteam EC 13/4

@[redacted] en [redacted] : 1 wijziging, omdat je nog niet zeker weet of BT die opdracht gaat geven.

- Memo GO: Havenstad zou toch mee moeten in mc. Afspraak [redacted] – [redacted] pas 29/4. We geven aparte status [redacted] aan: later bijgekomen n.a.v. motie, niet op de eerste shortlist. [redacted] belt vandaag [redacted] met als doel toch naar GO te gaan (morgen). [redacted].
  Aangeven dat in BT zal worden vermeld dat uit de scan door R&D nav uitvoering motie het gebied Havenstad naar voren is gekomen en met GO/[redacted] wordt besproken of deze meekan in de shortlist; dat BT dan wrschl. zal aangeven dat zij wil dat deze meegaat in de marktconsultatie op de voorlopige shortlist. Checklist: [redacted] opnemen in TN-document [redacted])

Van: [redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 13 april 2021 13:11

Aan [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted], [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Agenda Opdrachtgeversoverleg OOV - Kernteam EC 13/4

Wat we vanmorgen bespraken:

- BT 15/4 gaat door i.a.v [redacted] en [redacted]. [redacted] koppelt terug.
- Bijeenkomst exploitanten: uitnodiging vrijdag versturen, [redacted] maakt opzet. Vermelden dat [redacted] aanwezig is (zal voorzitten). Doel duidelijk maken (aankondiging mc, niét discussie over de scenario's of participatie).
  [redacted] en [redacted] hadden gisteren Ondernemerspanel. Ondernemers kritisch, stellen dat Bm heeft toegezegd om alle 4 de scenario's raamprostitutie verder te brengen, terwijl nu al keuze is gemaakt. OOV zoekt dit uit.
- Memo GO: [redacted] zou toch mee moeten in mc. Afspraak [redacted] – [redacted] pas 29/4. We geven aparte status Havenstad aan: later bijgekomen n.a.v. motie, niet op de eerste shortlist. [redacted] belt vandaag met [redacted] met als doel toch naar GO te gaan (morgen). BT zal ook opdracht geven tot meenemen nieuwbouwgebied. Checklist: Havenstad opnemen in TN-document [redacted])
- TN-doc: laatste dingen verwerken: foutjes bladwijzer, spelfouten, proces beschrijven analoog aan tekst persbericht en info website. Let ook op procedure TN-account maken: duurt een paar dagen. Vermelden. Actie [redacted]
- Communicatie
  - Kernboodschap: moet zorgvuldig geformuleerd. [redacted] geeft tekstaanpassing door aan [redacted]
  - Maandagochtend 19/4 publicatie TN ([redacted]) en gaat persbericht uit met de direct-link naar TN [redacted]). Dus TN wordt eerst gepubliceerd [redacted] en dan link doorgeven aan Sjanet.
  - Webtekst: **allen** suggesties doorgeven donderdagmiddag aan [redacted]. [redacted] past vrijdag teksten aan.
  - Vrijdag informeert [redacted] de stakeholders (bekende marktpartijen, gemeentecontacten), [redacted] doet de belangenorganisaties sekswerkers. [redacted] geeft lijst t.b.v. exploitanten door aan [redacted]. Exploitanten in één keer met de uitnodiging voor 28/4.
- Participatie: plan uitwerken iom aantal stadsdeelcollega's ([redacted] met kernteam). Idee om externe voorzitter in te huren die gespecialiseerd is in NIMBY-functies (tip Huisvesting Bijz. groepen). Belangrijkste is dat verwachtingen vooraf duidelijk zijn en *waarover* gaan we participeren. Ook activerende vragen, pro-actief, vragen naar oplossingen over inrichting ed. De mc en het locatieonderzoek zullen ook input geven voor de participatie.
- W.v.t.t.k.:
  - Integraliteitsscreening: G&O, Adviesteam Selectie Marktpartijen kan ook basale toets uitvoeren (naast OOV). Goed om tijdig te doen, d.w.z. na de marktconsultatie maar vóór het selectieproces.

Deze week puntjes op de i en maandag publiceren...!

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Senior projectmanager
Projectmanagementbureau

Gemeente Amsterdam

06 [redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
ma – vr. ochtend

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 12 april 2021 18:36
Aan [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>

CC: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Agenda Opdrachtgeversoverleg OOV - Kernteam EC 13/4

Besten,

Het eerste half uur moeten we het zonder [redacted] en [redacted] doen, hierbij de agenda:

- Actualiteiten:
  - BT 15 april gaat door?
  - Bijeenkomst exploitanten 28 april

- Marktconsultatie
  - Document voor TenderNed: geagendeerd voor BT (zie bijlage)
  - Laatste acties voor publicatie

- Locatieonderzoek [redacted]
  - Memo GO + Bijlage 1 (bijlagen): gesprek met [redacted] ([redacted]
  - Boot
  - Hotels

- Communicatie [redacted]
  - Website amsterdam.nl/erotischcentrum
  - Kernboodschap

De gemeente is een onderzoek gestart naar een nieuwe werkplek buiten het centrum voor een groot deel van de sekswerkers die nu op de Wallen werken. Een plek waar zij veilig kunnen werken in een kwalitatief hoogwaardig Erotisch centrum. Dit Erotisch Centrum zal naast de werkplekken ook plaats bieden aan horeca en erotisch entertainment. Hiermee wil de gemeente de positie van sekswerkers verbeteren, ondermijning tegengaan en de overlast, veroorzaakt door drukte op de Wallen, verminderen. Meer informatie over het onderzoek en het vervolg op www.amsterdam.nl/erotischcentrum

  - Andere middelen (zie hieronder)

1.	Persbericht	[redacted] in the lead, 19/4 naar buiten
2.	Website / projectpagina	Kernboodschap formulieren > [redacted]
3.	Tenderprogramma Amsterdam	Vooral gericht op ontwikkeling locaties voor woningbouw > [redacted] doet navraag
4.	Investeerdersloket	[redacted] doet navraag bij [redacted]
5.	Nieuwsrubriek amsterdam.nl	Informeren aankomende marktconsultatie + doorverwijzing TN > [redacted]
6.	Socials gemeente Amsterdam	Informeren aankomende marktconsultatie + doorverwijzing TN> [redacted]
7.	G&O kanalen	[redacted] doet navraag
8.	Stakeholders informeren	[redacted] informeert t.z.t. de bekende marktpartijen over TN publicatie [redacted] informeert team GO over TN publicatie na BT 15-04 [redacted] informeert stadsdeelcollega;s over TN-publicatie [redacted] informeert exploitanten via adressen OOV **OOV** informeert belangenorganisaties sekswerkers [redacted] informeert hotelliers [redacted] informeert stadsdelen(communicatieadviseurs) na BT 15-04

- Participatie
  - Plan Participatie

- Planning
  Alles voorbereid voor publicatie op 19 april. BT vergadert 15 april.

- W.v.t.t.k.

Tot morgen, 11:00 uur.

Fijne avond.

Groeten
[redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Senior projectmanager
Projectmanagementbureau

Gemeente Amsterdam

06[redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
ma – vr. ochtend

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 1 april 2021 17:48
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Agenda Opdrachtgeversoverleg OOV - Kernteam EC 31/3

In rood wat we gisteren bespraken.
Fijn Paasweekend!

Groeten
[redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Senior projectmanager
Projectmanagementbureau

Gemeente Amsterdam

06[redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
ma – vr. ochtend

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 30 maart 2021 16:49
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Agenda Opdrachtgeversoverleg OOV - Kernteam EC 31/3

Hoi [redacted] en [redacted],

Met dank voor jullie terugkoppeling per mail alvast hier de agenda voor morgen 11:30 – 12:15 uur. In de mail onder deze nog de afspraken van vorige keer in rood.
[redacted] kan er niet bij zijn, zij schuift volgende keer graag aan. Ik heb [redacted] gevraagd er deze keer bij te zijn i.v.m. de bespreking van het Tenderned document.

- Actualiteiten:
  - Gesprek met [redacted]: bespreken n.a.v. document Tenderned
  - Omgevingsvisie ([redacted]): 3 zienswijzen gekomen, moeten deze week beantwoord worden. [redacted] laat OOV meelezen met concept.

- Marktconsultatie
  - Document voor TenderNed: opmerkingen [redacted] (zie mail [redacted])
    - Plan maken (kernteam) over de participatie. Evt de bestuurder inzetten, de Bm.
    - NB: college is bezig met referenda
    - [redacted] wil de zakelijke kant, oa financieringsmogelijkheden ook in de vragen verwerkt -> extra vragen formuleren en langs OG sturen,
    - Tenderned document marktconsultatie ook meesturen naar BT 15/4.
    - N.a.v. aantrekkelijkheid voor toeristen: zorgvuldig formuleren. De kijktoerist niet, wel de beschikbaar-aanbod toerist ïn beperkte mate"
    - Bij voorlopig PvE: toevoegen footprint 1.000 m2.
    - Horeca: bescheiden en niet stand alone. Afm. 120 – 200 m2. Geen voorbeelden noemen, neutraal houden.
    - Parkeren: insteek was niet om p-garage te bouwen. Aansluiten bij bestaande p-mogelijkheden
    - Kopje Aandachtspunten weghalen.
  - Juridische check voldoende?
    - [redacted] is gespecialiseerd in de privaatrechtelijke kant, nog jurist vanuit publiekrecht mee laten lezen

- Locatieonderzoek
  - Update [redacted]: boot loopt
  - Follow up hotels: met [redacted], bespreken we morgen in projectgroep volgt donderdag 1/4
  - Nieuwbouwgebieden: welke? Alleen [redacted]? Eerst naar GO
    [redacted] heeft [redacted] gesproken. Er moet een kort memo voor [redacted] komen, zij geeft aan in hoeverre bespreking in GO nodig is. [redacted] gaat praten met [redacted] projectmanager [redacted] Zijn daar bezig met integraal raamwerk. Dan memo naar GO voor 7/4 (ivm BT 15/4). Actie [redacted].
  - Bouwstop Zuidoost
    Geen reden om gebieden van de lijst te halen.

- Planning
  - Alles voorbereid voor publicatie op 19 april. BT vergadert 15 april.

- Communicatie :
  - Tekst voor website (zie bijlage in mail [redacted])
    - Benadering/seintje exploitanten seksinrichtingen: via PMB, niet OOV, net als al bekende marktpartijen. Sekswerkers zelf wel via OOV
  - Andere middelen (zie hieronder)

1. Persbericht [redacted] in the lead, 19/4 naar buiten
2. Website / projectpagina Kernboodschap formulieren > [redacted]

3.	Tenderprogramma Amsterdam	Vooral gericht op ontwikkeling locaties voor woningbouw > [redacted] doet navraag
4.	Investeerdersloket	[redacted] doet navraag bij [redacted]
5.	Nieuwsrubriek amsterdam.nl	Informeren aankomende marktconsultatie + doorverwijzing TN > [redacted]
6.	Socials gemeente Amsterdam	Informeren aankomende marktconsultatie + doorverwijzing TN> [redacted]
7.	G&O kanalen	[redacted] doet navraag
8.	Stakeholders informeren	[redacted] informeert t.z.t. de bekende marktpartijen over TN publicatie [redacted] informeert team GO over TN publicatie na BT 15-04 **OOV** informeert eigen netwerk [redacted] informeert stadsdelen(communicatieadviseurs) na BT 15-04

- Participatie
    - Vervolgafspaak met stadsdeelgebiedsmanagers (nog te plannen) nog niets concreets over afgesproken. Plan moet gemaakt worden.

- W.v.t.t.k.

Aanpak Binnenstad heeft op 7/4 o.l.v. [redacted] een intern overleg over het betrekken van raamexploitanten en ondernemers van seksinrichtingen bij de marktconsultatie en daarna. [redacted] vraagt [redacted] en [redacted] daarbij aan te sluiten.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Senior projectmanager
Projectmanagementbureau

Gemeente Amsterdam

06[redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
ma – vr. ochtend

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 23 maart 2021 10:41
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Agenda Opdrachtgeversoverleg OOV - Kernteam EC 23/3

Hoi allen,

Straks een ingelast OG-overleg om het Tenderned document af te maken.
Om niets te vergeten, toch nog even een korte agenda:

- Tenderned document (zie bijlage)
    - [redacted] levert tekst voor alinea over (apart) traject met sekswerkers
    - Data gesprekken: 31 mei – 4 juni
    - WOB-duidelijkheid: bedrijfsnamen versus eigen namen weergeven [redacted])
    - Bij inschrijving samenstelling partijen onontkoombaar, toevoegen 'belang van de exploitant' (dus als eenpitter inschrijven niet mogelijk)
- Processchema (bijlage de laatste versie, moet nog aangepast n.a.v. nieuwe lijn participatie; bespreken)
    - Is akkoord
- Wanneer naar Team GO
    - Overleggen met [redacted]

Tot vanmiddag, 12:30 deze keer.

Groeten
[redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Senior projectmanager
Projectmanagementbureau

Gemeente Amsterdam

06 [redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
ma – vr. ochtend

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 17 maart 2021 10:07
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Agenda Opdrachtgeversoverleg OOV - Kernteam EC 16/3

Hoi,

In rood wat we gisteren bespraken. Met [redacted] afgesproken dat zij de agenda ontvangt en op afroep aansluit. We zorgen voor een aangepaste versie van het Tenderneddocument o.b.v. opmerkingen [redacted] en [redacted].

Gr[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 15 maart 2021 14:34
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Agenda Opdrachtgeversoverleg OOV - Kernteam EC 16/3

Beste [redacted] en [redacted],

Hierbij de agenda voor ons OG-overleg morgen plus de bijlage voor TenderNed. [redacted] schuift deze keer ook aan.

- Actualiteiten:
  - Terugblik Raad 10 maart. Stavaza moties.
  - De raad stemt per brief op de moties, uitslag wordt morgen verwacht (via OOV).
  - N.a.v. motie VVD "nieuwbouw" waarbij de bm de raad heeft toegezegd er naar te kijken: OOV vraagt [redacted] nieuwbouwlocaties te onderzoeken. Het zou dan gaan om [redacted] en [redacted]. Termijnen en bereikbaarheid het probleem, [redacted] valt af i.v.m. de eigendomsituatie.
    [redacted] maakt een "quick scan" van mogelijke nieuwbouwlocaties. O.b.v. deze scan beslissen we welke locaties meegaan in de marktconsultatie. Voorleggen aan Team GO, [redacted] en BT (15 april).
  - N.a.v. motie over zeggenschap sekswerkers: OOV doet een voorstel aan kernteam hoe de input mee te nemen in het vervolgproces.

- Marktconsultatie
    - Document voor TenderNed, incl. vragenlijst en bijlagen (zie bijlage)
        - Aandachtspunten: planning: wachten op uitkomst BT 8 april? Daarna naar buiten?

    Ja, we wachten op het BT en gaan dus ná 15 april naar buiten. [redacted] past de planning aan. O.v.b. dat het BT niet nogmaals wordt opgeschoven. Dan goedkeuring [redacted] gevraagd.
    NB: In deze marktconsulatie gaan we het niet over selectie- en gunningscriteria hebben, dat is te vroeg. Mogelijk dan een tweede marktconsultatie nodig voordat we de selectie in gaan (begin 2022).
    Voorleggen aan BT.
        - Voorstel: Hotels apart traject, vragen te specifiek (bespreken, [redacted] nog niet geïnformeerd; zie bijlage)

    Is akkoord. [redacted] brieft [redacted]
    Volgende week ingelast OG-overleg om Tenderneddoc verder te bespreken. Met [redacted] een apart overleg woensdag (met [redacted] en [redacted]) over het voorzitterschap.

- Locatieonderzoek
    - Update [redacted]: boot? Niet aan de orde geweest.
    - Follow up hotels (i.s. [redacted]) Zie vorige agendapunt.

    N.a.v [redacted] langs de A10 (initiatief ondernemer): er is niet specifiek gekeken naar de A10 als zoekgebied.

- Planning

    Wordt aangepast, publicatie marktconsultatie ná 15 april.

- Communicatie :
    - tekst uit inleiding Tenderneddocument voor de website. [redacted] redigeert.

- Participatie
    - Voorbereiding overleg met stadsdeelgebiedsmanagers 17/3.

    Weinig zenden, we horen de ideeën van de gebiedsmanagers. [redacted] maakt een agenda.

- W.v.t.t.k.

Groeten
[redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Senior projectmanager
Projectmanagementbureau

Gemeente Amsterdam

06 [redacted]
[redacted] @amsterdam.nl
ma – vr. ochtend

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 17:00
Aan: [redacted] @amsterdam.nl>; [redacted] @amsterdam.nl>
CC: [redacted] @amsterdam.nl>; [redacted] @amsterdam.nl>; [redacted] @amsterdam.nl>; [redacted] @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Agenda Opdrachtgeversoverleg OOV - Kernteam EC 2/3

Hoi allen,

Hieronder in rood wat we bespraken.

Wij gaan verder met content verzamelen voor o.a. site en Tenderned [redacted] doet het PvE), jullie horen!

Groeten
[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 1 maart 2021 18:38
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]
<[redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Agenda Opdrachtgeversoverleg OOV - Kernteam EC 2/3

Beste [redacted],

Hierbij de agenda voor morgen. Communicatieplan in de bijlage, [redacted] schuift aan.
[redacted] is 15 minuten later.

- Actualiteiten:
  - Kort over offertes (nog te bespreken door [redacted] en [redacted] met [redacted]). Zijn al besproken met [redacted] [redacted] is akkoord. We monitoren [redacted]) iedere 6 weken hoe we ervoor staan met de uren versus wat er moet gebeuren.

  Andere punten van [redacted]:
  M.b.t. planning in voordracht: verwacht wordt dat de Bm het te lang vindt duren. [redacted] wil dit verdedigen, we moeten dit zorgvuldig doen en dat kost tijd.
  M.b.t. de participatie in 2 gebieden: mogelijk eerder (stapsgewijs) beginnen na ingedikte shortlist van meer dan 2 gebieden. Daarbij de stadsdeelcommissies benutten. We gaan dit bespreken in het overleg met de stadsdeelgebiedsmanagers binnenkort. Aandachtspunt: oppassen dat we geen onnodige onrust creëren in (te)veel gebieden. En ook GO-managers betrekken (afhankelijk van type gebied, transformatie, woonwijk etc).
  Dilemma: gebieden of locaties aanduiden? Het moet wel concreter op locatieniveau, "rondom plekken". Ook bespreken met de gebiedsmanagers.
  - ~~Uitkomst~~ BT 5 maart Agendering wordt verschoven naar 8 april. Volgens planning gaan we op 2 april naar buiten, dit blijft vooralsnog staan. [redacted] stuurt ons de definitieve voordracht toe.

- Communicatie:
  - Communicatieplan (bijlage) Toelichting [redacted], [redacted] en [redacted] zullen nog lezen. M.n. over wie we gaan informeren en hoe we de participatie gaan vormgeven. Waarover gaat de participatie? Gaat het om informeren of hebben mensen invloed op zaken er omheen, vb het groen of voorzieningen voor de buurt? Op enig moment voorleggen aan BT. Ook met gebiedsmanagers bespreken. Naast welke ruimte er is, gaat het ook om hoeveel tijd we hebben. Bij het EC ligt het niet voor de hand een deel van het gebouw voor de buurt te bestemmen (wisselgeld). Aandachtspunt.
    [redacted] redigeert de teksten die naar buiten gaan en coördineert de inzet van de webmaster. Graag medio maart goedgekeurde teksten naar [redacted]t (eerst in OG-overleg dd 16 maart)
  - Ter info: Communicatie bij tender (wij hebben nog geen tender, maar proces van uitvragen etc parallellen)

- Marktconsultatie a.d.h.v. Plan van Aanpak (versie 22 feb aangepast met plaatje proces voor BT en info communicatieplan)

- Uitvraag en publicatie

  We publiceren o.a. de vragenlijst op Tenderned. Inschrijvers wordt gevraagd schriftelijk de vragenlijst in te vullen en aan te geven of zij bereid zijn een toelichting te geven in een gesprek.
- Informatiepakket

  Het PvE gaat mee. [redacted] maakt daar een compactere versie van (factsheet, zie vb. [redacted]). M2 voorzieningen zoals horeca kwantificeren (R&D).
- Vragen aan partijen

  [redacted] en [redacted] reageren nog op de conceptvragen [redacted] stuurt)

- Locatieonderzoek
  - Update [redacted]: boot?

    [redacted] nog niet gesproken.
  - Follow up hotels [redacted] inschakelen)

    [redacted] en [redacted] gaan met [redacted] zitten hoe dit vorm te geven. De hotelpartijen meenemen in marktconsultatie.

- Planning

  Aangepast, zie PvA

  Alles in 1 keer naar buiten: website, Tenderned, socials, Investeerdersloket, persbericht. In de planning staat 2 april (Goede Vrijdag). Voorstel: 6 april na Pasen

- W.v.t.t.k.
  - NB in de voordracht is geformuleerd dat "de raad wordt meegenomen" in de besluitvorming over PvE en criteria
  - De CU heeft aangegeven met een motie in de raad te komen (raad van 8 maart)

Groeten
[redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Senior projectmanager
Projectmanagementbureau

Gemeente Amsterdam

06 [redacted]
[redacted] @amsterdam.nl
ma – vr. ochtend

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 15 februari 2021 18:17
Aan: [redacted] @amsterdam.nl>; [redacted] @amsterdam.nl>
CC: [redacted] @amsterdam.nl>; [redacted] @amsterdam.nl>; [redacted] @amsterdam.nl>; [redacted] @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Agenda Opdrachtgeversoverleg OOV - Kernteam EC 16/2

Beste collega's,

Morgen een OG-overleg van 1,5 uur, zonder [redacted], met daarin de volgende agenda:

- Actualiteiten: alles hieronder staat gelijk aan 447 en 438