Ruimtelijke reservering stations

Er is een sessie georganiseerd waar een besluit is voorbereid over 17 stationslocaties

- Het moeizame traject van het reserveren van ruimte voor stations (ook wel 'de locatiekeuze') is vorig BO gepresenteerd als één van de project overstijgende knelpunten
- Er zijn daarbij 16 stations gepresenteerd waar een definitieve locatie binnen 6 maanden moet worden vastgesteld om vertraging in de planning te voorkomen. 4.1.4 (Buiten reikwijdte) is later toegevoegd.
- Tijdens de zogenaamde 'locatiekeuzesessie' is voor ieder station een besluit voorbereid door een groep van gemandateerden om de definitieve locatiekeuze te finaliseren of een stap dichter bij te brengen. Zie volgende pagina voor de voorgestelde besluiten.
- Aanvullend daarop is in de sessie afgesproken dat gemeente en netbeheerders samen met de integrale Welstands commissie in gesprek gaan over het mogelijke maken van modulair bouwen, eventuele aanpassingen van het welstandskader hiertoe en de kwaliteitseisen waaraan modulair bouwen moet voldoen..

Gemandateerde sessiedeelnemers

Gemeente
5.1.2,e (plaatsvervangend directeur R&D)
5.1.2,e (Team Go-lid)

Port of Amsterdam
5.1.2,e

TenneT
5.1.2,e
5.1.2,e

Liander
5.1.2,e

Port of Amsterdam TenneT Gemeente Amsterdam Liander

Ruimtelijke reservering van stations

Het BO wordt gevraagd om het volgende te besluiten

Locatiespecifieke besluiten

- Locaties 4.1.4 (Buiten reikwijdte) worden tijdens dit BO door alle partijen bestuurlijk (her)bevestigd.
- Partijen committeren zich aan afronding van de milestones en acties in de tabel op de volgende pagina conform de deadline.

Commitment op afronden haalbaarheidsstudies

- Liander committeert zich aan het afronden van de haalbaarheidsstudies voor 1 oktober (zoals genoemd in tabel op volgende pagina) . Zij zal direct escaleren wanneer een ontwikkeling leidt tot overschrijding van deze datum of onhaalbaarverklaring van een locatie.
- De Gemeente committeert zich om de wachttijden voor informatie t.b.v. haalbaarheidsstudies zo ver mogelijk terug te brengen.
- Voor 4 van bovengenoemde TenneT stations kan een bestuurlijk besluit op de locatie reeds genomen worden, want deze kunnen als haalbaar verklaard worden, al voordat de haalbaarheidsstudie volledig intern is afgerond.

Commitment op bestuurlijk besluit B&W

- Gemeente committeert zich om voor de locaties met een afgeronde haalbaarheidsstudie op 1 oktober, voor 15 november een B&W besluit te organiseren waarin deze locaties bestuurlijk worden vastgelegd.

Erfpacht (discussie)

- We constateren dat de netbeheerders geconfronteerd worden met verschillende grond aanbiedingen van gemeente en haven en dat dit niet wenselijk is. We streven ernaar dat de netbeheerders binnen de gemeente een eenduidige grondaanbieding krijgen.
- De gemeente en PoA gaan voor 1 september onderling overleggen hoe ze dit op een verstandige manier voor elkaar te krijgen waardoor er geen gevaar voor precedent werking ontstaat.

Ruimtelijke reservering van stations

Overzicht van stationsspecifieke besluiten

Locatie	Netbeheerder	Volgende milestone	Milestone Deadline	Bestuurlijk besluit door	Actie op knelpunt	Actie Deadline
4.1.4 (Buiten reikwijdte)						
Buikslotermeer ('t Groene veld)	TenneT	Voorkeurslocatie vastgesteld	-	B&W	Bestuurlijke uitspraak over voorkeurslocatie	15 Sep
Buikslotermeer (P+R)	Liander	Voorkeurslocatie vastgesteld	-	B&W	Bestuurlijke uitspraak over voorkeurslocatie	15 Sep
4.1.4 (Buiten reikwijdte)						

De volledige besluiten in deze tabel zijn te lezen in bijlage 'Besluitvoorstellen locatiekeuzesessie TFCA 23-06-2022.pdf'