Plan van aanpak afronden beleidsstukken WG bestemmings-en bebouwingswijziging
Praatdocument 15/12/16

Belangrijke data:

- 1 februari 2016: alle beleidsstukken gereed
- 10 maart 2016: moment moeten er beleidsstukken de inspraak mee in
- 5.1.2e zoveel mogelijk voor 16/1/2016 klaar zijn.

Wat moet er vanaf 15/12 t/m 16/1 nog gebeuren?

Notitie BT 21/1

- Intrekken canonverlaging (communicatieparagraaf 5.1.2e)
- Toestemming afwijkend gebruik intrekken
- 18 m2 vrijstelling intrekken (korte versie van OO stuk)
- Aftopping (korte versie van inhoudelijk overleg stuk 4/12)

Aanleverdata

- **8/1 80% versie** (5.1.2e en 5.1.2e mee laten lezen)
- **Definitief aanleveren 14/1**
- **BT 21/1**

Beleidsstukken afmaken (ervan uitgaande dat bovenstaande besloten wordt)

- **Beleid bestemmings- en bebouwingswijziging** (div malen in WG AB, 5.1.2e eff geweest)
  - 5.1.2e herschrijven vanaf 22/12
  - 29/12: aftikken in WG jur effecten
  - Ook nog langs ND (hoef jij verder niets aan te doen)

- **Beleid afwijkend gebruik**
  - Waarschijnlijk intrekken

- **Beleid canonverlaging**
  - Waarschijnlijk intrekken

- **Beleid tijdelijke bestemmingswijziging**
  - Overleg geweest met DRO
  - SvZ beleidsstuk?
    - Nog inhoudelijke keuzes?
    - Wanneer op agenda?

Overige

- Check of alle stukken uit anti-speculatie in beleid zijn verwerkt
- Experimentenregeling: per VES afschaffen? Nog contact gehad? Komt er een gat?