			College B&W			aanleveren bij:			
			Gemeenteraad			vrijgave def.	vaststellen def.	besluit	

ID	Document (link invoegen dmv rechtermuisknop -> koppe	Onderwerp - toelichting - inhoud	Ambtelijk ter vaststelling door	Bestuurlijk ter vaststelling/ ter kennisname	Deadline	Tussenbe	In Definitie-nota?	Als bijlage bij definitiebesl	Op Open
4	Notitie stijgpunten Oostbrug	(Scope) Afweging of er wel of geen stijgpunten worden toegepast	Stuurgroep	Ter vaststelling		ja	ja	ja	ja
5	Notitie brugdekindeling en PVR	(Scope) Afweging welke modaliteiten worden toegestaan op de brug, welke toekomstontwikkelingen worden verwacht en welke breedte daarbij	Stuurgroep	Ter vaststelling		ja	ja	ja	ja
6	Notitie onderzoek onderbouwing OV	(Scope) Afweging of er wel of geen OV op de brug wordt toegepast, welke breedte daarbij hoort, waat daarover reeds is besloten	Stuurgroep	Ter vaststelling		ja	ja	ja	ja
7	Notitie nautisch ontwerp (input voor ontwerptoelichting RO)	Toelichting nautisch ontwerp. O.a. verplaatsing van nautische functies door verplaatsing vaarweg (zoals franse boei, duwbakken, wachtplaats oranjesluizen, spudpalengebied, autoafzetplaats), coherent vaarwegbeeld, Uitgangspunten VTS systemen, Bedienregime (of bedienconcept) en e.v.t. noodfaciliteiten. Inclusief vaargeulverlegging en baggerwerk + relatie met groot onderhoud baggeren RWS/POA, bereikbaarheid Oranjewerf voor zeeschepen.	Stuurgroep	Ter vaststelling		nee	ja	nee	ja
8	Notitie ligplaatsen (0-5-8 incl Kompaseiland)	(Scope) Afweging (VTW) wel of niet ligplaatsen 5 of 8 (in geval van 8 dan ook verwijderen kompaseiland), strekdam wel of niet. Notitie opgesteld door Jaap Storteboom, Pvd K leest mee.	Stuurgroep	Ter vaststelling		ja	ja	nee	ja
12	Notitie afweging mogelijke aanlandingen van de Oostbrug in N	Notitie waarin twee mogelijke aanlandingen worden afgewogen.	AOG	Ter vaststelling					ja
13	Systeemarchitectuur	Beschrijving systeemarchitectuur inclusief scope en objectenboom (SE)	AOG	Ter vaststelling		nee	nee	nee	ja
14	Ontwerpverkenning	Verkenning van de mogelijkheden voor inpassing van de Oostbrug binnen verkenningsgebied.	Stuurgroep	Ter vaststelling		nee	nee	nee	ja
26	KES/SES (t.b.v. paragraaf topeisen in de definitienota)	Uitdraai uit relatics met gehonoreerde (top)eisen	Stuurgroep	Ter vaststelling		nee		Nee	ja
27	Ontwerptoelichting referentie ontwerp (incl. nautisch ontwerp	Integraal referentieontwerp fase 3 (met input uit fase 1 en 2). Nautisch ontwerp maakt integraal onderdeel uit van de toelichting.	Stuurgroep	Ter vaststelling		nee		Nee	nee
28	Plan Exploitatie, Handhaving, Onderhoud en Beheer	Plan waarin beschreven staat hoe we omgaan met bediening door RWS, evnetuele handhaving (camera's) en onderhoud en beheer	Stuurgroep	Ter vaststelling		nee		Nee	ja
30	Rapport bedienconcept	Rapport bedienconcept incl. Beoordeling o.b.v. beoordelingskader Goudappel en incl. afspraken brugbediening door RWS en bedienlocatie.	Stuurgroep	Ter vaststelling		ja		Nee	ja
31	Uitgangspunten duurzaamheid	Ambitiedocument tav duurzaamheid, invulling duurzaam tenzij; incl. afweging mbt donorbrug	AOG	Ter vaststelling		nee		Nee	ja
32	Ruimtelijk kader	Ambitie ruimtelijke kwaliteit (beeldkwaliteit, sociale veiligheid, verblijfskwaliteit etc). Hiermee worden de ontwerpen van ON getoetst.	Stuurgroep	Ter vaststelling		nee		Ja	ja
41	Conditionerende onderzoeken	Alle individuele onderzoeken die zijn uitgevoerd ikv techniek en juridisch planologisch procedure	Stuurgroep	Ter kennisname		nee		Nee	ja
42	Effectonderzoeken (zoals VMA, lichthinder onderzoek, etc)	Alle individuele onderzoeken die zijn uitgevoerd ikv techniek en juridisch planologisch procedure	IPM	Ter kennisname		nee		Nee	ja
43	Onderzoeken t.b.v. uitgangspunten (zoals onderzoek Crisislab	Alle individuele onderzoeken die zijn uitgevoerd ikv techniek en juridisch planologisch procedure	IPM	Ter kennisname		nee		Nee	ja
45	V&V dossier	Verificatie en validatie	IPM	Ter kennisname		nee		Nee	ja