# Notulen

| | |
|---|---|
| Betreft: | Project Centrum Nieuw West |
| Datum: | 17 juni 2021 |
| Aanwezig: | 5.1,2,e (gemeente), 5.1,2,e (HBB), 5.1,2,e (gemeente) en 5.1,2,e (BK) |

## 1 Opening (vaststellen agenda en notulen) + mededelingen

- 5.1,2,e opent de vergadering. Notulen is akkoord.

## 2. Actielijst/ bouwplaats inrichting

- 5.1,2,e vraagt of er een V&G-plan is geschreven voor de werkzaamheden van de verkeersregelaars t.h.v. de sluis. 5.1,2,e en 5.1,2,e zoeken uit of dit verplicht is. **Actie** 5.1,2,e **en** 5.1,2,e
- 5.1,2,e heeft 5.1,2,e verzocht t.h.v. de sluis extra borden te plaatsen, waarop de tijden staan weergegeven.
- 5.1,2,e heeft gevraagd of hij materialen mag opslaan, op de plekken die nu leegkomen i.v.m. vertrek SBB. Verzoek aan 5.1,2,e om op tekening aan te geven waar hij zijn spullen wil opslaan, dit delen met 5.1,2,e en 5.1,2,e Daarnaast het verzoek ook graag voorleggen aan 5.1,2,e (gemeente Amsterdam). **Actie** 5.1,2,e
- De bouwfilm is intern goedgekeurd. 5.1,2,e zal de bouwfilm delen. Dan kan er tijdens het volgende overleg hier eventueel vragen over worden gesteld. 5.1,2,e zal de bouwfilm ook met de ontwikkelaars delen. 1 juli hebben 5.1,2,e en 5.1,2,e overleg met de ontwikkelaars, mogelijk kan 5.1,2,e hier dan bij aansluiten. **Actie** 5.1,2,e
- Vanuit 5.1,2,e wordt er een veegwagen over de bouwwegen en het parkeerterrein gestuurd. 5.1,2,e heeft een aantal keren een mail naar iedereen gestuurd omtrent o.a. schoonmaakacties. Om de communicatie effectief te houden, het verzoek om alles via 5.1,2,e / 5.1,2,e te laten lopen. 5.1,2,e neemt dit op met 5.1,2,e **Actie** 5.1,2,e

## 3. Ontvangen meldingen/ communicatie met de omgeving

- -

## 4. Planning

- SuHall:
  - Trekken damwanden begin volgende week klaar.
  - Na het verwijderen van de damwanden worden de werkzaamheden aan riolering e.d. uitgevoerd en steigers opgebouwd.
- De Os:
  - 29 juni zal de kraan van bouwdeel 3 naar bouwdeel 5 verplaatst worden.
  - Mobiele kraan komt voor woningen Woonzorg te staan.
  - Ruwbouw deel 5, 6 en 7
  - Bewoners worden elke week geïnformeerd over de geplande werkzaamheden van die week.

- GVB zal gaan starten met de werkzaamheden in de bocht t.h.v. de AH (30 juni/ 1 juli). De werkzaamheden worden in de avond/nacht uitgevoerd. Bewoners ontvangen hiervan een brief.

## 5. Rondvraag

- Aa de westzijde van het bouwterrein van HBB, dient ruimte te worden vrijgelaten t.b.v. de eventuele nood- en hulpdiensten. Er liggen slangen en het hekwerk is niet zoals het moet zijn. 5.1,2,e checkt de slangen, die kunnen weg. Daarnaast is het een optie om het vaste hek te verwijderen en daarvoor in de plaats een bouwhek te plaatsen. **Actie** 5.1,2,e

**Volgend overleg: donderdag 1 juli 2021 10.00 uur via Microsoft Teams.**