Loodprogramma in 2023

In 2023 lopen voor het loodprogramma verschillende projecten. Verder ~~In 2023~~ gaan we het programma nog eens goed onder de loep nemen, onder andere~~:~~;

- Hoe kunnen we werken aan een strategie om de informatie over lood op langere termijn te borgen?
- Welke communicatie middelen kunnen we 'out of the box' inzetten om de boodschap over lood over te brengen. Uitbreiden communicatie naar nieuwe groepen (bv makelaars, aannemers, hoveniers);
- Hebben we alle gevoelige plekken in beeld;
- Ontwikkelen maatlat voor effectiviteit loodprogramma;
- Ontwikkelen aanvullende instrumenten om blootstelling aan lood te verminderen zoals het gratis aanbieden van tuinaarde
- Inpassen parken, volkstuinen en aanscherpen planning en capaciteit

De volgende projecten willen wij volgend jaar uitvoeren;

- Verder uitrollen tuinenproject

Volgend jaar gaan we 22.000 tuinen aanschrijven. Het doel is dat 20% van de aanschrijvingen zich aanmelden voor de 'Lood in de bodem-check'. Dit betekent dat we 4.400 tuinen willen laten onderzoeken. Hiervoor willen wij iedere keer nieuwe communicatie initiatieven wijksgewijs onder de aandacht brengen. (bv WHO week van de loodvergiftiging, loodkruid, risicocheck bij de ambtswoning)

- **Stimuleren saneringen op natuurlijk moment door subsidieverstrekking.**

In 2023 is een subsidiebedrag beschikbaar van €1.000.000,00 voor het saneren van tuinen. We streven ernaar om dit bedrag volledig uit te geven om daarmee de maximale verbetering te bereiken. Echter is het afhankelijk van de aanvragen die binnenkomen. We stimuleren de aanvragen door in het tuinenproject op de mogelijkheid te wijzen en de woningbouwverenigingen opnieuw te informeren over deze mogelijkheid bij nieuwbouw/verbouw.

- Lood-in-parkenproject

De Rijksmiddelen die wij hiervoor hebben ontvangen zetten wij in voor onderzoek op 8 parken/ locaties. Samen met de GGD wordt gekeken naar wat een acceptabel blootstellingsniveau voor lood in parken is. In 2023 zal in het Flevopark grondverbetering worden toegepast om de blootstelling aan lood te verminderen.

- Volkstuinen

Doordat het Loodtuinenproject van start is gegaan, krijgen we meer vragen binnen over de volkstuinen. Volkstuinen zijn al eerder onderzocht op lood en in 2023 gaan we inventariseren voor welke volkstuinen nieuw of aanvullend onderzoek nodig is.

Faalrisico's

Tuinenproject

Voor het loodtuinenproject is het belangrijk dat de woningbouwcoöperatiewoningen ook worden aangeschreven. Op dit moment van schrijven, hebben de woningbouwcoöperaties ons medegedeeld dat er

geen capaciteit is om op 1 januari ook de woningbouwhuizen aan te schrijven (i.v.m. stapeling van opgaves, o.a. verduurzamingsopgave ivm energiecrisis). Eerder is al besloten om de woningbouwwoningen later aan te schrijven dan de start van het project (september 2022), zodat de corporaties genoeg tijd zouden hebben om hun beleid te maken. ~~Daarnaast zou het mooi samenvallen met de omgevingswet die in januari zou ingaan. De ingang van de omgevingswet is inmiddels met een half jaar uitgesteld.~~
Doordat de communicatie gericht is op wijksgewijze aanpak. Als een deel van de wijk niet actief wordt aangeschreven, zou de 'mond op mond' reclame minder werken. Het doel dat 20% zich aanmeldt voor de 'Lood in de bodem-check' zou hierdoor ook niet gehaald kunnen worden.

Parken en volkstuinen:
Bewonersonrust is voor het Loodparkenproject het belangrijkste faalrisico. De problematiek rondom het Oosterpark heeft voor veel onrust gezorgd. Het onderzoeken van parken kan bij de bewoners rondom het Oosterpark opnieuw voor onrust zorgen. Het is enorm belangrijk om de communicatie voor dit project goed op orde te hebben.
Voor het Loodvolkstuinen project is ook onrust een risico. Aangezien de volkstuinen eerder zijn onderzocht, kunnen met de nieuwe inzichten andere adviezen naar voren komen. Dit is voor de gebruiker verwarrend. Daarnaast vragen bewoners nu al of ook niet de Volkstuinen onderzocht kunnen worden. Als we hier te lang mee wachten, om vervolgens de constateren dat de volkstuin niet voldoet aan de advieswaardes, kan dit onrust veroorzaken.
Onrust is een risico omdat het tot stagnatie leidt in de uitvoering. Een deel van de capaciteit die nodig is om de projecten soepel te laten verlopen, zal dan besteed worden aan discussie. Bovendien kunnen sommige besluiten niet worden genomen zolang er onvoldoende consensus is.
Onrust heeft overigens ook een positieve kant omdat het kan helpen bij de bewustwording van de risico's van lood.

Mijlpalen

Loodprogramma
- **Ontwikkelen maatlat effectiviteit**
- **Ontwikkelen aanvullende middelen om blootstelling te verminderen (leveren schone grond)**
- **Ontwikkelen aanvullende communicatiemiddelen**

Loodtuinenproject:
- 4400 uitnodigingen
- 20% response
- Subsidie wordt volledig gebruikt
- Woningbouwverenigingen sluiten aan bij het project

Loodparkenproject:
- Bij het Flevopark wordt grondverbetering toegepast of uitzetten van aanpak (i.c.m. klimaatadaptatie)
- Bij de overige parken worden onderzoeken uitgezet

Loodvolkstuinenproject:

- Inventarisatie welke volkstuinencomplexen onderzocht moeten worden
- SPUK-middelen aanvragen
- Eerste volkstuinencomplexen onderzoeken

De benodigde capaciteit

Om de doelen voor het Loodtuinenproject te halen, is het van belang dat een aantal personen continu met dit project bezig zijn. Ook om de andere projecten op te starten moet er inspanning geleverd worden.

Totaal 3,65 fte

- **2,8 fte Loodtuinenproject (**5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e **Secretariaat,** 5.1, 2, e **)**
- **0,1 fte Subsidies (**5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e **)**
- 0,1 fte LooD365 onderhoud 5.1, 2, e achtervang 5.1, 2, e , Dynamic People)
- 0,05 fte Aansluiten op Mijn Amsterdam 5.1, 2, e 5.1, 2, e en 5.1, 2, e)
- **0,2 fte Communicatie** 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e **)**
- 0,1 fte Loodparkenproject (5.1, 2, e , 5.1, 2, e 5.1, 2, e eventueel IB)
- 0,1 fte Loodvolkstuinenproject (5.1, 2, e , 5.1, 2, e 5.1, 2, e
- 0,2 fte Coördinator (5.1, 2, e , achtervang 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Inzet per persoon:

5.1, 2, e**:**
5.1, 2, e :
5.1, 2, e

Secretariaat:

5.1, 2, e:
5.1, 2, e
5.1, 2, e
5.1, 2, e

Totaal

Kosten en dekking
Kosten tuinen:
Subsidie: € 1.000.000,-
Aanpak parken:
Betaald uit bodemreserve/ SPUK

Knelpunten en risico's

Het grootste knelpunt zijn de woningbouwcoöperaties. Mochten ze niet aansluiten voor dit project, zal de aanpak opnieuw bekeken moeten worden. De communicatie en mogelijk de wijksgewijze aanpak, zou dan mogelijk veranderen. Dit is niet goed voor de consistentie van het project.

- **Vertrek medewerkers;**
- **Tijdbesteding per tuin valt tegen**
- **Tijdbesteding per subsidieaanvraag valt tegen**
- **Fundamentele discussies over aanpak loodprogramma.**