Notitie Strategisch Masterplan Universiteitskwartier November 2019

Deze notitie dient als toelichting op het processchema van het Strategisch Masterplan (SMP). Het SMP is de naam voor het visiedocument waarin de geplande ontwikkelingen op en rondom het Universiteitskwartier in de Amsterdamse binnenstad in weergegeven worden.

In bijgevoegd processchema worden de vijf belangrijke werkstromen onderscheiden. Voor elk van deze werkstromen zijn de onderlinge afhankelijkheden, doorlooptijden en (bestuurlijke) besluitvormingsmomenten weergegeven. Doel van deze procesplanning is het gezamenlijk vaststellen van de timing van de mijlpalen. De weergegeven mijlpalen zijn nu indicatief.

Belangrijke mijlpalen/momenten

- **BO (26-11-19).** Tijdens dit BO worden de inhoud en planning van het Masterplan besproken. Ook wordt stilgestaan bij de stand van zaken van de stedenbouw.
- **Laatste Themabijeenkomst (11-2-20).** Tijdens deze themabijeenkomst wordt het concept SMP met de buurt besproken waarbij voor de laatste keer (voordat de officiële inspraaktermijn start) input gegeven kan worden op het SMP.
- **BO (18-2-20).** Tijdens dit BO wordt het definitief concept SMP vastgesteld.
- **Besluitvorming SMP door CvB UvA (29-02-20).** Op dit moment stelt het CvB van de UvA het SMP vast.
- **Vrijgeven SMP voor inspraak door DB (03-03-20).** Het SMP ligt zes weken ter inspraak. Als dit later dan 03-03-2020 gebeurd wordt het SMP na het zomerreces vastgesteld. Om het voor de zomer door het CvB en de Raad vast te kunnen laten stellen is het belangrijk dat deze mijlpaal gehaald wordt.
- **BO (21-05-20).** Tijdens dit BO worden de Nota van Beantwoording stukken en het SMP vastgesteld ter voorbereiding op de bestuurlijke besluitvorming. Verder wordt de uitvoeringsovereenkomst die opgesteld is tussen de UvA en Gemeente vastgesteld.
- **Vaststelling SMP door B&W (23-06-20).**
- **Vaststelling SMP door Gemeenteraad (10-07-20).**

Kritiek pad

- De stedenbouwkundige opgave ligt op dit moment op het kritieke pad. Zolang UvA en gemeente hier niet over uit zijn kan er geen Masterplan worden verdergebracht.
- Als ijkmoment is nu 10 januari 2020 genomen om de stedenbouwkundige opgave onderling te hebben opgelost. Dit vereist grote voortgang in afstemming tussen R&D, West8, M&A, RCE, en met CIRK en CRK/Welstand.
- Hierna kan worden begonnen met de externe afstemming/participatie.
- Tijdens het BO van 18-2-2020 wordt vervolgens het definitief concept SMP vastgesteld waarna de UvA intern eind februari (29-2-20) intern het SMP moet vaststellen.
- Wanneer bovenstaande is bereikt kan het SMP op 3-3-2020 vrijgeven worden voor inspraak door het DB.