Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Cc: [redacted]
Onderwerp: Noorderkwartier nav overleg BAM gisteren >opleverplanning en verder acties
Datum: vrijdag 18 oktober 2019 12:29:51
Bijlagen: image001.png
image002.jpg
4797_001.pdf

Hoi [redacted], [redacted] en [redacted],
Hierbij mail van [redacted] met hun voorgestelde planning ed.
[redacted], dit kan je bij verslag voegen. Conceptverslag zie ik graag tegemoet, bedankt.
[redacted], wil jij de planning van [redacted] nalopen en kijken hoe gaat met planning K&L en maaiveld ? Denk handig als jij of [redacted] een kaartje maakt met die planning daarop aangegeven, na ook overleg met [redacted]. Graag dan mailen en ook bedankt.
Als we volgende week samen even moeten bekijken kan dat natuurlijk.
Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]
[redacted]
Afdeling Technisch Management en Advies
Ingenieursbureau
gemeente Amsterdam
T [redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
werkdagen: ma, di, do en vr
Bezoekadres Noord : Buikslotermeerplein 2000 1025 XL Amsterdam
Postadres Noord : Postbus 37608 1030 BB Amsterdam
noord.amsterdam.nl
PM : per 1 jan. 2015 is het vm. ingenieursbureau Noord opgegaan in het nieuwe ingenieursbureau Amsterdam

---

Van: [redacted]@bam.com]
Verzonden: vrijdag 18 oktober 2019 12:13
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: opleverplanning Noorderkwartier en verder acties van uit het overleg van gisteren
Beste [redacted],

- Planning:

Hierbij onze planning van de oplevering van de laatste woningen.
Deze planning wil ik aanhouden met de reden dat we geen detailplanning hebben van de bestrating en van Van den Heuvel.
Van de Heuvel zou vandaag voor 12.00 uur reageren.....
De kopers van blok 4B en C zijn al reeds aangeschreven voor de oplevering in week 44 en 45.
Op de planning is ook te lezen dat wij aan de achterzijde in week 43 gereed zijn bij blok 5 en in week 46 achter blok 6.
Mij lijkt het te doen dat de bestrating aan de achterzijde gereed kan zijn bij oplevering, conform onze planning.
De tuinmuren aan de voorzijde zijn deze week gereed bij blok 5 en week 43 bij blok 6.

- K1,K2 en M5:

Het kuitwerk wordt week 43 opgepkat door [redacted].
Het metselwerk bij de kademuur zijn ze momenteel aan het herstellen.
Bij M5 worden deze week ook de laatste opmerking opgepakt.

- Geluidsoverlast:

[redacted] heeft deze melding al besproken met het team.
Met vriendelijke groet,
BAM Wonen bv

[redacted] at
Marconibaan 2, 3439 MS Nieuwegein
Postbus 25, 3430 AA Nieuwegein
Telefoon +[redacted] Mobiel [redacted]
E-mail [redacted]@bam.com
Internet www.bamwonen.nl
[redacted]
Handelsregister 30177031 | Statutair gevestigd te Bunnik

Van: "[redacted]@bam.com>
Verzonden: vrijdag 18 oktober 2019 11:55
Aan: [redacted]@bam.com>
Onderwerp: Gescand document