[redacted]

Van: [redacted]@bam.com>
Verzonden: woensdag 27 maart 2019 8:54
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: N.a.v. bespreking kabels en leidingen Noorderkwartier > mailverslag ?

Beste [redacted]

Hierbij mijn aantekeningen:

Aanwezig:
[redacted]

Waterwoningen:

- Wk 12 BAM huisaansluiting
- Van den Heuvel probeert week 13 te starten (en is week 19 gereed)
- Reimert start week 20
- LS en OV later tijdens werkzaamheden aan parkstrook
- Huisvuilcontainers inplannen door Reimert
- Betonbalken storten door BAM week 12
- K1 en 2 gereed week 18
- SV van huisaansluitingen te hoog: proefsleuf maken en overleg Waternet en Nuon *(naschrift: waterleiding wordt hoger aangebracht*)

Hofwoningen:

- SV dieper leggen zoals afgesproken tussen waternet en Nuon
- Oversteek week 12 t/m 14 SV en riool.
- Vanaf oversteek riool, SV en water zover mogelijk doorleggen week 14 en 15 (tussen 4A en 4B)
- Nuon start medio week 14
- Bomen uitzetten door gemeente en Reimert
- [redacted] stuurt week 12 een planning *(naschrift: nog niet ontvangen)*
- Reimert werkvolgorde: VANAF Van Heekweg richting zelfbouwers.
- Steigerweg blok 2: week 13, week 14 bloembakken en medio 14 start riool

Singelwoningen:

- Werkzaamheden aan de achterzijde zijn beduidend minder dan aan de voorzijde: opleveren kan als achterzijde gereed is.

Met vriendelijke groet,
BAM Wonen bv

[redacted]

Marconibaan 2, 3439 MS Nieuwegein
Postbus 25, 3430 AA Nieuwegein
Telefoon +[redacted] Mobiel [redacted]
E-mail [redacted]@bam.com
Internet www.bamwonen.nl
[redacted]
Handelsregister 30177031 | Statutair gevestigd te Utrecht



Van: [redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 26 maart 2019 17:02
Aan: [redacted]@bam.com>
Onderwerp: RE: N.a.v. bespreking kabels en leidingen Noorderkwartier > mailverslag ?

Hoi [redacted]

Oké, dat hacken is balen en niet leuk, hoop dat schade mee valt.
Morgen ben ik niet op werk maar log wel paar keer in en kan dan ook reactie weer geven.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]
Afdeling Technisch Management en Advies

Ingenieursbureau
gemeente Amsterdam

[redacted]@amsterdam.nl
werkdagen: ma, di, do en vr

Bezoekadres Noord : Buikslotermeerplein 2000 1025 XL Amsterdam
Postadres Noord : Postbus 37608 1030 BB Amsterdam
noord.amsterdam.nl

PM : per 1 jan. 2015 is het vm. ingenieursbureau Noord opgegaan in het nieuwe ingenieursbureau Amsterdam

---

Van: [redacted]@bam.com]
Verzonden: dinsdag 26 maart 2019 16:48
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: N.a.v. bespreking kabels en leidingen Noorderkwartier > mailverslag ?

Ha [redacted]

Ik was vandaag gehackt dus ik ben offline geweest.
Morgenochtend zal ik reageren.

Met vriendelijke groet,
BAM Wonen bv

[redacted]

Marconibaan 2, 3439 MS Nieuwegein
Postbus 25, 3430 AA Nieuwegein
Telefoon +[redacted] Mobiel +[redacted]
E-mail [redacted]@bam.com
Internet www.bamwonen.nl
[redacted]
Handelsregister 30177031 | Statutair gevestigd te Utrecht



Van: [redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 26 maart 2019 14:40
Aan: [redacted]@bam.com>
Onderwerp: N.a.v. bespreking kabels en leidingen Noorderkwartier > mailverslag ?

Hoi [redacted]

We moeten z.s.m. mailverslag met aangepaste uitvoeringsplanning mailen naar nutsoverleg, kan je mij e.e.a. mailen n.a.v. overleg 14 maart j.l. ?

Groet,
[redacted]

_____

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 19 maart 2019 17:03
Aan: [redacted]
Onderwerp: N.a.v. bespreking kabels en leidingen Noorderkwartier > mailverslag ?

Hoi [redacted]

Had je al een concept mailverslag kunnen maken met planningsafspraken etc. Kan ik reactie geven en dat je kan daarna rondmailen.
PM.
Als het goed is is van den Heuvel nu doende met opbreken trenchen verlengde Van Heekweg, volgens afspraak. Met goed weer moet e.e.a. wel lukken uiterlijk begin week 15 gereed zodat we eind week 15 trenchen dichtgestraat hebben door Reimert en e.e.a. weer in verkeer kan.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

Afdeling Technisch Management en Advies
Ingenieursbureau
gemeente Amsterdam

[redacted]@amsterdam.nl
werkdagen: ma, di, do en vr

Bezoekadres Noord : Buikslotermeerplein 2000 1025 XL Amsterdam
Postadres Noord : Postbus 37608 1030 BB Amsterdam
noord.amsterdam.nl

PM : per 1 jan. 2015 is het vm. ingenieursbureau Noord opgegaan in het nieuwe ingenieursbureau Amsterdam

-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van: [redacted]@bam.com]
Verzonden: dinsdag 12 maart 2019 09:55
Aan: [redacted]@heuvelheesch.nl; [redacted]@a-hak.nl; [redacted]
van; [redacted]
Onderwerp: bespreking kabels en leidingennoorderkwartier
Tijd: donderdag 14 maart 2019 9:30-11:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: noorderkwartier

De vergadering van 08.00 uur wordt verschoven naar 09.30 uur
Gemeente nodigt reimert uit als overlegd

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.