GEMEENTE AMSTERDAM

Planning RVOI-fase VO + DO + BE + PC + RE + OP + OG

Bestek : AI2021 @@--
Omschrijving : Sloop BSA- Fred. Roeskestraat
Plannummer :

Versiedatum: 1-1-1900

Aanbestedingsvorm : Meervoudig Onderhands

RVOI-FASE	Werkdag	Datum	Tijd	Opmerkingen
BESTEK				
- concept-bestek naar ABT		woensdag 13 oktober 2021		
- opmerkingen/aanvullingen ABT op concept-bestek naar PT		vrijdag 15 oktober 2021		
- terugkoppeling PT op opmerkingen/aanvullingen ABT		maandag 18 oktober 2021		
- optioneel bespreken ABT-PT knelpunten nav opmerkingen/aanvullingen ABT				
- aanleveren definitief bestek voor CROW-registratie naar ABT		maandag 25 oktober 2021		via [redacted]@amsterdam.nl
- registratie bestek door ABT		dinsdag 26 oktober 2021		
PRIJS EN CONTRACTVORMING - publicatie TenderNed				
- aanleveren definitief geregistreerd bestek incl bijlagen		woensdag 27 oktober 2021		3 werkdagen voor publicatie via [redacted]@amsterdam.nl
- publicatie bestek op TenderNed door ABT		maandag 1 november 2021		
- besteksraming naar OG		vrijdag 5 november 2021		kostendeskundige
PRIJS EN CONTRACTVORMING - inlichtingen				
- houden aanwijzing door PT		maandag 8 november 2021	10:00	locatie Fred. Roeskestraat
- indienen schriftelijke vragen via TenderNed		dinsdag 9 november 2021		
- concept-nota naar ABT		dinsdag 16 november 2021		2 werkdagen voor publicatie via [redacted]@amsterdam.nl
- opmerkingen/aanvullingen ABT op concept-nota naar PT		donderdag 18 november 2021		
- Publicatie nota van inlichtingen op TenderNed		dinsdag 23 november 2021		
PRIJS EN CONTRACTVORMING - aanbesteding				
- onderbouwde kabinetraming		maandag 29 november 2021		kostendeskundige
- aanbesteding - opening kluis TenderNed door ABT		dinsdag 30 november 2021	14:00	
- Publicatie procesverbaal van aanbesteding door ABT		donderdag 2 december 2021	14:00	uiterlijk 48 uur na openen kluis
- toezending Proces verbaal en inschrijvingsstukken naar PT		donderdag 2 december 2021		
- opvragen bewijsmiddelen door ABT		woensdag 1 december 2021		
PRIJS EN CONTRACTVORMING - gunningsadvies				
- uitvraag basale toets		woensdag 1 december 2021		via [redacted]@amsterdam.nl
- basale toets gereed		woensdag 8 december 2021		
- DWI opdracht geven screening + sturen inschrijvingsdocumenten door OG				
- DWI stuurt screeningsadvies naar OG				
- concept-gunningbesluit door PT gereed		donderdag 9 december 2021		
- opmerkingen/aanvullingen Directie adviseur op concept-gunningsadvies naar PT		donderdag 16 december 2021		
- akkoord gunningsbesluit Lead Buyer voor ondertekening naar OG		dinsdag 21 december 2021		
PRIJS EN CONTRACTVORMING - (voornemen tot) gunning				
- verlopen gestanddoeningstermijn		zondag 30 januari 2022		gestanddoening 2 maanden.
- Publicatie mededeling gunningsbeslissing op TenderNed		woensdag 5 januari 2022		
- concept-opdrachtbrief ter toetsing naar OG		donderdag 6 januari 2022		
- versturen opdrachtbrief naar winnaar via TenderNed		woensdag 12 januari 2022		
- versturen opdrachtbrief door OG		woensdag 12 januari 2022		
REALISATIE				
- geplande start uitvoering (voorbereidingen aannemer)		woensdag 19 januari 2022		sloopmelding, V&G plan U etc
- geplande start uitvoering (start "buiten")		woensdag 16 februari 2022		
OPLEVERING				
- oplevering		vrijdag 20 mei 2022		
- uitstel van oplevering				
ONDERHOUDS- EN GARANTIETERMIJN				
- einde onderhoudstermijn				
- eindafrekening naar OG				
- einddeclaratie naar OG				
- overdracht projectdocumenten van IB naar OG				
- overdracht projectdocumenten van OG naar beheerder				
TENDER RECES				
- start tender reces		maandag 20 december 2021		
- einde tender reces		zondag 2 januari 2022		
Vakanties [redacted]				