Notulen

Name of meeting	**2018-10-8 staal bovenbouw**			Invitation from	5.1,2,e	Facilitator	Vic Obdam
Reason for meeting	Overdracht naar nieuwe fase			Date of invitation		Minutes	5.1,2,e
Date of meeting	08-10-2018	**Venue**	VIC Obdam	**Start**	10.00 hour	Time keeper	5.1,2,e
				End	hour		
Participants	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e (5.1,2,e en 5.1,2,e via telefoon)						

1	Vele conflicterende elementen in de staalbouw en de prefab elementen doorgesproken en opgelost. Tevens verschillen tussen bouwkundige tekeningen en constructie tekeningen opgelost. (Zie mail van 5.1,2,e dd. 08-10 met diverse screenshots) 5.1,2,e gaat rechtstreeks in het 3D ifc model de wijzigingen verwerken mbt warm gwalste staal, en stuurt dit woensdag middag of donderdag ochtend 11-10-2018 naar 5.1,2,e en 5.1,2,e voor controle. 5.1,2,e past z.s.m. alle prefab onderdelen aan in het IFC model. Donderdag middag stuurt 5.1,2,e de werktekeningen naar 5.1,2,e en 5.1,2,e voor controle. Vrijdag 12-10 stuurt iedereen zijn opmerkingen op de werktekenigen Maandag 13.00 uur bespreking 5.1,2,e en 5.1,2,e in 5.1,2,e , 5.1,2,e in Venray. 5.1,2,e aanwezig of telefonich stand-by alleen indien nodig. DOEL VERGADERING 15 OKTOBER: Definitieve goedkeur alle werktekeningen tbv warmgewalst en prefab wanden en vloeren.				
2	Opmerking 5.1,2,e Stelregel BG moet geplaatst worden door 5.1,2,e *Opmerking 12-10-2018* 5.1,2,e 5.1,2,e *dezelfde vraag voor 1e verdieping!!!*				
3	Vloer elementen voor uitstek bij BG z.s.m. leveren door Verhoeven Leenders in Waddinxveen.				
14	**EINDE**				