Aanspreekpunt Gemeente

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



Naam project/ontwikkeling
Uitbreiding Zieken boven 't IJ. Echter niet voor 2026
Alleen maar woningbouw zonder voorzieningen
Horeca Zijkanaal 1. Echter een zelfvoorzienend object, nu ook geen infra
De Sporthal
Technasium Xplore
Basisschool IKC Mokum
Moskee Boven IJ
Singelblok (Woningbouw met WKO; Trafo van Liander…?)
Kavel A1 (mixed use kavel van 50.000 m2)
een cultuurcluster (15.000 m2)
het Warderschip (plint met voorzieningen).
Kavel B3
Kavel B3
Kavel B10
Kavel A9
Kavel B9-3
Dokparklocatie
WKO-station
Kavel B7
Kavel B11
Kavel A4
Kavel A7’
Kavel A7
Kavel A(5-6)
Kavel 5
Kavel 8
Kavel B4-1
Kavel B4-2
Kavel B4-3
Banne Noord Seniorenwoningen
Banne Noord Fokkemast
Banne Noord Voorzieningengebouw
Waterlandpleinbuurt_Zelfbouw Schermerstraat (ON HOLD)
Buurtkamer Zeeslag
Tijdelijke jongerenvoorziening
Statenjachtstraat 598
Blok F (Ymere)
Blok H
Blok N
Blok O
Blok P
Blok Q
Kavel 7
Kavel 7
Kavel 7
Kavel 7
OH_Fase 3.3_D
OH_Fase 3.3_F
OH_Fase 3.4_N

OH_Fase 3.4_O
OH_Fase 3.4_P
OH_Fase 3.4_Q
OH_Fase 3.2_G
OH_Fase 3.2_G
OH_Fase 3.2_H
OH_Fase 3.2_H
OH_7 kavel-1
OH_7 kavel-1
twee tijdelijke scholen (kavel 18a)
Definitieve school kavel 19D
Kavel 19 A&C 14.000m2 niet woonprogramma
Kavel 139 - Oost School
Kleine supermarkt max 500m2
Kavel 1a
Kavel 1b
Kavel 3d
Kavel 4a
Kavel 6a
Kavel 6b
Kavel 8
Kavel 11
Kavel 14
Kavel 15
Kavel 17a
Kavel 17b
Kavel 17c
Kavel 18a
Kavel 18
Kavel 19A&C
Kavel 19B
Kavel 24
Kavel 25
Kavel 28/29
Kavel 32/35
Kavel 37/38
Kavel 39 Oost
Kavel 39 West
Kavel 39A
Realisatie restant deelgebied A - fase 1 - Bouwmarkt
Realisatie deelgebied A - fase 2
Realisatie deelgebied A - fase 3
Realisatie deelgebied B, C, D en E - fase 1
Realisatie deelgebied B, C, D en E - fase 1 2 grote supermarkten
Realisatie blvg
Realisatie blvg - Passantenhotel
Middelbare school
Sporthal
Basisschool
Elektrificatie Remise GVB

GVB Zero emissie bus
GVB Zero emissie bus
GVB Zero emissie bus
Elektrificatie Veren
Elektrificatie Veren
Elektrificatie Veren
Snelladers
Metro & Tram

Stadsdeelgebied/buurt	type ontwikkeling	Start realisatie/Status
Bongerd	Woningbouw	
Bongerd	Horeca	Moet nog getenderd worden
Elsenhage zuid	Maatschappelijk	In aanbesteding
Elsenhage zuid	Maatschappelijk	in voorbereiding
Elsenhage zuid	Maatschappelijk	in voorbereiding
Elsenhage zuid	Maatschappelijk	Uitgifte - Start bouw
Elsenhage zuid	Woningbouw-warmtevoorziening	in voorbereiding
Buikslotermeerplein	Mixed	Start: 2023
Buikslotermeerplein	Maatschappelijk	Start: 2023
Buikslotermeerplein	Mixed	Start: 2023
NDSM	Woningen	Oplevering: Q4-2022
NDSM	parkeergebouw	Oplevering: Q4-2023
NDSM	Woningen + paar plintfuncties + parker	Oplevering: Q1 -2024
NDSM	Woningen + plintfuncties	Oplevering: Eind ‘21/begin ‘22
NDSM	Woningen + plintfuncties	Oplevering: Aug ‘22
NDSM	Tijdelijke school	Oplevering: ’22 of ‘23
NDSM	Op Kavel B4 tbv leveren warmte aan (B	Oplevering: 2024? Vanaf dan ope
NDSM	Woningen + school / gymzaal / KDV / bı	Oplevering: Q1’27
NDSM	Woningen + plintfuncties	Oplevering: Q2/’25
NDSM	Woningen + plintfuncties	Oplevering: Q2/27
NDSM	Woningen + plintfuncties	Oplevering: Q4/27
NDSM	Woningen + plintfuncties	Oplevering: Q4/27
NDSM	Woningen + plintfuncties	Oplevering: Q4/27
NDSM	Woontoren + plintfuncties	Oplevering: Q4/27
NDSM	Woningen + school + KDV + plintfunctie	Oplevering: Q4/27
NDSM	Woningen + plintfuncties	Oplevering: Q3/28
NDSM	Woningen + plintfuncties	Oplevering: Q1/30
NDSM	Voorziening in park	Oplevering: Q1/’30
Banne	Woning	Start: 11-09-2023
Banne	Woning	Start: 06-10-2025
Banne	Voorzieningengebouw	Start: 06-12-2022
Nieuwendam	Woning	Start: 01-02-2021
Banne - Noord	Maatschappelijk	Start: 28-6-2022
Banne - Noord	Maatschappelijk	Start: 23-07-2021
Banne - Zuid	Projecten overig?	Start: 12-05-2021
Overhoeks	Detailhandel (BVO: 1000)	Start: 7-2-2022
Overhoeks	Detailhandel (BVO: 297)	Start: 13-9-2021
Overhoeks	Detailhandel (BVO: 470)	Start: 25-5-2022
Overhoeks	Horeca (BVO: 900)	Start: 25-5-2022
Overhoeks	Detailhandel (BVO: 1400)	Start: 4-12-2023
Overhoeks	Detailhandel (BVO: 405)	Start: 4-12-2023
Overhoeks	Horeca (BVO: 870)	Start: 30-9-2022
Overhoeks	Buurtkamer	Start: 30-9-2023
Overhoeks	Opvanglocatie	Start: 30-9-2024
Overhoeks	Eestelijnzorg	Start: 1-3-2022
Overhoeks	Woningen (wellicht plintontwikkelinger	Start: 1-3-2022
Overhoeks	Woningen (wellicht plintontwikkelinger	Start: 7-2-2022
Overhoeks	Woningen (wellicht plintontwikkelinger	Start: 25-5-2022

Overhoeks	Woningen (wellicht plintontwikkelinger	Start: 25-5-2022
Overhoeks	Woningen (wellicht plintontwikkelinger	Start: 4-12-2023
Overhoeks	Woningen (wellicht plintontwikkelinger	Start: 4-12-2023
Overhoeks	Woningen (wellicht plintontwikkelinger	Start: 2-8-2021
Overhoeks	Woningen (wellicht plintontwikkelinger	Start: 2-8-2021
Overhoeks	Woningen (wellicht plintontwikkelinger	Start: 13-9-2021
Overhoeks	Woningen (wellicht plintontwikkelinger	Start: 13-9-2021
Overhoeks	Woningen (wellicht plintontwikkelinger	Start: 30-9-2022
Overhoeks	Woningen (wellicht plintontwikkelinger	Start: 30-9-2022
Buiksloterham	School	Oplevering 2022
Buiksloterham	School	Oplevering Q4 2024
Buiksloterham	Niet Woonprogramma	Voorbereiding Tender
Buiksloterham	School	Opleverdatum Q3 2026
Buiksloterham	Overig	Onbekend
Buiksloterham	Gemengde voorzieningen	Opleverdatum: Q3 2023
Buiksloterham	Gemengde voorzieningen	Opleverdatum: Q3 2025
Buiksloterham	Gemengde voorzieningen	Opleverdatum: Q1 2023
Buiksloterham	Gemengde voorzieningen	Opleverdatum: Q2 2022
Buiksloterham	Gemengde voorzieningen	Opleverdatum: Q3 2022
Buiksloterham	Gemengde voorzieningen	Opleverdatum: Q3 2023
Buiksloterham	Gemengde voorzieningen	Opleverdatum: Q4 3031
Buiksloterham	Gemengde voorzieningen	Opleverdatum: Q2 2025
Buiksloterham	?	Opleverdatum: Q4 2022
Buiksloterham	?	Opleverdatum: Q2 2025
Buiksloterham	?	Opleverdatum: Q2 2024
Buiksloterham	?	Opleverdatum: Q2 2024
Buiksloterham	?	Opleverdatum: Q3 2025
Buiksloterham	Gemengde voorzieningen	Opleverdatum: Q4 2031
Buiksloterham	Gemengde voorzieningen	Opleverdatum: Q3 2027
Buiksloterham	Gemengde voorzieningen	Opleverdatum: Q3 2026
Buiksloterham	Gemengde voorzieningen	Opleverdatum: Q1 2027
Buiksloterham	?	Opleverdatum: Q3 2028
Buiksloterham	?	Opleverdatum: Q3 2028
Buiksloterham	?	Opleverdatum: Q3 2024
Buiksloterham	Gemengde voorzieningen	Opleverdatum: Q1 2030
Buiksloterham	Gemengde voorzieningen	Opleverdatum: Q3 2024
Buiksloterham	Gemengde voorzieningen	Opleverdatum: Q3 2026
Buiksloterham	Gemengde voorzieningen	Opleverdatum: Q1 2028
Buiksloterham	Gemengde voorzieningen	Opleverdatum: Q3 2034
Klaprozenbuurt	Gemengde voorzieningen	Start 22-6-2022
Klaprozenbuurt	Plintontwikkelingen	start 20-06-2024
Klaprozenbuurt	Plintontwikkelingen	start 20-06-2025
Klaprozenbuurt	Plintontwikkelingen	Start 19-6-2023
Klaprozenbuurt	Supermarkt	Start 19-6-2023
Klaprozenbuurt	Plintontwikkelingen	Start 1 - 09-2021
Klaprozenbuurt	Horeca	Start 1 - 09-2021
Meidoornplein	Maatschappelijk	Voor 2026 in gebruik nu in planvo
Meidoornplein	Maatschappelijk	Voor 2026 in gebruik nu in planvo
Meidoornplein	Maatschappelijk	Voor 2026 in gebruik nu in planvo
Klaprozenbuurt	Mobiliteit	?

Molenwijck	Mobiliteit	Q1 - 2023
Station Noord	Mobiliteit	Q2 - 2023
Johan Hasseltweg	Mobiliteit	Q1 - 2023
Buiksloterweg	Mobiliteit	Q2 - 2024
Distelweg	Mobiliteit	Q1 - 2025
NDSM	Mobiliteit	Q2 - 2026
Kadoelen	Mobiliteit	Q3 - 2022
NTB	Mobiliteit	NTB

Reeds aanvraag ingediend?	Omvang
Onbekend	
Onbekend	
Onbekend	
Onbekend	
Onbekend	
Onbekend	
Onbekend	
Onbekend	50,000m2
Onbekend	15000m2
Onbekend	
Offerte gebruiksfase = onduidelijk.	
Onduidelijk of er getekende offerte is tbv exploitatie p-gebouw en hoeveel laadplekken er zijn. Infc	
Offerte gebruiksfase = onduidelijk. Is vraag voor ontwikkelaar	
Idem	
Idem	
School in gebruik tot oplevering school op B7 in 2027	
Contractplanning ontbreekt nog, is in fase afronden business case.	
Project vertraagt 3 mnd door besluitvorming Westbrug / Sprong	
Project vertraagt 5 mnd agv Sprong	
Vertraagt ca 6 mnd agv Sprong	
Vertraagt minimaal 9 mnd agv Sprong, bij herzien van het Investeringsbesluit is vertraging nog 2,5	
Idem	
idem	
Idem	
Idem	
Bij herziening van het Investerings-besluit agv besluit Sprong, is vertraging ca 2 jr tov data hiernaas	
Idem	
idem	
Risico indien geen aanvraag ingediend	
Risico indien geen aanvraag ingediend	
Risico indien geen aanvraag ingediend	
Nee	
Onbekend	
Nee	
Nee	
Nee	
Nee	
Nee	
Nee	
Nee	
Nee	
Nee	
Nee	
Nee	

Nee		
Nee		
Nee		
Onbekend		
Onbekend		
Onbekend		
Onbekend		
Nee		
Nee		
	BVO niet wonen 806	
	-	
	BVO niet wonen 740	
	BVO niet wonen 1517	
	BVO niet wonen 1206	
	BVO niet wonen 1160 en een parkeerhub	
	BVO niet wonen 2226	
	-	
	?	
	BVO niet wonen 1631	
	?	
	BVO niet wonen 799	
	BVO niet wonen 799	
	BVO niet wonen 5539	
	BVO bouwmarkt 2.200m2	
rming		
rming		
rming		

1MVA
2MVA


privaat/pub
jaar extra
st

Overige opmerkingen
Geen Risico
Ligt niet in het verzorgingsgebied
Ligt niet in het verzorgingsgebied: Gebrek aan elektravermogen kan in tender worden meegegeven doordat ook z
Ligt niet in het verzorgingsgebiedstart bouw per dec dit jaar, oplevering eind 2022. Ca. 4.500 m2 bvo. In de sporth
Ligt niet in het verzorgingsgebied
Ligt niet in het verzorgingsgebied: Is misschien al een aanvraag gedaan maar ik heb deze vraag uitstaan, als ik ant
Ligt niet in het verzorgingsgebied
Ligt niet in het verzorgingsgebied
Hoog risico
Hoog risico
Hoog risico
Hoog risico. Plintontwikkelingen (indien GV aansluiting)
Hoog risico, indien GV aansluiting
Hoog risico. Plintontwikkelingen (indien GV aansluiting)
Hoog risico. Plintontwikkelingen (indien GV aansluiting)
Hoog risico. Plintontwikkelingen (indien GV aansluiting)
Hoog risico, check of tijdelijke aansluiting wel gerealiseerd kan worden
Laag risico, reeds opgenomen in prognoses van Liander
Hoog risico
Hoog Risico
Hoog risico. Plintontwikkelingen (indien GV aansluiting)
Hoog risico. Plintontwikkelingen (indien GV aansluiting)
Hoog risico. Plintontwikkelingen (indien GV aansluiting)
Hoog risico. Plintontwikkelingen (indien GV aansluiting)
Hoog risico. Plintontwikkelingen (indien GV aansluiting)
Hoog risico. Plintontwikkelingen (indien GV aansluiting)
Hoog risico. Plintontwikkelingen (indien GV aansluiting)
Hoog risico. Plintontwikkelingen (indien GV aansluiting)
Hoog risico, indien GV aansluiting
"Noot: de impact van de transitie naar aardgasvrij moet nog worden onderzocht. Dit kost echter tijd."
Hoog risico. Plintontwikkelingen (indien GV aansluiting)
Hoog risico, indien GV aansluiting
Risico voor plintontwikkelingen indien geen aanvraag ingediend en GV
Hoog risico, indien GV aansluiting
Hoog risico, indien GV aansluiting
Risico indien geen aanvraag ingediend en GV
Hoog risico, indien GV aansluiting
Hoog risico, indien reeds geen aanvraag ingediend en GV aansluiting
Hoog risico, indien GV aansluiting
Hoog risico, indien GV aansluiting
Hoog risico, indien GV aansluiting
Hoog risico, indien GV aansluiting
Hoog risico, indien GV aansluiting
Hoog risico, indien GV aansluiting
Hoog risico, indien GV aansluiting
Hoog risico, indien GV aansluiting
Hoog risico. Plintontwikkelingen (indien GV aansluiting)
Hoog risico. Plintontwikkelingen (indien GV aansluiting)
Hoog risico. Plintontwikkelingen (indien GV aansluiting)

Hoog risico. Plintontwikkelingen (indien GV aansluiting)
Hoog risico. Plintontwikkelingen (indien GV aansluiting)
Hoog risico. Plintontwikkelingen (indien GV aansluiting)
Hoog risico. Plintontwikkelingen (indien GV aansluiting & geen aanvraag ingediend)
Hoog risico. Plintontwikkelingen (indien GV aansluiting & geen aanvraag ingediend)
Hoog risico. Plintontwikkelingen (indien GV aansluiting & geen aanvraag ingediend)
Hoog risico. Plintontwikkelingen (indien GV aansluiting & geen aanvraag ingediend)
Hoog risico. Plintontwikkelingen (indien GV aansluiting)
Hoog risico. Plintontwikkelingen (indien GV aansluiting)
Check bij Liander hoe ze omgaan met tijdelijke voorzieningen
Hoog risico, indien GV aansluiting
Hoog risico URGENT?
Hoog risico, indien GV aansluiting
Risico indien vetraging van uitbreiding OS, en indien GV aansluiting
Hoog risico. Plintontwikkelingen (indien GV aansluiting)
Hoog risico. Plintontwikkelingen (indien GV aansluiting)
Hoog risico. Plintontwikkelingen (indien GV aansluiting)
Hoog risico. Plintontwikkelingen (indien GV aansluiting)
Hoog risico. Plintontwikkelingen (indien GV aansluiting)
Hoog risico. Plintontwikkelingen (indien GV aansluiting)
Geen risico: Valt buiten congestieperiode
Hoog risico. Plintontwikkelingen (indien GV aansluiting)
Hoog risico. Plintontwikkelingen (indien GV aansluiting)
Hoog risico. Plintontwikkelingen (indien GV aansluiting)
Hoog risico. Plintontwikkelingen (indien GV aansluiting)
Hoog risico. Plintontwikkelingen (indien GV aansluiting)
Hoog risico. Plintontwikkelingen (indien GV aansluiting)
Geen risico: Valt buiten congestieperiode
Geen risico: Valt buiten congestieperiode
Risico indien vetraging van uitbreiding OS, en indien GV aansluiting
Geen risico: Valt buiten congestieperiode
Geen risico: Valt buiten congestieperiode
Geen risico: Valt buiten congestieperiode
Hoog risico. Plintontwikkelingen (indien GV aansluiting)
Geen risico: Valt buiten congestieperiode
Hoog risico. Plintontwikkelingen (indien GV aansluiting)
Risico indien vetraging van uitbreiding OS, en indien GV aansluiting
Geen risico: Valt buiten congestieperiode
Geen risico: Valt buiten congestieperiode
Hoog risico
Hoog risico. Plintontwikkelingen (indien GV aansluiting)
Hoog risico. Plintontwikkelingen (indien GV aansluiting)
Hoog risico. Plintontwikkelingen (indien GV aansluiting)
Hoog risico
Hoog risico. Plintontwikkelingen (indien GV aansluiting)
Hoog risico
Hoog risico
Hoog risico
Hoog risico
Hoog risico

Hangt af van inpassing op Olof Palmeplein
Laag risico: Vermogen via bestaande aansluiting van MeT
Hangt af van inpassing op Olof Palmeplein
Hoog risico
Hoog risico
Risico op trnasportbeperking
Risico op trnasportbeperking
NTB

:elfvoorzienendheid wordt. We gaan voor deze locatie sowieso al uit van zelfvoorzienendheid; er ligt nar
ıal zit ook een Liander traforuimte. GAAT DEZE WEEK AANVRAAG INDIENEN

woord heb laat ik het je weten

nelijk geen kabeltracé naar toe