Gemeente Amsterdam

Notulen projectgroep planontwikkeling Sixhav

Aan	[redacted]
Kopie aan	[redacted]
Van	[redacted] @amsterdam.nl
Datum	Maandag 23 september 2019
Pagina	**1** van **3**
Locatie	Klaprozenweg 91, zaal 1.04
Voorzitter	[redacted]
Aanwezig	[redacted]
Afwezig	[redacted]

1 Opening en mededelingen

- Aftreden Udo Kock
  Het aftreden van Udo Kock heeft gevolgen voor de besluitvorming rondom de projectnota Sixhaven. Binnenkort komt een gesprek met Co Stor, [redacted] en Marieke van Doorninck over koersbepaling.

- Stand van zaken projectbesluit Metrostation
  [redacted] dubbele staf en dubbele wethouder is uitgesteld. Morgen (24-09) is alsnog de dubbele wethoudersoverleg. 8 oktober staat naar verwachting nog steeds. Het besluit voor het metrostation lijkt weinig prioriteit te hebben na het aftreden van Udo Kock. De planning van het metrostation hangt samen met die van Sixhaven en bij vertraging van het metrostation is er dus gevaar voor uitstel. [redacted] vertrekt per 1 oktober als ambtelijk opdrachtgever bij Metro en Tram. [redacted] is zijn opvolger.

- [redacted] wordt per half oktober ook voorzitter van het planteam voor Ontwikkelbuurt Volewijck, naast Ontwikkelbuurt Vogelbuurt. [redacted] neemt haar taken over als gebiedscoördinator Oud Noord.

- Teamuitje. Culemborg valt af, want [redacted] ziet geen relevantie voor Sixhaven. Spoorpark Tilburg is wel interessant vanwege de grootschalige burgerparticipatie en ontwerpuitdagingen. Deze optie viel aanvankelijk af

vanwege de lange reistijd, maar daar is geen bezwaar tegen vanuit de projectgroep. De bestemming voor het uitje op 14 oktober wordt nu dus Spoorpark Tilburg.

2 Notulen en actielijst overleg 1 juli 2019

Er zijn een aantal kleine opmerkingen op het verslag van de vorige keer. Tekstuele wijzigingen worden doorgevoerd.
5.1, 2, e vraagt naar de stand van zaken rondom 5.1, 2, e **Actie:** 5.1, 2, e gaat na of 5.1, 2, e de aanvraag beschermd stadsgezicht IJplein onder behandeling heeft.

3 Stand van zaken planontwikkeling Sixhaven

Presentatie stand van zaken Projectnota Sixhaven
5.1, 2, e geeft een presentatie over de voortgang van de projectnota:

- Ontwikkelstrategie en planning moeten nog goed worden bekeken;
- Keuze maken voor het toevoegen/weglaten van varianten;
- Discussie en keuzes over de verschillende varianten woonbootligging;
- Het verwerken van onderzoek architect Eigen Haard. Deze heeft voorstellen gedaan voor het verbeteren, renoveren en/of aanpassen van het meest westelijke IJplein gebouw;
- Er moet in kleiner verband keuzes gemaakt worden met betrekking tot richting;
- Argumentatie van keuzes en ontwerptraject moet inzichtelijker gemaakt worden.

Het ontwerpteam gaat nog verder met de uitwerking.

4 Participatie

Online peiling
5.1, 2, e 2, e geeft aan dat er morgen weer een overleg is met Open Stad. Er zijn nog keuzes te maken in de vragen voor de enquête. 5.1, 2, e van Open Stad heeft een nieuwe versie gemaakt en deze wordt gepresenteerd. Er wordt een afspraak gemaakt met 5.1, 2, e 5.1, 2, e en 5.1, 2, e 2, e erbij.

5 Tijdelijkheid

Update Buurthaven
Er is een bezwaar ingediend, gericht aan het dagelijks bestuur. Het bezwaar is op basis van een belofte dat het gebied in oude staat terug zou komen (binnen de gemeente is niets bekend over zo'n belofte).. Het duurt twee maanden voor hierover een besluit genomen wordt. De Gallische tafel en Hondenspeeltuin kunnen door, hun objecten zijn vergunningsvrij. De Kinderwerkplaats kan ook door, omdat zij geen prestatieverplichting bij de subsidie hebben. Alleen de Soeptuin zou de subsidie terug moeten betalen, mocht het toch niet doorgaan.

- De beheerovereenkomsten zouden met de initiatiefnemers worden afgesloten, maar Placemakers gaf aan dat dit niet mogelijk was. De overeenkomst wordt nu met Placemakers afgesloten en deze draagt aansprakelijkheid als stichting en is daar ook voor verzekerd.
- Komend weekend kan de opbouw door de initiatieven beginnen (na tekenen van de overeenkomst), dan zijn ook de werkzaamheden van de aannemer klaar.

- Salon Six gaat verder met een nieuw plan onder de naam “Glas”. Zoals het er nu naar uitziet, krijgt het de vorm van een kas.
- Het stukje van Tennet komt vrij; de hekken die langs de Adelaarsweg stonden, worden weggehaald. 5.1, 2, f geeft aan dat er een probleem ligt bij een bouwkeet in Vogeldorp, daar is een bezwaarschrift tegen binnengekomen. Wellicht biedt het stukje waar TenneT nu zit hier ruimte voor, dan moeten de hekken dus nog even blijven staan. **Actie:** 5.1, 2, e stuurt informatie door naar 5.1, 2, b

6 Rondvraag en sluiting

- 5.1, 2, e heeft met 5.1, 2, e een gesprek gehad. Een gesprek met PM 5.1, 2, e en 5.1, 2, e
- Nutstuinen meneer 5.1, 2, e, een brief van wethouder 5.1, 2, e Er komt geen herverdeling. Het is van belang om na te denken of hier naar verwezen moet worden in de projectnota.
- 5.1, 2, e zegt een klacht te hebben ingediend bij de ombudsman. Wij hebben nog niets gehoord hierover.
- 5.1, 2, e wordt de nieuwe contactpersoon voor de veren. Hij is beleidsadviseur Fiets, Veren, Verkeersveiligheid.
- 5.1, 2, e e meldt dat er een verzoek is gekomen vanuit een NRC journalist om het besluit en de huurovereenkomst van het havenmeestershuisje aan de Sixhavenweg in te zien (Mandelahuisje). **Actie:** 5.1, 2, e en 5.1, 2, e pakken dit op.

5.1, 2, e **sluit de vergadering**

Actielijst

Nr.	Actie	Uitvoerder	Oorsprong
1.	5.1, 2, e vult de notitie m.b.t. grootstedelijk verklaren Willemsluizengebied aan. Moet nog besproken worden, wegens afwezigheid 5.1, 2, e vooruitgeschoven.	5.1, 2, e	15-10-2018
2.	Onderzoek Vastgoed naar ‘sinkholes’ in THT doorsturen naar verantwoordelijken van bemaling.	5.1, 2, e	12-06-2019
3.	Risicosessie inplannen: wanneer en met wie?	5.1, 2, e 25.1, 2, e	01-07-2019
4.	Arcadis wordt gevraagd om aanvullend onderzoek naar de overkluizing.	5.1, 2, e 25.1, 2, e, 5.1, 2, e 2, e 5.1, 2, e	01-07-2019
5.	Bewaken voortgang fietsparkeeronderzoek	5.1, 2, e	12-08-2019

PM-lijst

Nr.	Actie	Uitvoerder	Oorsprong
1.	5.1, 2, e maakt een kostenraming van de scenario’s voor het THT-gebied.	5.1, 2, e	06-03-2019

2.	Overdracht verplaatsing fietspad in Tolhuistuingebied in de gaten houden. 5.1, 2, e vraagt na.	5.1, 2, e 25.1, 2, e en 5.1, 2, e	08-04-2019
3.	Met 5.1, 2, e afstemmen of en waar extra waterspanningsmeters te plaatsen t.b.v. monitoren grondwater.	5.1, 2, e	20-12-2018
4.	Planning Eigen Haard opnemen in planning gebiedsontwikkeling.	5.1, 2, e	08-04-2019
5.	Gesprek over mogelijke tegenspraak via Let Op!	5.1, 2, e 25.1, 2, e	06-03-2019