Verslag stuurgroep Marineterrein Amsterdam

VERTROUWELIJK

Datum en tijd: Woensdag 13 juni 2018, 15:30 - 17:00 uur
Plaats: Voorwerf Marineterrein, Commandantswoning
Aanwezig: [redacted]
Afwezig: [redacted]

1. **Opening/mededelingen**

Er is geen stuurgroep lid van Defensie aanwezig. [redacted] deelt mede dat het bericht is van Defensie is: "Defensie heeft besloten zijn aanwezigheid in Amsterdam te heroverwegen". Op initiatief van Defensie zal binnen een week een bestuurlijk overleg plaatsvinden. [redacted] vult aan met de informatie die de stad heeft. De discussie over de mate van aanwezigheid heeft tot nu toe voornamelijk ambtelijk plaatsgevonden. De minister heeft nog geen formeel standpunt ingenomen. Het standpunt van Amsterdam is dat partijen de afspraken in de bestuursovereenkomst nakomen. In het nieuwe coalitieakkoord is de ontwikkeling van het Marineterrein opgenomen. Eventuele veiligheidsfuncties kunnen elders worden ondergebracht. Tegelijkertijd is er het besef dat de stad dit niet eenzijdig kan bepalen. Gedeeld wordt dat er dringend behoefte is aan een gesprek tussen de bestuurders.

2. **Vaststelling agenda en verslag**

[redacted] verzoekt om een andere formulering van de uitspraak in de vijfde alinea op pagina twee. Het verslag wordt met deze wijziging vastgesteld.

De agenda wijzigt. Wegens de afwezigheid van Defensie en in afwachting van berichtgeving na een overleg tussen de bestuurders, wordt besloten agendapunt 3a te schrappen en enkel kort stil te staan bij agendapunt 4. Op de agenda staan ook punten die in deze stuurgroep niet aan de orde zijn tot nadere berichtgeving van bestuurders. Deze punten zijn geschrapt van de agenda voor dit overleg. In het verslag wordt de agenda zoveel mogelijk gevolgd.

3. **Overdracht MEA**

b. Actiepunten BMA s.v.z. overdracht

[redacted] licht toe dat de zorg van Bureau Marineterrein rondom de uitgestelde overdracht en heroriëntatie van Defensie met name zit bij [redacted] en [redacted]. Met de onzekerheid rondom de overdracht komt de toegang tot [redacted] in het geding. In de eerste plaats vanwege de toegankelijkheid van de bouwplaats, in de tweede plaats omdat de ingang van [redacted] aan de zijde van het helikopterveld is ontworpen en dit ontwerp nu wordt uitgevoerd. Wat betreft [redacted] is de zorg dat [redacted] heeft vernomen dat de verhuizing van [redacted] en daarmee de oplevering voor [redacted] door Defensie eenzijdig is uitgesteld naar 17 juli in plaats van 1 juli. Hier is vooralsnog geen formele uitspraak over gedaan. [redacted] geeft aan dat het uitgangspunt is dat gemaakte afspraken in relatie tot [redacted] en [redacted] gehandhaafd blijven. [redacted] besluit om gesprekken over het logiesgebouw op hold te zetten tot er meer duidelijkheid is.

CONCEPT

Het haalbaarheidsonderzoek naar de tijdelijke inrichting van de sportvoorzieningen wordt uitgesteld. In overleg met Sport & Bos wordt overwogen om de kunstgrasmat aan te bieden aan Defensie. [redacted] kan zich in het licht van onzekerheid rondom de overdracht goed voorstellen dat het medegebruik van het sportveld (en het evenementengebouw) weer actief wordt opgepakt.

Wat betreft communicatie is het volgende besproken: [redacted] geeft aan geen commentaar te geven tot het BO een formele uitspraak doet en verzoekt anderen dit ook te doen. MR denkt na over de stappen die gezet moeten worden als het wel uitlekt. Doorverwijzen naar woordvoerders van de afzonderlijke partijen wordt over het algemeen niet onderschreven, omdat het een belangenkwestie is die op bestuurlijk niveau moet worden beslecht. Besloten wordt dat er geen mededelingen worden gedaan. [redacted] vraagt of de kazerne dringend kan worden verzocht om te stoppen met onrust zaaien, omdat het nu lijkt alsof de hele overdracht weleens zou kunnen worden teruggedraaid. [redacted] zal de boodschap overbrengen. Verder geeft RvB aan zijn bestuurders te willen informeren. [redacted] ziet hier een verantwoordelijkheid voor de wethouder en zal hem dit adviseren.

c. Uitmarkt

[redacted]

4. Aanpassing NvU n.a.v. motie gemeente

[redacted] meldt dat hij, hoewel hij zich kan vinden in de inhoud, gegeven de situatie niet akkoord is met de NvU. [redacted] geeft aan dat de gemeente vooralsnog voornemens is om de nota bestuurlijk in behandeling te nemen met de kanttekening dat het Rijk niet akkoord is. De route van besluitvorming en openbaarmaking zal afwijken van het voorstel en hangt samen met de uitkomsten van het BO. De nieuwe NvU zou als update aangeboden kunnen worden aan het College. [redacted] laat weten dat het haar zinvol lijkt om een datum te koppelen aan het verkrijgen van meer duidelijkheid. De behoeftes van Defensie lijken haar inziens namelijk steeds bij te stellen. [redacted] verwacht dat er langere tijd onzekerheid blijft. Het is echter ook in belang van Defensie om een planning aan te koppelen aan de discussie rondom de heroverweging. [redacted] geeft verder de kanttekening mee dat de nota wat hem betreft in een te klein verband (tussen overheden en experts) tot stand is gekomen. Hoewel [redacted] hier

zelf op heeft aangestuurd, is hij er gezien de belangen rondom deze ontwikkeling voorstander van om meer tijd te nemen voor inspraak.

De stuurgroepleden kunnen zich vinden in de voorgestelde invulling voor kamer Dok. [redacted] meldt dat er ook een positieve terugkoppeling is ontvangen vanuit het Atelier Rijksbouwmeester.

5. W.v.t.t.k.

a. Nieuwe huurders (mondeling)

[redacted]

6. Rondvraag

- [redacted] meldt dat er een meeting is geweest met Witteveen en Bos in het kader van de bereikbaarheid van het Oosterdok. Zij doen half juli een voorstel voor een oplossing.
- [redacted]
- [redacted] stelt de vraag of er nog een stuurgroepoverleg moet worden ingepland na het BO. Zodra een datum bekend is pakt het projectbureau dit op.
- [redacted] en [redacted] bieden aan aanwezig te zijn op een bijeenkomst met de community van het Marineterrein om de situatie toe te lichten.
- [redacted] meldt dat de boardwalk grotendeels is aangelegd. Het onderdeel waarmee de boardwalk kan worden afgesloten wordt verwacht.
- [redacted]

CONCEPT