From: "5.1.2,e" <5.1.2,e@beaumontcommunicatie.nl>
Sent: Thu, 4 Jul 2019 14:58:29 +0100
To: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Cc: "5.1.2,e" <5.1.2,e@beaumontcommunicatie.nl>
Subject: Re: Actielijst n.a.v. overleg vervolg Bosplan

Dankjewel 5.1.2,e en een fijne vakantie (alvast).
Groet, 5.1.2,e

Op 3 jul. 2019, om 10:52 heeft 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl> het volgende geschreven:

Hoi 5.1.2,e en 5.1.2,e

Gisteren spraken 5.1.2,e en ik elkaar even, toen benoemde ik het overleg waarin 5.1.2,e en 5.1.2,e met het projectteam bekeken wat de stand van zaken is en wat er aan komt. 5.1.2,e heeft een overzicht gemaakt van het besprokene.

Ter info ook even voor jullie. 5.1.2,e en 5.1.2,e maken een proces-planning die het projectteam vanmiddag hopelijk krijgt.

- Ik zal feedback geven op de planning van de online participatie en de opmaak en vormgeving van dat document.
- Inhoudelijk lijkt me dat de door de wethouder zo gewenste participatie in de tekst wordt verweven. In de opzet lijkt dat nu geen aandacht te krijgen.
- Ik heb 5.1.2,e en 5.1.2,e geadviseerd van tevoren heel duidelijk te hebben tot hoe ver we de invloed van Amstelveen willen laten gaan. Hoe zwaar weegt hun stem? De door de beide wethouders van A'dam en A'veen uitgesproken wens tot samenwerking in het Bos moet niet gaan leiden tot vertraging voor het Bosplan.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

T 5.1.2,e
5.1.2,e@amsterdam.nl

Nieuwe Meerlaan 3
1182 DB Amstelveen
amsterdamsebos.nl

Werkdagen: ma, di, woe, do

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

---

Van: 5.1.2,e
Verzonden: woensdag 3 juli 2019 10:17
Aan: 5.1.2,e; 5.1.2,e; 5.1.2,e; 5.1.2,e; 5.1.2,e; 5.1.2,e; 5.1.2,e
Onderwerp: Actielijst n.a.v. overleg vervolg Bosplan

Dag allen,

Hierbij de actielijst n.a.v. het overleg van gisteren:

- Afstemmingsoverleg met Amstelveen van 4 juli verplaatsen naar 18 juli (5.1.2,e)

- Contact Beaumont over stand van zaken en vervolgstappen (5.1,2,e)
- Uitstaande opdrachten (offertes) Beaumont opzoeken (5.1,2,e)
- Online participatie: on hold en afhankelijk van proces met Amstelveen (5.1,2,e)
- Analyse recreatieonderzoeken, deadline 11 juli (5.1,2,e)
- Schrijven omgevingsanalyse , deadline 11 juli (5.1,2,e)
- 4 "schouwen" na online participatie, nadenken over invulling (projectteam)
- Dag van het Bos op 26 september gaat niet door. Reservering Bostheater cancellen (5.1,2,e)
- Noodzakelijke info ophalen bij 5.1,2,e voor overdracht, o.a. gespreksverslagen stakeholders en afspraken Beaumont (5.1,2,e)

Belangrijkste uitkomsten n.a.v. bestuurlijk overleg Amsterdam / Amstelveen:

- Bereikbaarheid (o.a. voor fiets en entrees)
- Beschermen (bos moet bos blijven)
- Structurele financiering (bezoeker / gebruiker betaalt). Wordt het grootste discussiepunt met Amstelveen.
- Gebruik managen (honden, hardlopers, fietsers, etc.)
- Maak de ambities concreet

Concept hoofdstukindeling:

1. Omgevingsanalyse (5.1,2,e)
2. Kansen / bedreigingen
3. Analyse bezoekers (5.1,2,e)
4. Kaders en ambities
5. Uitvoeringsagenda

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Projectleider / beleidsadviseur Amsterdamse Bos
Sport en Bos

Gemeente Amsterdam

T 5.1,2,e
M 5.1,2,e
5.1,2,e @amsterdam.nl
5.1,2,e

Nieuwe Meerlaan 3, 1182DB Amstelveen
www.amsterdamsebos.nl
www.facebook.nl/AmsterdamseBos

Werkdagen: ma, di, wo en do

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
amsterdam.nl/proclaimer

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.