From: "5.1,2,e "
Sent: *Wed, 29 Apr 2020 13:02:29 +0200*
To: "5.1,2,e " <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Subject: *FW: Planning Amsteldorp*

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @ymere.nl>
Verzonden: dinsdag 28 april 2020 10:58
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ymere.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Planning Amsteldorp

Hoi 5.1,2,e

De planning voor de sloop/nieuwbouw is wat lastiger omdat er ook nog veel voorwerk en veel bezwaar mogelijkheden in zitten. Daarnaast hebben wij met de gemeente en de bewonerscommissie in oprichting afgesproken de planvorming stil te leggen tot wij weer met de bewoners in overleg kunnen om onze plannen toe te lichten. Wanneer dat weer kan is nog onduidelijk. Met wat aannames geef ik hieronder toch een planning.

- Juli – Aug 2020 oprichten BC en overleg afspraken maken
- Sept – Dec 2020 Toelichten plannen aan bewoners en BC en op basis van haalbaarheidsonderzoek BC advies uitlaten brengen over plannen Ymere dit in lijn met de kaderafspraken Amsterdam.
- Jan 2021 – April 2021 Stedenbouwkundigplan uitwerken en bespreken met BC en bewoners.
- Mei 2021 – Mei 2022 starten wijziging bestemmingsplan incl. participatie traject wat moeten komen tot een onherroepelijk bestemmingsplan.
- Jan 2022 – Juli 2022 maken ontwerp deel zuid en indienen omgevingsvergunning en verlenen vergunning.
- Aug 2022 – Sept 2022 interne besluitvorming.
- Okt 2022 - aanvragen peildatum en starten uitplaatsen bewoners.
- Jan 2024 start sloop en aansluitend start nieuwbouw.

Dit is de planning voor deel Zuid, voor de delen Oost en West maken wij van hetzelfde bestemmingsplan gebruik. Het ontwerptraject en de uitplaatsing laten wij steeds een jaar verspringen.
Versnelling kan zitten in de periode 5.1, 2, e 2021 – Aug 2022, afhankelijk van de in gediende bezwaren tegen het bestemmingsplan.

Met vriendelijke groet,
Ymere

5.1,2,e
5.1,2,e

Jollemanhof 21, 1019 GW Amsterdam
Postbus 2412, 1000 CK Amsterdam

T 5.1,2,e
M 5.1,2,e
5.1,2,e @ymere.nl
www.ymere.nl
ma, di, do

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 28 april 2020 09:54
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @ymere.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @ymere.nl>

CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Planning Amsteldorp

Hoi 5.1,2,e en 5.1,2,e

Hopelijk kunnen jullie vandaag reageren.
Ik heb van 5.1,2,e een uitgebreide planning gekregen van de renovatie van het middengebied.
Hebben jullie ook een planning voor de sloop van de randbebouwing?
5.1,2,e heeft gezegd eerder drie dan vijf jaar. Maar dat is al maanden terug.

Dank alvast

Uit de mail van 5.1,2,e

De planning voor het renovatie traject is dan:

- Uitvoeren technische opname in alle woningen mei – juni 2020
- Ontwerpproces door architect en uitwerken technische onderzoeken mei – okt 2020
- Bespreken ontwerp en technische uitwerking met BC aug – nov 2020
- Besluitvorming binnen Ymere (stuk moet ook nar RvC) dec 2020 – mrt 2021
- Ophalen advies BC op het plan (overlegwet) en aansluiten ophalen 70% goedkeuring van de bewoners mrt 2021 – aug 2021
- Interne besluitvorming en opdracht aannemer sept / okt 2021
- Start bouw nog eind 2021 of begin 2022

Met vriendelijke groeten,

5.1,2,e
5.1,2,e

Gemeente Amsterdam

M 5.1,2,e

5.1,2,e @amsterdam.nl

Aanwezig: ma, di, wo, do en vr ochtend

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.