Van:
Verzonden: donderdag 19 maart 2020 13:52
Aan:
CC:
Onderwerp: Planning Dankbaarheidsmonument

Categorieën: 1-afgehandeld

Ha

Alle planningen zijn op dit moment uiteraard vloeibaar.....
Maar ik zou toch graag willen dat we een zo compleet mogelijk planning voor de verplaatsing, restauratie en officiële (her)onthulling van het Dankbaarheidsmonument maken.
Belangrijkste redenen hiervoor zijn:

1. Koppeling aan voortgang bouw Namenmonument. We willen als het even kan **niet** tijdelijk opslaan. Dat betekent dat op enig uiterlijk moment van de huidige plek naar het Weesperplein verplaatst moet worden. Wat daar voor nodig is qua vergunningen en techniek moet goed op een rij en in de tijd worden gezet zodat beoordeeld kan worden wat nodig is om het mogelijk te maken;
2. De burgemeester heeft in het gesprek dat we met de erven Wertheim hadden dat ze zich (ook persoonlijk) wil inzetten om het Monument na de verplaatsing ook op officiële wijze te (her)onthullen. Dat is niet iets dat we op het laatste moment kunnen regelen maar moet ver van te voren worden vastgelegd en voorbereid. We moeten bedenken wat daar allemaal bij komt kijken en in de planning zetten.

Is het mogelijk dat we in deze tijd van (voornamelijk) thuiswerken hier een opzet voor maken?
ie jij kans hierin behulpzaam te zijn? Nb: Je bent voor 3 dagen in de geaccepteerde offerte PMB 2020 opgenomen.

Hieronder heeft al een aantal zaken weergegeven maar er zijn vast meer relevante aspecten voor de planning.
Zo is de omgevingsvergunning inmiddels verleend en loopt nu de 6 weken bezwaarperiode. Ik zie aankomen dat er bezwaar gemaakt zal worden. Dan moet een keuze gemaakt worden: bezwaar- en beroep afwachten tot onherroepelijke vergunning (en dus toch voorlopig opslaan van het monument) of, en dit zal ik voorstellen aan de bm en vz db Centrum, doorgaan met verplaatsing. Afhankelijk van (moment) verzoek voorlopige voorziening en wel/niet toekennen schorsing kan (planning) verplaatsing incl. (her)onthulling worden afgewerkt of wordt verplaatsing uitgesteld dan wel het werk stilgelegd. Als we al verplaatst hebben voordat het werk eventueel wordt stilgelegd zijn we het Monument in elk geval kwijt op de huidige plek, vindt 'opslag' de facto op het Weesperplein plaats (!) en kan de bouw van het Namenmonument ongehinderd verder.

Graag jullie reactie,

Groet,

Met vriendelijke groet,

Procesmanager Nationaal Holocaust Namenmonument

Projectmanagementbureau
Weesperstraat 432, 1018 DN Amsterdam
Gemeente Amsterdam

[redacted]@amsterdam.nl

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 5 maart 2020 17:51
Aan: [redacted]
Onderwerp: Dankbaarheidsmonument

Verleden week zijn de bordesstenen zo voorzichtig als mogelijk losgemaakt van de betonnen ondergrond.
Vele stenen zijn goed en geheel losgekomen. Een aantal zijn gebroken. Eén is totaal niet losgekomen en ligt nog in gruizelementen vast op het beton.
Binnenkort weer overleg met de heren in aanwezigheid van M&A om te zien hoe we de platen weer gaan opbouwen

Volgende week ontvang ik van Fugro de fundatieberekening &-tekening, incl. paaldikte e.d.
Dit vormt de basis voor de offerte van aannemer Braams voor de totale verplaatsing.

Vooroverleg WWU is verleden week geweest.
Er moeten nog aanvullende zaken in het BLVC-plan opgenomen worden.
Planning Vooroverleg is week van ma 23mrt

Onderdeel van de WIOR wordt ook hier de WLS-vergunning.
Ook dit staat voor 6 weken.
Dankbaarheidsmonument komt niet op de metrobuis, maar wel in hun invloedsgebied.
Er wordt daarom met schroefpalen gewerkt

Donderdag 5 maart publicatie Omgevingsvergunning, 6 weken Bezwaarperiode (tot en met vrijdag 17 april)

Voor nu:

- Werken aan (aangepast) BLVC-plan (definitief akkoord donderdag 26mrt)
- Met adviseur en collega Archeologie bespreken hoe bordes goed komt (week van 16 mrt)
- Met Metro & Tram overleg over de WLS-vergunning (aanvraag 30mrt – verlening 4 mei)
- Met Braams offerte bespreken en starten met het inpakken (6 weken - GSU week 30mrt - 17 mei gereed ?
- Met Braams bespreken hoeveel weken werk voor heipalen en fundatie (3 weken ?-GSU week 27 apr ?? – 18 mei gereed ?)
- Met de 2 uitbaters bespreken hoe we kunnen omgaan met hun terrassen cq bezoekers tijdens inhijsen op zondag 24 mei 2020
- Daarna betonnen bordes maken en afwerken met natuurstenen platen (oud en nieuw)

NB: Probleem:
WLS-vergunning op 4 mei – start heien/fundatie bij Canterell op 27 april !!
Kan de M&T-vergunning ook in 5 weken verleend worden ?