Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 251 1111
ingenieursbureau.amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

[redacted]

Datum [redacted]
Ons kenmerk [redacted]
Uw kenmerk -
Behandeld door [redacted]
Kopie aan
Bijlage(n) -

Onderwerp Bestek[redacted]n herprofilering[redacted]
Voorstel wijziging mijlpalen

Geachte[redacted]

U heeft aangegeven (email[redacted] zich te confirmeren aan het voorstel zoals deze is opgenomen in Brief[redacted] U vermeldt hierbij nog in overleg te willen treden betreffende de verdere uitwerking van het voorstel. In het overleg van[redacted]s overeenstemming bereikt en is het voorstel verder uitgewerkt. Het volgende is daarbij overeengekomen:

- De opgelegde korting t.h.v.[redacted]oor het te laat opleveren van fase 2 blijft gehandhaafd;
- Voor het te laat opleveren van fase 3 wordt[redacted]ppgelegd;
- De volgende uitvoeringsfasering en daaraan verbonden opleverdata vervangen het gestelde data/termijnen zoals opgenomen in bestek[redacted]
  - Fase 3[redacted]
  - Fase 4: herinrichting[redacted]
  - Fase 5: herinrichting[redacted]
  - Fase 6[redacted]
  - Fase 7: herinrichting[redacted]

De volgende voorwaarden blijven van toepassing:

- Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de U.A.V, bedraagt voor de eerste dag [redacted] per fasering/opleverdata en voor de daarop volgende dagen [redacted] per fasering/opleverdata per dag.
- In verband met paragraaf 42, lid 4 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald, dat voor de uitvoeringsfaseringen/opleverdata niet met elkaar in verband staan.
- Gelijktijdig werken in faseringen of wijzigen van de uitvoeringsfasering is niet toegestaan.
- De werkzaamheden van derden zijn onderdeel van het werk en dienen te worden uitgevoerd binnen de vastgestelde uitvoeringsfaseringen en opleverdata.

- Bij het niet behalen van de opleverdatum van [redacted] wordt er aansluitend doorgewerkt door [redacted] n de bouwvakvakantie van [redacted]
- Afwijking uitloop voorboren tracé landdamwand fase 2 door derden wordt aangeleverd;
  a) Betreft 21 dagen als gevolg van werkzaamheden door derden;
  b) Betreft -9 dagen als gevolg van het niet uitvoeren van het bestekwerk.
- Afwijking inloop van het gelijktijdig werken van fase 2 en 3 en 3 en 4wordt aangeleverd;
  a) Betreft -28 dagen als gevolg van gelijktijdige start fase 2 en 3;
  b) Betreft -25 dagen als gevolg van gelijktijdige start fase 3 en 4.
- Afwijking niet uitvoeren bestekwerk voorboren fase 3 en fase 4 wordt aangeleverd;
  a) Betreft -9 dagen als gevolg van het niet uitvoeren van het bestekwerk;
  b) Betreft -5,5 dagen als gevolg van het niet uitvoeren van het bestekwerk.
- De claim m.b.t. Bentoniet bouwkuip fase 2 wordt betaald voor een bedrag ter grootte van [redacted]
- De claim m.b.t. transport beton over land vervalt voor alle faseringen;
- De claim m.b.t. stagnatie boorstelling wordt [redacted] betaald voor een bedrag ter grootte van [redacted]
- De claim m.b.t. archeologie wordt betaald voor een bedrag ter grootte van [redacted]
- [redacted] doet afstand van aanspraak op vergoeding van stagnatie en/of bouwtijdsverlenging van de tot heden of nog te komen vertragingen.

Wij vernemen graag voor [redacted] of u instemt met bovenstaand voorstel. Indien er geen invulling gegeven wordt aan één of meer van bovengenoemde punten behoud de gemeente het recht voor om het gestelde in Bestek [redacted] opnieuw van toepassing te verklaren en bovengenoemde betalingen op de eerst volgende termijn terug te incasseren.

Bij het uitblijven van een reactie, vervalt het aanbod en zullen wij aan het gestelde in het contract (met in het bijzonder artikel [redacted] invulling geven conform het gestelde in brief [redacted] Kenmerk [redacted]

Hoogachtend,
Namens de gemeente Amsterdam

[redacted] [redacted] [redacted]