Planning Project Eigen Raam

Programma prostitutie & 1012

Versie : 4-3-2015

[redacted]

Bestuurlijk traject

? BM · 27/4 staf · 5/5 B&W · 21/5 AZ · 10/6 Raad **GO/ NOGO**

Uitkomst haalbaarheidsonderzoek (en Kredietaanvraag)

= kritieke pad als gemeente eigenaar is

= kritieke pad als 3e partij eigenaar is

5/2 — ***10 wkn*** — Haalbaarheidsonderzoek — 20/4 Haalbaarheids-onderzoek gereed

- Geschiktheid panden
- Rendabele exploitatie
- Exploitatiekosten (HVO)
- Risicobeheersing
- eigenaarschap
- Rechtspersoon
- Vergunningentraject

Eigenaarstraject

Als 3e partij eigenaar wordt

Voorbereiden aankoop — *Van Stadsgoed naar 3e partij* — 11/6 Opstellen koopcontract — 10/7 Ondertekenen koopcontract

Voorbereiding verbouwing — ? Opdracht verbouwen — Verbouwen woningen en casco begane grond — 15/10

Iom GGD/BWT/HVO

Als gemeente eigenaar wordt

Voorbereiden aankoop — *Van Stadsgoed naar gemeente* — Opstellen koopcontract — 11/6 Ondertekenen koopcontract

Verbouwingstraject

[redacted]

Opstellen Pve — 1/3 PVE — Goedkeuring PVE GGD/BWT/HVO

Voorbereiding verbouwing begane grond — 12/6 opdracht — Verbouwen begane grond incl. verhuizing 3mnd — 1/10

Voorbereiding verbouwing woningen — opdracht — Verbouwen woningen

Rechtspersoon traject

Overeenstemming bereiken over rechtsvorm — 11/6 Rechtspersoon opgericht

15/10 **exploitatie**

Voorbereiden aanvraag exploitatievergunning — 20/8 aanvraag — Exploitatievergunning behandelen en verlenen (8wkn)

Voorbereiden aanvraag geschiktheidsverklaring — 20/7 Aanvraag — Geschiktheidsverklaring behandelen en verlenen (max 12 wkn)

Voorbereiden hygiëne rapport — 20/7 Aanvraag — Hygiëne rapport GGD (7 wkn)

Communicatie traject

? Persbericht, Bewonersbrief, Raadsbrief, Informatie brief exploitanten

? Publicatie in stadskrant

? Integraal burgwallen overleg

? Groot burgwallen overleg

feb · mrt · apr · mei · jun · jul · aug · sep · okt · nov