omschrijving	hoev	eh	ppe	totaal	opmerkingen
Bankgarantie	26	week	€ [redacted]	€ [redacted]	door uitloop werk loopt de bankgarantie langer door
bouwplaats in richting	0	week	€ [redacted]	€ -	door uitloop werk loopt de bouwplaats inrchting langer door dzee kan op het bestek worden verrekend
uitvoerders infra	26	dag	€ [redacted]	€ [redacted]	door het versnipperde werk hebben de uitvoerders meer tijd in het werk steken om het soepel en vlot te laten verlopen
uitvoerders civiel	26	dag	€ [redacted]	€ [redacted]	door het versnipperde werk hebben de uitvoerders meer tijd in het werk steken om het soepel en vlot te laten verlopen
machines	800	uur	€ [redacted]	€ [redacted]	door het niet logichs uit kunnen voeren van de werkzaamheden hebben we extra machines in moeten zetten
				€ -	welke niet volledig en productief hebben kunnen werken 3 uur per dag 2 machines
Grondwerkers	800	uur	€ [redacted]	€ [redacted]	door het niet logichs uit kunnen voeren van de werkzaamheden hebben we extra mensen in moeten zetten
				€ -	welke niet volledig en productief hebben kunnen werken 3 uur per dag 2 grondwerkers
straatwerk	10	week	€ [redacted]	€ [redacted]	door de versniperde werkzaamheden hebben de stratenmakers de vereeiste dag productie niet gehaald
betontimmermannen	200	uur	€ [redacted]	€ [redacted]	door het niet logichs uit kunnen voeren van de werkzaamheden hebben we niet een "treintje "kunnen maken en zij er veel inefficiente uren geweest, er waren op dat moment ook geen andere werken waar de mensen naar toe kunnen.
				€ -	het betonwerk kon niet in een "treintje"worden afgewerkt hier door verschillende malen "opnieuw moeten opstarten
metselaaars	150	uur	€ [redacted]	€ [redacted]	door het niet logichs uit kunnen voeren van de werkzaamheden hebben we extra mensen in moeten zetten
				€ -	het metselwerk kon niet in een "treintje"worden afgewerkt hier door verschillende malen "opnieuw moeten opstarten
hoofduitvoering	10	dag	€ [redacted]	€ [redacted]	extra kosten hoofduitvoeringf ivm uitloop werk en het niet efficient uit kunnen voern van het werk
werkvoorbereiding	10	dag	€ [redacted]	€ [redacted]	extra kosten hoofduitvoeringf ivm uitloop werk en het niet efficient uit kunnen voern van het werk
				€ -	
				€ -	
				€ -	
				€ -	
				€ -	
				€ -	
subtotaal				€ [redacted]	
ak&wr	10%			€ [redacted]	
totaal				€ [redacted]	