Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Onderwerp: Plantagebuurt - onderdeel Plantage Parklaan : voortgang 28/4 ?
Datum: woensdag 28 april 2021 14:30:01
Bijlagen: 20.001-PR-100 Plantage Parkln en Anne Frankstr.pdf

Hi [redacted],
Ik ga je hierbij separaat informeren over de 3 projectonderdelen van het project "Plantagebuurt Kleine Verkeersmaatregelen": **onderdeel Plantage Parklaan**
Dit onderdeel omvat

- A. herinrichting Plantage Parklaan en omgeving
- B. herinrichting Anne Frankstraat

Voor deze fase ga ik nog budget aanvragen bij [redacted] in het kader van de aanpak van de blackspot.
Verder zijn de kosten voor het project Plantagebuurt.
Dit onderdeel van het project "Kleine Verkeersmaatregelen Plantagebuurt" ligt heel gevoelig bij enkele bewoners en bij het PWO.
Terwijl - naar ons gevoel – het overgrote deel van de buurt wel akkoord is met ons ontwerp
Enkele weken gelden met een delegatie over zowel het gemeentelijk ontwerp gesproken als over het alternatieve ontwerp, aangedragen door enkele bewoners.
In dit alternatieve ontwerp worden geen parkeerplekken op de Plantage Parklaan opgeheven.
Beide plannen lijken ons insziens te kunnen.
Afgesproken is, dat we ook het alternatieve plan laten toetsen door de CVC, zodat (met CVC-akkoord) we beide ontwerpen kunnen voorleggen aan het bestuur.
Voor dit onderdeel moet wel een SSK opgesteld worden.
Echter we weten nog niet wat voor het project voordeliger uitpakt:

- Of tramrail loszagen/verwijderen en opvullen met asfalt
- Of tramrail + 2-richtingen rijweg overlagen met 10cm asfalt.

Ook de extra kosten van het GVB voor de wissel (circa [redacted] nog niet ontvangen.
Omdat we niet weten of er genoegd budget aanwezig is voor het totaalplan, laat ik deze SSK opknippen in 2 delen:

- Deel 1: Anne Frankstraat tussen Rapenburgerstraat – Latjesbrug
- Deel 2: Anne Frankstraat deel Latjesbrug –Plantage Parklaan
  Plantage Parklaan
  Plantage Middenlaan één drempel
  Kruising blackspot

Mocht er onvoldoende budget zijn, dan kan je altijd nog besluiten om deel-1 niet uit te voeren.
Vooralsnog laat in de SSK berekenen van het gemeentelijk ontwerp.
Ook hier geldt: moeizaam, maar wel enige vooruitgang.
NB
[redacted] is verleden week nog op de hoogte gebracht.
(soms weet hij zaken eerder dan jij....)