Gemeente Amsterdam

Aan	PMT
Van	10.2.e
Datum	6 september 2021
Kenmerk	10.2.e
Pagina	1 van 3
Vergadering	13 september 2021 11:00-13:30
Locatie	MS Teams
Aanwezig	10.2.e 10.2.e 10.2.e
Afwezig	10.2.e 10.2.e
Onderwerp	Notulen PMT

1. **Update gefaseerde ingebruikname**
   - Zondag is gestart met de periode van 14 dagen aaneengesloten rijden onder CBTC. Hierbij bleek dat niet alle S3/M4 voertuigen waren geüpdatet met de patch die de issues rondom doorglijbeveiliging en gespleten treinlabels oplost. Als gevolg daarvan moesten extra handelingen worden verricht door de verkeersleiding. GVB was teleurgesteld dat de updates niet op alle voertuigen waren doorgevoerd omdat zij dit als randvoorwaarde hadden gesteld voor het starten met de 14 daagse GIN periode.
   - Op maandag is een 2 minuten global hold ingezet. Deze was nodig omdat het systeem dat de verkeersinformatie levert moest worden gereset.

2. **Besluitvorming niet meer terugschakelen**
   - Op 23 september komt het indienststellingsteam bijeen om een advies te formuleren over het besluit om niet meer gepland terug te schakelen naar ZUB/VLSM. Dit advies gaat gepaard met een herijking van de alternatieve propositie. We verwachten geen grote wijzigingen in de alternatieve propositie.
     - In het voorgelegde besluit moeten de gevolgen inzichtelijk worden gemaakt van het niet meer terugschakelen. Bijvoorbeeld het verband met het verlopen van de bevoegdheden in het gebruik van ZUB/VLSM. Daarnaast helpt het de keuze te verantwoorden door uit te leggen wat het oplevert om wel of niet terug te schakelen (perspectief reiziger).
   - Vanuit GVB is aangekaart dat er nog een aantal verrichtingen zijn die zij graag bewezen zouden willen zien. Zij leveren deze lijst aan bij 10.2.e We gaan deze verrichtingen niet afzonderlijk testen, maar kunnen er wel voor kiezen om deze gedurende de GIN een plek te geven.

3. **Acties**
   - 10.2.e gaat na of de gemaakte filmpjes van de 'laatste keer overschakelen naar CBTC' gedeeld kunnen worden.

- 10.2.e en 10.2.e schrijven een notitie m.b.t. de overgang naar GVB RIB waarin zij uitleggen dat het SCMA-project nog niet is afgerond ten tijde van de overgang, en dat VRA hiervoor de risico's draagt.
- 10.2.e en 10.2.e schrijven een concept besluit voor het niet meer terugschakelen naar ZUB/VLSM ter behandeling in het PMT van 20 september.