Proces Planning Stadsbos van de Toekomst

Maart 2019:

Intern

7 maart	strategische werksessie met projectteamleden en MT waarin inzet expertmeetings en randvoorwaarden participatie worden besproken en vastgesteld 5.1,2,e
11 maart	interne participatiesessie met Beheer & Onderhoud over prioriteiten, uitgangspunten en kaders in het Bos (5.1,2,e)
12 maart	interne participatiesessie met boswachters (5.1,2,e)
13 maart	interne participatiesessie met boswachters (5.1,2,e)
14 maart	Interne participatiesessie met Strategie en Evenementen (5.1,2,e)
20 maart	Interne participatiesessie met Boswinkel (5.1,2,e)
20 maart	interne participatiesessie met Boswerk, vrijwilligers (5.1,2,e)
25 maart	Prioriteiten, uitgangspunten en kaders gereed voor expertmeetings (gebaseerd op excursies, input Nieuwjaars sessie, interne participatie en interviews. (Projectteam, Beaumont) ,

Participatie/Expertmeetings

18-21 maart	Vooraankondigingen voor expertmeetings de deur uit (in ieder geval voor de eerste (Natuur vs Recreatie) (5.1,2,e)
Eind maart	communicatieplan gereed: strategie en uitvoering (5.1,2,e)
Na 28 maart	Uitnodigingen voor expertmeeting versturen (na akkoord MT) (5.1,2,e 5.1,2,e)

Parkeren

28 maart	Scenario's betaald parkeren in MT (5.1,2,e)

MT Bos

28 maart	Prioriteiten, uitgangspunten en kaders voor expertmeeting in MT (5.1,2,e) Scenario's betaald parkeren in MT (5.1,2,e) Gedetailleerde planning in MT (5.1,2,e) Presentatie GMT in MT (5.1,2,e)
Eind maart	Communicatieplan in MT (5.1,2,e)

April 2019

Expertmeetings

8 – 18 april	Vier expertmeetings (natuur vs recreatie, toegankelijkheid, ondernemen in het Bos, positionering) (5.1,2,e en per expertmeeting diverse projectteamleden) Resultaten vormen samen kaders en uitgangspunten voor het participatietraject (5.1,2,e)

Bestuurlijk

Begin april	Informeel bezoek van Ivens aan het Bos: met hem praten over: ontwikkellocaties, parkeren, fietspaden, zonering, ondernemerschap en positionering. Check of hij start participatie wil doen begin mei! (5.1,2,e)
11 april	GMT, participatiemoment (5.1,2,e 5.1,2,e)
15 april	Staf wethouder: planning/proces , plan voor participatie/communicatie en scenario's parkeren: (5.1,2,e)
Eind april:	Bestuurlijk overleg met Amstelveen over kaders en randvoorwaarden participatie en over plannen parkeren in het Bos (5.1,2,e i.o.m. 5.1,2,e en 5.1,2,e))

Mei 2019

Participatie

Eind april/ Begin mei	Uitvoeringsplan participatie gereed (Beaumont samen met projectteam) Lijst met deelnemers(groepen) gereed (projectteam)
l	Lijst met mogelijke deelnemers voor Bosteam participatie (bosteam is samengesteld uit betrokken personen bij het bos die afkomstig zijn ui diverse belanghebbenden groepen (10 tot 15 personen) (projectteam maakt voorstel)
l	Kaders en randvoorwaarden voor participatie gereed (gebaseerd op expertmeetings, 5.1,2,e)

MT

9 mei	Vastellen kaders en randvoorwaarden voor participatie door MT (5.1,2,e) Vaststellen aanpak participatie door MT , inclusief Bosteam (5.1,2,e)
Half mei : :	start participatie door wethouder Ivens (datum in overleg met secretariaat) (5.1,2,e)
Na aftrap:	uitvoering participatietraject. (zie plan; gereed eind april)
Rond half mei:	Informatie consultatie met wethouders, raadsleden en stadsdeelcommissieleden (Amsterdam en Amstelveen), Uitvoering participatietraject
Na half mei	bijeenkomst voor betrokken (hoger) management in het Bos

Juni 2019

Eerste helft	Vervolg participatie Schouwen met mensen uit Bosorganisatie en/of Boswachterij met Bosteam
Half juni	voortgang in MT
Eind juni	eerste contouren Bosplan en oogst participatie tot dat moment bespreken met Ivens

Juli/Augustus 2019

- Bosplan (Ambitiedocument en Uitvoeringsagenda) vrijwel definitief maken
- Start vormgeving communicatief product Bosvisie
- Voorbereiding Dag van het Bos, inclusief communicatie

September 2019

Eerste helft september:	Dag van het Bos: belanghebbenden die nog niet hebben kunnen participeren doen dat op dit moment.
Afsluiting participatie	iedereen die heeft mee geparticipeerd wordt uitgenodigd om nog een keer mee te praten over het eind resultaat.
Tweede helft september:	start besluitvorming:
Eind oktober	Einde besluitvorming en startcommunicatie over de inhoud van het Bosplan Start langdurige samenwerking met nieuwe vrijwilligers oid Aan de slag met de Uitvoeringsagenda