Gemeente Amsterdam

Datum 30 mei 2022
Aanwezig 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e (Stipo), 5.1, 2, e (Stipo) 5.1, 2, e

Startbijeenkomst projectteam Sixhaven

Context

- Principenota voor grotere gebiedsontwikkeling Sixhavenvastgesteld en daarna gestopt.
- Gebied wordt zeker voor komende 5 jaar ingericht
- Restbedrag vanuit GREX wordt aangewend. Niet alleen voor ruimtelijke aspect, maar ook communitybuilding en initiatieven.

Opgave

- Gebied goed laten aansluiten op omliggende gebied. Nu veel rafelrandjes
- Grens noordelijke punt nog onduidelijk. Net boven nieuwe fietsbrug en fietspad laten lopen. De noordelijke punt is een locatie die verkend wordt voor het gelijkrichterstation voor de pont van IJplein.
- Grens aan de Oostkant oprekken naar het stuk waar depot zit.
- Deel van de openbare ruimte is nog niet teruggegeven aan stadswerken, goed regelen
- Versnelde procedure van planvorming idealiter, geen volledig PBI of Plaberum
- Huidige initiatieven mogen blijven
- Park op gebiedsniveau. Als het mooier wordt, zal het een aantrekkende werking hebben. Niet te voorkomen, maar heeft geen prioriteit in ontwerpproces.

Actie: 5.1, 2, e en 5.1, 2, e checken bij G&O en vervolgens bij Stadswerken.

Ontwikkelingen

- Nu vooral gericht op mensen uit de buurt, maar bijvoorbeeld de hondenspeelplaats wordt ook bezocht door hondenbezitters uit de binnenstad.
- Afspraken gemaakt over betalen huur door moestuinschool, in overleg met wethouder. Hierdoor is locatie moestuinschool een gegeven in het ontwerp, hier moest omheen gewerkt worden.
- Voor de verplaatsing van de VerbroederIJ is Sixhaven een van de overgebleven plekken. Dit moet bottom-up en dus wordt de VerbroederIJ behandeld als een van de initiatieven.
- Verwacht discussiepunt zijn de bomen in het gebied, vanwege tijdelijkheid. Mogelijk bomen aan de randen of heesters zonder dikke stam. Kan bestuurlijke keus worden.
- Amsterdam Paviljoen bij de Floriade (deels eigendom van de gemeente Amsterdam) is ook op zoek naar een locatie wanneer de Floriade is afgelopen.

Actie: 5.1, 2, e zoekt uit hoe het zit met het Amsterdam Paviljoen

(Bestuurlijk) proces en planning

- Werkgroep samenstellen als vervolg op klankbordgroep, 2 juli eerste bijeenkomst

- September 2022 schetsontwerp gereed. Hopelijk uitvoering in voorjaar 2023 en dan overdracht lijnorganisatie. Beheerafspraken op basis van beheerplan belangrijk onderdeel hiervan.
- DO gaat naar DB, maar wordt vastgesteld door B&W, formeel G&O project. Eventueel SO/VO in stafvergadering en vervolgens DB en eventueel Stadsdeelcommissie.
- Wanneer bepaalde stappen worden overgeslagen of versnel worden uitgevoerd, is het extra belangrijk om duidelijk naar de omgeving te communiceren wat de momenten zijn voor input vanuit de omgeving.

Actie: 5.1, 2, e en 5.1, 2, e zoeken uit wat het meest logisch/handig is wat betreft bestuurlijke betrokkenheid, oa contact met 5.1, 2, e

Bijeenkomst 2 juli

- Placegame aan de hand van verschillende thema's. In kleine groepjes kijken naar delen van het gebied en scoren op verschillende criteria.
- Zorgen dat niet de hele bijeenkomst overstemd wordt door evaluatie en terugkijken naar het verleden. 5.1, 2, e en 5.1, 2, e bieden ook ruimte voor evaluatie in de gesprekken die ze nu voeren. 5.1, 2, e en 5.1, 2, e peilen tijdens deze gesprekken ook de juiste toon voor de bijeenkomst.

Actie: 5.1, 2, e plant voorafgaand aan 2 juli projectteamoverleg (gedaan)
Actie: 5.1, 2, e en 5.1, 2, e maken van tevoren overzichtskaart te. Eventueel aangevuld met foto's.
Actie: 5.1, 2, e 5.1, 2, e en 5.1, 2, e bereiden bijeenkomst verder voor en regelen ruimte voor wanneer het slecht weer is op 2 juli

Overig

- Participatieprotocol opgesteld door bewoners, vindbaar op redamsterdamnoord.nl
- Geraamde uren voor IB uitsmeren over twee jaar, vanwege uitvoering volgend jaar
- Boek 'oerknal aan het IJ' van Bas Kok moeite waard om te lezen :)

Actie: 5.1, 2, e en 5.1, 2, e delen tijdschrijfcode waar 5.1, 2, e en 5.1, 2, e tijd op kunnen schrijven