29 juni 2023

VERDIEPENDE SESSIE WEST/NIEUW-WEST

1. BESPREEKPUNTEN

De volgende onderwerpen zijn besproken. Hieronder zijn de belangrijkste conclusies en afspraken, weergegeven. Omdat een aantal acties door 5.1, 2, e moeten worden uitgevoerd, is voor die acties een prioritering aangegeven.

- Ringzone

5.1, 2, e 5.1, 2, e en 5.1, 2, e hebben op 28 juni uitgebreid gesproken over onderwijshuisvesting in de ringzone West/Nieuw-West. Ze geven een terugkoppeling aan de hand van een concept-presentatie.

- Tijdelijke huisvesting en behoefte aan wissellocatie(s)
- Consequenties Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen (MRVNS)
- Afwegingskader in relatie tot priolijst PO
- Aandachtspunten overig Nieuw-West

2. CONCLUSIES EN AFSPRAKEN

- Nieuwe locatie Maassluiszone (nabij Schinkelkwartier) kan worden geschrapt. Afspraken:
    - 5.1, 2, e maakt de presentatie af.
    - 5.1, 2, e bereidt, met hulp van 5.1, 2, e een MT-besluit voor, met de presentatie als bijlage.
- Locatie tennispark wel ontwikkelen. Met 5.1, 2, e gesprek aangaan over toekomstige huisvesting. Tennispark is te klein voor hele school, dus 5.1, 5.1, 2, e blijft op twee locaties. Vraag is welke twee (huidige locatie hoofdgebouw/Springplank/Tennispark). Hierover moet een gesprek gevoerd worden met 5.1, 2, e + samen met schoolbesturen schuifplan maken en afspreken wie naar tennispark gaat. Afspraken:
    - 5.1, 2, e en 5.1, 2, e voeren gesprekken met schoolbesturen. In najaar hierover helderheid hebben. Als 5.1, 2, e niet naar tennispark gaat, dan via MT. Prio 1.
- Voor 5.1, 2, e ligt een opgave om deze definitief te huisvesten. Deze moet een plek krijgen in bovengenoemd schuifplan.

- Taalschool staat op de nieuwe priolijst van het BBO. Hoort daar niet thuis, maar moet wel iets mee. Prio 3. Afspraken:
    - 5.1, 2, e brengt leegstand West en Nieuw-West in beeld, ook ivm met plaatsing mogelijke nieuwe initiatieven en schoolsluitingen.
    - 5.1, 2, e en 5.1, 2, e bekijken samen wat nodig is voor de Taalschool
- Lodewijk van Dijsselbloem. Daar komt nieuwbouw met behulp van IPS. 5.1, 2, e moet aangeven hoe groot de school moet worden. Prio 2. Afspraken:
    - 5.1, 2, e geeft uiterlijk in september '23 aan of het een school voor 1 of 2 leerlijnen moet worden en wie erin gaat.
    - 5.1, 2, e zorgt ervoor dat uiterlijk in december van dit jaar een PvE gereed is.

5.1, 2, e 29 juni 2023