# Notulen

| | |
|---|---|
| Betreft: | Project Centrum Nieuw West |
| Datum: | 27 februari 2020 |
| Aanwezig: | 5.1,2,e (SBB), 5.1,2,e (SBB), 5.1,2,e (gemeente) en 5.1,2,e (BK) |

## 1 Opening (vaststellen agenda en notulen) + mededelingen

- 5.1,2,e opent de vergadering. De notulen wordt vastgesteld.

## 2. Actielijst/ bouwplaats inrichting

- Gezien de oplevering van Don Bosco, dienen vanaf eind februari/begin maart de posities van de camera's op het bouwterrein te worden aangepast. 5.1,2,e heeft 5.1,2,e inmiddels hierover gesproken en zal een tekening aan hem doorzetten, zodat hij e.e.a. kan intekenen. **Actie loopt.**
- Verzoek vanuit 5.1,2,e of op de omleidingsborden van Westangent kan worden aangegeven dat Blok C bereikbaar blijft. 5.1,2,e heeft 5.1,2,e hierover gesproken. 5.1,2,e zag hier de toegevoegde waarde niet van, aangezien het bouwterrein vanuit beide zijde bereikbaar blijft. 5.1,2,e zal contact opnemen met 5.1,2,e om te kijken of hij hier wat in kan betekenen. **Actie** 5.1,2,e
- Er zit een gat in het hekwerk is gemaakt.
- 5.1,2,e heeft 5.1,2,e gesproken over de mogelijke sluiting van de corridor. 5.1,2,e heeft aangegeven dat het ernaar uitziet, dat de corridor open blijft, maar dat er aanvullende verkeersmaatregelen zullen worden genomen.
- 5.1,2,e geeft aan dat er nog een aantal 'paddenstoelen' rondom Don Bosco staan, deze graag verwijderen.
- Er liggen nu twee bouwwegen open, hierdoor is Don Bosco met groot vrachtverkeer alleen bereikbaar via poort 3. Aankomende 2 weken, zal dus soms gebruik moeten worden gemaakt van poort 3. Aangezien de portier bij de hoofdpoort het niet heel druk heeft door de twee openliggende bouwwegen, is het verzoek de portier van de hoofdpoort soms heen en weer te laten lopen naar poort 3. 5.1,2,e zal de vrachtwagenchauffeurs inlichten over de route, maar ook over het feit dat men circa 30 min van te voren moet bellen, zodat de portier naar poort 3 kan lopen. 5.1,2,e stemt het verder met de portier af. 5.1,2,e zorgt voor een sleutel. 5.1,2,e bespreekt het met 5.1,2,e **Actie** 5.1,2,e

## 3. Ontvangen meldingen/ communicatie met de omgeving

- -

## 4. Planning

- Don Bosco: afbouwwerkzaamheden.
- Lebo C: betonwerkzaamheden.

## 5. Rondvraag

- 5.1,2,e heeft een mail van 5.1,2,e (gemeente Amsterdam) ontvangen m.b.t. een rondleiding voor een aantal medewerkers van de gemeente Amsterdam. De vraag was of het akkoord was, dat men het bouwterrein betreedt. Vanuit de uitvoerders is er aangegeven, dat dit geen probleem is, mits men de juiste PBM's draagt (helm, oranje hesje en veiligheidsschoenen) en op de bouwweg blijft.

**Volgend overleg: donderdag 12 maart 2020 10.00 uur keet SBB**