Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Onderwerp: PO-school
Datum: woensdag 2 februari 2022 13:17:22

Bijeenkomst PO-school – 2-2-22
[redacted]
[redacted] @[redacted]: opmerkingen over kavelpaspoort?
[redacted]: Niet per se, afmetingen kunnen en mogen nog wijzigen. Langwerpig ook prima, misschien zelfs beter.
Bovendien liggen ze nu achter de woningen, dat is wellicht wat spannend.
[redacted] hebben met welstand gesproken, die had nog wel wat op- en aanmerkingen. Al bij al kan er nog wat geschaafd worden met input van school en welstand.
Kan het programma nog bijgesteld worden, zodat de voetafdruk wat aangepast kan worden? Kan er een derde laag komen?
[redacted]**:** er is nog niets in beton gegoten, maar heeft wel nog even onderzoek nodig.
[redacted]: is het programma al helder? 17 of 19 lokalen?
[redacted]: Nog niet helemaal duidelijk, maar gaan uit van 19.
[redacted]: hoe ziet de planning eruit?
[redacted]: afhankelijk van verplaatsen Doras en VCA. Wij denken dat het naar de Varenweg kan (De Klimop, [redacted])
Daarom nog niet gestart met architectenselectie.
Bovendien:

- We willen zeker zijn van dat de school er komt
- Programma moet duidelijk zijn
- Uitkomst kavelpaspoort, wat gaan we precies kunnen meegeven aan de architect? Randvoorwaarden, etc..

Doorkijkje planning:
2 maanden aanbesteden voor architect.
9 maanden ontwerpen.
3 maanden aanbesteden.
6 maanden besluitvorming.
1 jaar bouwtijd.
Op zijn vroegst voorjaar (mei) 2025.
Een andere opmerking, parallel aan dit proces: afsprakenbrieven tussen OJZ en school laten lang op zich wachten, dat geeft een wat kwetsbare positie.
[redacted]**:**
Er ligt op dit moment enige bestuurlijke druk, dus er zou op korte termijn een klap gegeven moeten worden op (een deel van) deze wensen.
Andere zaken?
[redacted]**:**
Parkeerplekken? Zal in Openbare Ruimte moeten en daar komt niets bij. Zien jullie daar problemen?
[redacted]**:**
Niet per se, we zijn flexibel.
Actie:
[redacted] stuurt planning en programma naar projectteam
[redacted] plant nieuwe vergadering voor over ongeveer een maand
Met vriendelijke groet,
[redacted]
Junior Projectmanager – Gemeente Amsterdam
Tel: 06 [redacted]