Betreft:	**Notulen Overleg Stuurgroep**
Datum en tijd:	**12 maart 2024 16:00 – 17:00 uur**
Locatie:	**Gemeente Amsterdam/ MsTeams**
Aanwezig:	5.1, 2, e 5.1, 2, e – Politie 5.1, 2, e 5.1, 2, e – V&OR 5.1, 2, e 5.1, 2, e – OOV 5.1, 2, e 5.1, 2, e - Financiën 5.1, 2, e 5.1, 2, e - SEB 5.1 5.1, 2, e – Juridische Zaken 5.1, 2, e 5.1, 2, e – Programmabureau A750 5.1, 2, e 5.1, 2, e – Programmabureau A 750 5.1, 2, e 5.1, 2, e – Programmabureau A750 5.1, 2, e 5.1, 2, e – Programmabureau A750
Afwezig:	5.1, 2, e 5.1, 2, e - Programmabureau A750 5.1, 2, e 5.1, 2, e – Programmabureau A750

Actiepunten

- V&OR, OOV en politie werken samen aan een uitgangspunten notitie (deadline: 24 maart);
- 5.1, 2, e 5.1, 2, e en 5.1, 2, e plannen meeting in aanscherping organogram (midden volgende week);
- 5.1, 2, e (via 5.1, 2, e blokt de agenda's van leden beoordelingscommissie aanbesteding;
- 5.1, 2, e bereidt (samen met I&W en RWS) agenda voor tbv afstemmingsoverleg 26 maart;

1. **Opening en mededelingen**
   Korte voorstelronde. Insteek overleg: iedereen heeft zijn eigen onderwerpen en overleggen. Dit overleg is om af en toe bij elkaar te komen, om te kijken naar waar we staan en benoemen van de knelpunten.

2. **Inzichten van de schouw (hoe; wie?)**
   - 5.1, 2, e Gisteren heeft de schouw plaatsgevonden, waarbij we met een groot gezelschap over de ring hebben gereden. We hebben gekeken naar bijzonderheden van het evenemententerrein, wat het betekent voor crowdmanagement, mobiliteit en programmering.
   - 5.1, 2, e Hoofdlijn is binnenring voor evenement en buitenring voor NHD, maar dat is globaal. In de uitwerking kan meer. Mijn vraag: hoe kunnen we dat proces het beste met elkaar opstarten, waarbij de veiligheidsregio GHOR in proces worden meegenomen. Veiligheid speelt een grote rol. Vragen als hoeveel mensen we kwijt kunnen op de ring spelen ook mee.
   - 5.1, 2, e belangrijkste is dat we een producent kiezen. En dan gaat het vanzelf zoals bij elk evenement. Het begint altijd met een programma. Vervolgens gaan partijen kijken: als je dit wil, dan moeten de volgende zaken geregeld worden. Kortom, eerst (technisch- en creatief) producent selecteren.
   - 5.1, 2, e met de toevoeging dat ring beperkte capaciteit heeft en dat zien we met op-en afritten en aanlooptijden met stations. Als we aangeven dat we een A artiest willen, dan komt daar heel veel publiek op af. Moet samen met OOV en politie een voorzet gemaakt worden over hoe en wat.

- 5.1, 2, e een aantal zaken zijn klip en klaar van tevoren (bijv. hoeveelheid mensen), dat kan je al aan een producent meegeven. Om nu al delen van de ring weg te 'geven' vind ik wel lastig. Voorstel is om een uitgangsnotitie mee geven als de producent is gekozen. Dat je daar dan met elkaar het gesprek over voert.
- 5.1, 2, e naast aanbestedingsproces moet er nu dus een proces komen waar dit punt (van uitgangspuntennotitie) wordt opgepakt.
- 5.1, 2, e we moeten een team maken die dit verder gaat uitwerken. Er moet een werkgroep komen voor het formuleren van uitgangspunten qua crowd, mobiliteit en veiligheid. Spreiding naar tijd en plaats is bijvoorbeeld een uitgangspunt.
- 5.1, 2, e heeft het Rijk ook nog beperkingen?
- De opbrengst van de schouw (wordt gedeeld met de stuurgroep) vormt input voor deze uitgangspunten.
- Actie: vóór 26 maart input gereed zijn voor afstemmingsoverleg met RWS.

3. Mobiliteit en crowdcontrol

- 5.1, 2, e eerste gesprekken met RWS rondom verkeersreductie in de regio zijn opgestart. Waarbij communicatie wel belangrijkste poot daarin. Communicatie moet met 5.1, 2, e worden besproken.
- 5.1, 2, e Juridische afhechting kunnen wij niet zelf doen, wordt dit door RWS gedaan?
- 5.1, 2, e wij zetten het in, wij betalen het. Maar RWS voert uit.

4. Aanbesteding

- Aanbesteding 28 maart naar buiten. Zaak is dat disciplines die aanwezig moeten zijn tijdens (beoordeling van) de aanbesteding, dit al in de agenda hebben staan. 5.1, 2, e stuurt uitnodiging uit.

5. Programma

- Evenement heeft een nationale uitstraling. Dat betekent niet dat we heel NL oproepen om naar de ring te komen.
- Met '…Op de Ring!" willen tonen wat de stad in petto heeft. De combinatie van nationale uitstraling en hoofdstad van Nederland zal een interessante uitwerking zijn.
- Er is nog geen check gedaan op doelgroepen. Het A&P doelgroepenmodel zou gebruikt kunnen worden voor dit evenement, zodat allerlei doelgroepen worden bediend.
- Evenement is niet voor internationale bezoekers.
- Aan inschrijvers wordt gevraagd een creatief concept neer te zetten. De short-long list met eerste ideeën helpt ons een gezamenlijk beeld te vormen. Zal een goed aanknopingspunt zijn voor gesprek. Geeft ons houvast programmatisch. Producent de ruimte geven om met totaal plaatje te komen. Vervolgens gaan we met hen in gesprek hierover.

6. Realisatie

- 5.1, 2, e afspraak overdragen tussen bm en minister is na de spits. We moeten kijken naar wat voor ons uiterst moment is om productie mogelijk te maken.
- 5.1, 2, e vanuit logistiek is beste om niet gelijk na de spits te doen. Wordt te druk. Uitgangspunt is 22:00 uur. Dit tijdstip is product van eerder gesprek met RWS, waar de inzet 24.00 uur was. Dag van tevoren misschien alvast gebruiken voor voorbereidende werkzaamheden.
- 5.1, 2, e samen met de technisch producent hiernaar kijken voordat we een tijdstip communiceren als gegeven. Wat is voor ons nodig en waarin kunnen we schuiven?

- 5.1, 2, e dit moet worden voorgelegd ter bespreking afstemmingsoverleg eind van de maand.
- 5.1, 2, e los van de exacte tijd, het uitgangspunt is dat de opbouw geen verstoring van de avondspits zal geven.
- 5.1, 2, e producent gaat kijken naar shifttijden van mensen. Producent wil duidelijkheid hebben over wanneer kruizen aangaan en hij de ring op kan. Producent gaat geen handtekening zetten als begin en eind tijd niet duidelijk zijn. Dingen eerder klaarzetten betekent meer kosten.
- 5.1, 2, e er zit wel ruimte om bepaalde gebieden eerder af te zetten (bijv. een fietsbrug). Terugkomend op tijdstip teruggave aan RWS. Weg moet weer leeg worden opgeleverd. RWS zal liefst zoveel mogelijk tijd willen om de boel weer recht te trekken (kosten RWS komen naar ons) voordat de weg weer opengaat. Daar moet dus een tijdstip mee worden afgesproken.
- Met RWS afspraken maken over het gebruik van hun materiaal bij het schoon en heel opleveren van de snelweg na afloop van het evenement. De kosten hiervoor worden gedekt door gemeente Amsterdam.
- 5.1, 2, e (tijdstip overdacht in) bestuursovereenkomst zal onderwerp van gesprek zijn tijdens afstemmingsoverleg. Tijdstip afwikkelen bestuursovereenkomst voor de zomer? Niet reëel dat een vervoersplan daar onderdeel van gaat uitmaken. Dat volgt later.

7. **Bestuursovereenkomst**
   - 5.1, 2, e Opzet van de bestuursovereenkomst zou zijn dat we de benoemen welke verschillende producten we gezamenlijk opleveren en hoe we komen tot het definiëren van een aantal zaken, zonder dat we nu al alles tot in detail vastleggen. Mobiliteitsplan zal pas veel later bekend zijn. Ook punten als tijdstippen van overdracht later in het proces definiëren, wanneer de producent bekend is.

8. **Organisatiestructuur**
   - Structuur zoveel mogelijk zoals we de organisatiestructuur hanteren bij grote C-evenementen. Hier op aanvullend is de 'rechterkant' omdat we nu ook zelf organisator zijn.
   - 5.1, 2, e geluid vanuit RWS geuit dat ze zich niet gehoord voelen aan bestaande overlegtafel over de aanbesteding.
   - Er wordt opgemerkt dat RWS in dat overleg beperkt van zich liet horen.
   - 5.1, 2, e ik zie een aantal werkgroepen onder mij die volgens mij niet op die plek zouden moeten staan. Bijv. THOR.
   - 5.1, 2, e structuur kan nog wel wat simpeler. Idealiter hebben we een centrale stuurgroep en centrale projectgroep. Actie: 5.1, 2, e en 5.1, 2, e doen samen een voorstel voor versimpeling en gebruiken van dezelfde terminologie als bij grote C-evenementen. Ook denkbaar dat we in deze fase een andere structuur aanhouden dan later in het proces. Bespreken dit met 5.1, 2, e Vervolgens agendering bij afstemmingsoverleg 26 maart.
   - Belangrijk dat RWS goed is aangehaakt en dus verschillende gremia aan tafel zit. Actie: iedereen maakt inzichtelijk of bij diens werkgroep RWS aan tafel zit, zodat dit tijdens afstemmingsoverleg 26 maart met I&W en RWS gedeeld kan worden.

9. **Planning**:
   - Niet besproken