Datum	Besluitvorming	Ter info / afstemming	Team acties
14 mei 2024	**Stuurgroep GOP NW**		
15 mei 2024		Ruimte voor de Stad	
28 mei 2024	**MT R&D**		
zomerreces			
17 sept 2024	**Stuurgroep GOP NW**		
1 okt 2024		BA WH van Dantzig	
16 & 21 okt 2024		Bijeenkomsten beleidskeuzes en financiële paragraaf	
11 nov 2024	**Stuurgroep GOP NW**		
26 nov 2024		WH van Dantzig	
3 dec 2024 -> 5 dec			- Alle input en eigen verbeteringen verwerkt in einddoc
10 dec 2024 -> 13 dec		2e cirkel check	- Einddoc grondig nagelezen en waar nodig aangepast, oplegger geupdate - Uitsturen naar aantal 2e cirkel collega's voor finale check
kerstreces			
10 jan 2024 -> 15 jan			- Alle binnen gekomen input verzamelen -> 16 en 17 januari verwerken inputs en maken materialen voor G&O
20 jan 2024			- Indienen stukken voor Team GO -> uitloop voor aanpassen kaarten en details (20 t/m 24 jan)
23 jan 2024		Team GO (deze week ook u_ date NP SNW, update 5.1, 2 5.1, 2, e extra afstemming MV)	- Presentatie met: wat hebben we gedaan, wat hebben we gemaakt met elkaar, wat besproken en afgesproken met elkaar in de stuur_ roep, waar zijn we op uitgekomen -> inplannen twee aparte afspraken MV en 5.1, 2, e
24 jan 2024			- Alle binnen gekomen input verwerkt
27 jan 2024		Directeur MV (en EZ?)	- Finaal concept GOP NW en oplegger MT R&E naar R&D screening (31 jan uitkomst) -> 3,4,5 feb laatste aanpassingen verwerken adhv screening uitkomsten
6 feb 2024			- Aanleveren stukken voor MT R&E, voorbereiden map aanlevering (onderhands al delen met 5.1, 2, e bijv. op 6 feb) -> werktijd week van 3 feb
12 feb 2024	**MT R&E**		- -> werktijd direct na 12 feb om input R&E te verwerken en mapvoordracht af te ronden
Tweede deel feb 2024	**Map WH van Dantzig**	Ma_ en wethouders (ntb met 5.1, 2, e	- Input MT R&E verwerkt - Aanleveren stukken voor map van Dantzig (RO) - Ntb met 5.1, 2, e eventueel ook aanleveren mappen: Doevendans (NW), van der Horst (V&OR), Groot Wassink (NP SNW), Scholtes (M&A), Pels (DZH)
1ste deel maart 2024	**Staf RO** (event. met DB NW en WH M&A)		- Input van Dantzig verwerkt - Aanleveren stukken voor staf RO (deadline 6 maart 12.00 uur)
2de deel maart 2024		Ma_ en wethouders (ntb met 5.1, 2, e	- Feedback staf RO verwerkt - Ntb met 5.1, 2, e eventueel ook aanleveren mappen: Doevendans (NW), van der Horst (V&OR), Groot Wassink (NP SNW), Scholtes (M&A), Pels (DZH)
2de deel maart 2024		Extra bijeenkomst SSM, erfgoedoverleg en communicatie naar externe partners	- Feedback WHs verwerkt - Aanleveren College van B&W
Eind mrt / begin apr 2024	**College van B&W**		
April/Mei		Terugkoppeling (en eventueel	

2e cirkel collega's die het stuk hebben ontvangen

Team	Collega	Input ontvangen	Input verwerkt
R&D gebiedsteam / R&D flankenteam	5.1, 2, e	Mail van 5.1, 2, e (Osdorpplein) Mail van 5.1, 2, e & mail van 5.1, 2, e (Spoorpark)	
G&O	5.1, 2, e	Mail van 5.1, 2, e (verzamelde input), 5.1, 2, e telefonisch gesproken, doc 5.1, 2, e Geuzenveld-Slotermeer	In flap
R&D gebiedsjuristen	5.1, 2, e		
R&D juristen		Mail	In flap
Wonen			
RvdS/Coordinator GOPs		Mail (oplegger)	In flap
Team GOP			
Stadsdeel NW		Mail met vragen over vervolg	In flap
V&OR			
EZ		Mail van 5.1, 2, e	
MV		Mail van 5.1, 2, e (verzamelde input) + gesprek met team MV	
DZHD			
M&A		Mail van 5.1, 2, e en 5.1, 2, e	In flap
NP SNW		**Online gesproken**	
Stuurgroep	-		
Extern			