Indicatieve planning afsprakenbrief

Id	Taaknaam	Wie	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaan taken
0	**Concept indicatieve planning afsprakenbrief**		**327,8 w**	**4-6-21**	**15-9-27**	
1	Ondertekenen afsprakenbrief		1 d	15-6-21	15-6-21	
2	**Restpunten VO en randvoorwaarden IB en BP**	**Vorm**	**12,6 w**	**4-6-21**	**31-8-21**	
3	Uitvoeren VO restpunten, voldoen aan voorwaarden vanuit toets		12,6 w	4-6-21	31-8-21	
4	Voorwaarden VO Toets voldaan, start randvoorwaarden IB en BP gereed		0 w	31-8-21	31-8-21	3
5	**Investeringsbesluit**	**Gemeente**	**62,2 w**	**1-9-21**	**9-11-22**	
6	Opstellen concept investeringsnota incl. besluitvorming college start inspraakperiode		13 w	1-9-21	30-11-21	4
7	Inspraakperiode concept investeringsnota		8 w	1-12-21	25-1-22	6
8	Opstellen NvB en stukken gereed voor besluitvorming		18 w	26-1-22	31-5-22	7
9	Coalitievorming/periode van geen besluitvorming en zomerreces		22 w	16-3-22	16-8-22	
10	Besluitvormingsprocedure		12 w	17-8-22	8-11-22	9;8
11	Investeringsbesluit gemeenteraad		1 d	9-11-22	9-11-22	10
12	Investeringsbesluit genomen		0 w	9-11-22	9-11-22	11
13	**Bestemmingsplan (opnieuw ter visie)**	**Gemeente**	**102,2 w**	**1-9-21**	**16-8-23**	
14	Aanpassen ontwerp BP		13 w	1-9-21	30-11-21	4
15	Ontwerp BP ter visie		8 w	1-12-21	25-1-22	14
16	Opstellen NvB en stukken gereed voor besluitvorming		18 w	26-1-22	31-5-22	15
17	Coalitievorming/periode van geen besluitvorming en reces		22 w	16-3-22	16-8-22	9GB
18	Besluitvormingsprocedure		12 w	17-8-22	8-11-22	17;16
19	Vaststellen BP door gemeenteraad		1 d	9-11-22	9-11-22	18;11GB
20	Bestemmingsplan vastgesteld		0 w	9-11-22	9-11-22	19
21	Beroepstermijn		6 w	10-11-22	21-12-22	20
22	BP onherroepelijk bij geen beroep		0 w	21-12-22	21-12-22	21
23	*Optioneel: Beroepsprocedure bij beroep (6-9 mnd)*		*34 w*	*22-12-22*	*16-8-23*	21
24	**Vervangende tennisbanen**		**29 w**	**10-8-22**	**1-3-23**	
25	Aanvragen ontheffing randvoorwaarde vervangende tennisbane	Gemeente	0 w	10-8-22	10-8-22	45EB-3 mnd
26	Uiterste datum aanvragen ontheffing randvoorwaarde vervangende tennisbanen	Gemeente	0 w	1-3-23	1-3-23	
27	**Communicatie t.b.v. maatschappelijk draagvlak**		**290 w**	**2-9-21**	**24-3-27**	
28	Communicatie VORM nog nader te bepalen meerdere momente	VORM	290 w	2-9-21	24-3-27	4;74GE
29	Communicatie gemeente nog nader te bepalen meerdere mome	Gemeente	112 w	2-9-21	25-10-23	4;76GE
30	**Definitief Ontwerp bouwplan**		**30,6 w**	**1-9-21**	**1-4-22**	
31	Opstellen DO	VORM	16,4 w	1-9-21	23-12-21	4
32	Directie VORM akkoord	VORM	1 d	17-12-21	17-12-21	
33	Opleveren DO aan gemeente	VORM	1 d	24-12-21	24-12-21	31
34	Toetsperiode	Gemeente	8 w	10-1-22	4-3-22	33
35	DO toets gereed		0 w	4-3-22	4-3-22	34
36	Uitvoeren restpunten vanuit de toets	VORM	4 w	7-3-22	1-4-22	35
37	DO definitief		0 w	1-4-22	1-4-22	36
38	**Contractering partijen o.a. EOI**	**VORM**	**20 w**	**20-12-21**	**6-5-22**	
39	Contractering partijen		20 w	20-12-21	6-5-22	32
40	Contractering gereed		0 w	6-5-22	6-5-22	39
41	**Technisch ontwerp en voorbereiden omgevingsvergunning**	**VORM**	**22 w**	**9-5-22**	**7-10-22**	
42	Uitwerken technisch ontwerp en voorbereiden omgevingsvergur		22 w	9-5-22	7-10-22	40
43	Technisch ontwerp en voorbereiding vergunningaanvraag gereed		0 w	7-10-22	7-10-22	42
44	**Omgevingsvergunning**		**60,4 w**	**10-11-22**	**5-1-24**	
45	Indienen omgevingsvergunning	VORM	1 d	10-11-22	10-11-22	20;43
46	Proceduretermijn (8 + 6 w)		14 w	11-11-22	16-2-23	45
47	Besluit verlenen vergunning		1 d	17-2-23	17-2-23	46;22
48	Bezwaartermijn		6 w	27-2-23	7-4-23	47BE+1 w
49	Onherroepelijk bij geen bezwaar		0 w	7-4-23	7-4-23	48
50	*Optioneel: bezwaar en beroepsprocedure bij bezwaar en beroep*		*39 w*	*10-4-23*	*5-1-24*	49
51	**Erfpacht**		**205,6 w**	**17-4-23**	**24-3-27**	
52	Levering van erfpacht van huidige erfpachters aan VORM		1 d	17-4-23	17-4-23	49BE+1 w
53	Erfpachtaanbieding bestemmings- en bebouwingswijziging incl. perceelsuitbreiding	Gemeente	4 w	18-4-23	15-5-23	49;52
54	Acceptatietermijn (max 4 w)	VORM	2 w	16-5-23	29-5-23	53
55	Aanbieding geaccepteerd (effectuering van de BBW)		0 w	29-5-23	29-5-23	54
56	Mijlpaal: Levering grond aan VORM tbv perceelsuitbreiding	Gemeente	0 w	29-5-23	29-5-23	55
57	Mijlpaal: Levering grond aan gemeente tbv school	VORM	0 w	29-5-23	29-5-23	55
58	Mijlpaal: Levering grond aan gemeente tbv openbare ruimte: na realisatie gebouwen: NADER TE BEPALEN IN OVERLEG	VORM	0 w	24-3-27	24-3-27	55;74
59	**Bouwrijpmaken t.b.v. start bouw**		**72 w**	**10-11-22**	**27-3-24**	
60	Mogelijk omgevingsvergunning bij verontreiniging	VORM	1 w	22-12-22	28-12-22	22
61	**Omgevingsvergunning t.b.v. bomenkap**		**60,4 w**	**10-11-22**	**5-1-24**	
62	Indienen omgevingsvergunning	VORM	1 d	10-11-22	10-11-22	20
63	Proceduretermijn (8+6w)		14 w	11-11-22	16-2-23	62
64	Besluit verlenen vergunning		1 d	17-2-23	17-2-23	63;22
65	Bezwaartermijn		6 w	27-2-23	7-4-23	64BE+1 w
66	Onherroepelijk bij geen bezwaar		0 w	7-4-23	7-4-23	65
67	*Optioneel: bezwaar en beroepsprocedure bij bezwaar en beroep*		*39 w*	*10-4-23*	*5-1-24*	66
68	**Wenstracéprocedure t.b.v. K&L verleggen**	**VORM**	**52 w**	**10-11-22**	**8-11-23**	
69	Wenstracéprocedure		52 w	10-11-22	8-11-23	12;20
70	Wenstracé gereed		0 w	8-11-23	8-11-23	69
71	Verleggen K&L, sloop, kap en bouwrijpmaken	VORM	20 w	9-11-23	27-3-24	56;70;66;6
72	**Bouwperiode**	**VORM**	**156 w**	**28-3-24**	**24-3-27**	
73	Bouwperiode		156 w	28-3-24	24-3-27	71
74	Bouwperiode gereed		0 w	24-3-27	24-3-27	73
75	**Woonrijpmaken openbare ruimte (OR)**		**247 w?**	**22-12-22**	**15-9-27**	
76	Opstellen definitief ontwerp OR incl. inspraak en participatie	Gemeente	44 w	22-12-22	25-10-23	12;37;22
77	Opstellen bestek inclusief toetsing	Gemeente	26 w	26-10-23	24-4-24	76
78	Aanbesteding, gunning aannemer inrichting OR	ntb	26 w	25-4-24	23-10-24	77;49
79	Wenstraceprocedure t.b.v. aanleggen K&L	ntb	52 w	26-10-23	23-10-24	76
80	Voorbereiden en aanleggen brug (op gemeentegrond)	Gemeente	70 w	20-11-25	24-3-27	74EB
81	**Scenario door gemeente aanleggen K&L en inrichting OR**	**Gemeente**	**25 w?**	**25-3-27**	**15-9-27**	
82	Overdracht grond OR (van VORM aan gemeente)		1 w	25-3-27	31-3-27	74
83	Werkvoorbereiding aannemer OR afronden incl. WIOR		4 w	1-4-27	28-4-27	78;82
84	K&L aanleggen (In te plannen o.b.v. advies planvormingsoverl		20 w?	29-4-27	15-9-27	83;77;79
85	Inrichting OR (In te plannen o.b.v. advies planvormingsoverleg		20 w?	29-4-27	15-9-27	83;77;79
86	Einde K&L en inrichting OR bij scenario door gemeente		0 w	15-9-27	15-9-27	84;85
87	Oplevering school voorafgaand aan oplevering woningen		0 w	15-9-27	15-9-27	86
88	Opleveren tenniscomplex voorafgaand aan oplevering woning		0 w	15-9-27	15-9-27	86
89	Opleveren woningen na oplevering school en tenniscomplex		0 w	15-9-27	15-9-27	87;88
90	**OF: Scenario K&L en inrichten OR door VORM (kosten gemee**	**VORM**	**20 w?**	**5-11-26**	**24-3-27**	
91	K&L aanleggen (In te plannen o.b.v. advies planvormingsoverl		20 w?	5-11-26	24-3-27	74EB
92	Inrichting OR (In te plannen o.b.v. advies planvormingsoverleg		20 w?	5-11-26	24-3-27	74EB
93	Einde K&L en inrichting OR bij scanario door VORM		0 w	24-3-27	24-3-27	92
94	Oplevering school voorafgaand aan oplevering woningen		0 w	24-3-27	24-3-27	93
95	Opleveren tenniscomplex voorafgaand aan oplevering woning		0 w	24-3-27	24-3-27	93
96	Opleveren woningen na oplevering school en tenniscomplex		0 w	24-3-27	24-3-27	94;95



Taak | Mijlpaal | Samenvatting | Projectsamenvatting | Kritiek | Handmatige samenvatting | Voortgang | Voortgang van Samenvattingstaak

(planning onder voorbehoud)

Afdrukdatum 15-6-2021